

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер каскада Чирчикских ГЭС

Величков Н.И.

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 1 в период отключения с « 04 » по 08 03 20 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Текущий ремонт подшипников турбины, системы водоразбора, масла и при необходимости их регулировка	Юсупов Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
2	Текущий ремонт водоподъемного устройства вала	Величков Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
3	Текущий ремонт системы регулирования	Величков Д. пог. элект.	Выполнено В.В.
4	Осмотр шестеренчатого механизма	Величков Д. пог. элект.	Выполнено В.В.
5	Текущий ремонт системы смазки подшипников турбины	Величков Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
6	Текущий ремонт лебедки шлюза поворота турбоагрегата	Величков Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
7	Проверка привода стопового спуска	Юсупов Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
8	Ревизия датчиков	Юсупов Н. см. в раз.	Выполнено В.В.
	Ст. мастер: В.В.	Величков С.	