

Гл. инженер каскада Чирлихских ГЭС
Давыдов А.М.
20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 1 в период отключения с « 05 » по 09.10. 2020г.

п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Текущий ремонт подшипника штурбелки. Регулировка сегментов.	Романов Я. сл. 6р.	Выполнено Басур
2.	Текущий ремонт и установка ванны подпитки.	Сарсенов Б. сл. 5р.	Выполнено Басур
3.	Ревизия системы штурбоотжима.	Сарсенов Б. сл. 5р.	Выполнено Басур
4.	Ревизия фреоновой системы смазки ПТ. Ремонт запорной арматуры.	Сарсенов Б. сл. 5р.	Выполнено Басур
5.	Текущий ремонт системы регулирования.	Амалов Д. сл. 5р.	Выполнено Басур
6.	Осмотр и чистка маятника.	Бекмашов Д. машер.	Выполнено Басур
7.	Замена датчика, установка и регулировка НТ.	Сарсенов Б. сл. 5р.	
8.	Гидроизоляция бетонной стены аванкамеры.	Низамов Т. красн. 4р.	Выполнено. Басур
9.	Ревизия эжекторов.	Романов Я. сл. 6р.	Выполнено. Басур
<p>Нач. экс. ГЭС-8; <i>Басур</i> Ромашов С.</p> <p>Машер: <i>Басур</i> Бекмашов Д.</p>			