





УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер «Фархадская ГЭС»
 Алимов М.Д.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 3 в период отключения с «13.08» по 22.09 2023 г.

| №п/п | Наименование работ | Ф.И.О отв. исполнителя | Отметка о выполнении |
|------|---|-------------------------------------|--|
| 1. | Осмотр блоков исполнительных ИАЧРК САУ-3, устройство противорадиолокционной защиты, масляного агрегата, гидроаккумулятора, масляной гидравлической установки, механического агрегата, трубопровода системы реу- | Аскарров Ф. Мастер ЭМУ (мех. часть) | Выполнено  |
| 2. | Ревизия структуры металла в спиральной камере и камере Р.К. | Бийтурраев И. слесарь 6р. | Выполнено  |
| | Катавничек ЭМУ | Ахундов Ф.В. |  |