**УТВЕРЖДАЮ** 

Гл.инженер каскада «Такжентских ГЭС»

Хожиев Н.Х

20 r.

Перечень.

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)

 $\Gamma 3C$  -21 № 1 в период отключения с 26. 04 по 30. 08. 2021 г.

Nº n/n	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Munungu yunderu pemeron- dap Tabumphangu	Азинов А	Батаршди
2.	Статор каноннаевари, шичи гидирак, шиндовька ва натавка, циниди	Язшиев Я	Батарииди
3.	Еўзгатини Тизини синовдан ў Казинди.	Азишов А	батар шду
4.	Еўзгатим Туминда ЭГ-4 русумин РУ дона шеткагар анашинтуршеди	Азищов Я	Батарииди
	Умов Куршенванари	Азишов А	Батсарииди
	Турбина подиштичиси пирикдан Ужазинди	Azenerob A	Ботарииди
	Ишиатинан мабиах - 16,99	и мин-ади.	