Гл. инженер каскада Чир	чикских I	nob
11	20	Γ.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (транеформатора, гидротурбины, генератора) $N_{\underline{0}} = 1$ в период отключения с « $\underline{20}$ » по $\underline{20}$. О1. 20 $\underline{20}$ г.

№ n/n	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Текуший ремони сес-	Torbodoebst.	Башер-
	Текуший ремони сеес- шемы ремлирования.	cs.5p.	Facep-
2.	Pebugua operapurhob cue-	Capcenob 5.	вышелиено
	Ревидия феньиров сис- шели списуки ПТ.	'сп. бр.	Daug-
3.	Мисшка фильшра	Сарсенов Б.	вымолнено
Kith'	эжениора синфали.	Сарсенов Б.	Faces-
4,	Остошр хеншые мажи-	Беклашовя.	вышолнено
	NUKO.	нач.ГЭС.	Baccelo -
5.	Замена резервного	Сарсенов Б.	
	Замена резервного мисто	cu. 5p.	
6.	Thouse fewers pob TBC.	Сарсенов Б.	
		cs.5p.	
			-
	,		
	Har. 190-10:	икранов х	
	Har. 190-4; Baug-	Deruguob 9	
		•	
-			
			•