УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер каскада Чирчауских ГЭС

ДОДИСТИОВ В Л

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (грансформатора, гидротурбины, генератора) $N_2 = 0.20$ в период отключения с « 12 » по 16. 10, 2020г.

W II	/п Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тек. ремонии подении — неска шурбеной, рену- меровка селмению.	Романовя.	Bounding 100
	Тек. ремоние упхоште- нега ванные измене. Ревизия сестемы ипроопесоса.	Capanob 5.	Bourneno Four
3	поругожения	Сарсенов Б.	Вошолнено
	Тем. релеонии селешемые решлирования. Осмотр	Caficenob 5 cn. 5p. Bennamerbe nacurep.	bourg -
	recurrer a uportors person opriduation sanoprose apriduation momente creasure 117.	Романовя	Bourning HO
	Ten personu repeans	Anarob T.	
_	Pobusua uggrerenere	Aug. 1069.	Boursel
1	Petuzus smekunphob.	Ронаков.	A. Boursinger
+	Har, skewl 190-8;	Pour x	ouceirobe.
1			си шов Д, УП «Босмахона» 3 М