«Утверждаю» Главный инженер УЦ «Андижанская ГЭС» _____О. Нуралиев «___» 202__г

ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 Кудаш ГЭС в период с «15» февраля 2021 года по «15» марта 2021 года

№ п/п	Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнения
1	Осушения НБ (ГА-1,2)	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
2	Услуга эксковатор Выполнит грунтовых работ	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
3	Мишок для бардёра 200 шт	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
5	Вастанавления вкладыше ВГП, НГП, ТП	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
6	Проверка палировка з/д п/п	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
7	Проверка обшы линя вала	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
8	Вастанавления резина уплотнения в тр.кришки	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
9	Болты фл, саедин. Ротора гэн. Труб. валв	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
10	Проверка Вастанавления ст.упл. турбини	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
11	Проверка и Вастанавления трешини всасующи труб.	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
12	Замена масло ВГП, НГП, ТП и МНУ	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
13	Ревизия датчиков температуры	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
14	Демонтаж тормоза-домкрата и вастанавления	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено