

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер каскада Чирчикских ГЭС
Кочин по в. 11.11.
20.04.г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 2 в период отключения с « 18 » по 20.04.г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1)	Технический проект на установку по турбинам, на установку задорной сетки на входе на маховик на входе на маховик	Юсупов К ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
2)	Технический проект установка маховика на входе на маховик	Сергеев Б ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
3)	Технический проект на установку регулятора	Сергеев Б ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
4)	Осмотр маховика	Винников С мастер инж.	Выполнено В.Ф.
5)	Технический проект на установку КТ	Юсупов К ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
6)	Проект на установку обмотки	Сергеев Б ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
7)	Технический проект на установку маховика	Юсупов К ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
8)	Ремонт на установку	Юсупов К ин. в. р. р.	Выполнено В.Ф.
С.В. мастер В.Ф.		Винников С	УП «Босмахона» 3 № 830-400