

Гл. инженер каскада Чирчикских ГЭС

Должност А.М.

20 г

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 1 в период отключения с «08» по 12 11 2021 г.

п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Текущий ремонт парниковых теплиц, систем заборов с-мств и при необходимости их реконструкция	Решонов А с. брод	Выполнено Реш
2	Текущий ремонт водосточного устройства и ветки крыши	Решонов Д с. брод	Выполнено Реш
3	Текущий ремонт системы реконструкции	Сорачев Б с. брод	Выполнено Реш
4	Осмотр и ремонт мостов	Вилимов С пог. ж.д.	Выполнено Реш
5	Текущий ремонт системы водоснабжения ПТ	Решонов А с. брод	Выполнено Реш
6	Текущий ремонт системы водоснабжения ПТ	Сорачев Б с. брод	Выполнено Реш
7	Покраска фронтонов, столбов от ступени	Сорачев Д с. брод	Выполнено Реш
8	Ремонт жидкого топлива	Решонов А с. брод	Выполнено Реш
	пог. ж.д.	Реш	Вилимов С

УП «Босмахов» 3 № 830-400

УП «Босмахона» З № 830-400