УТВЕРЖДАЮ Директор УП «Гиссаракская ГЭС» Ф.Курбанов

СОГЛАСОВАНО ГЛ. ИНЖЕНЕР УП. Г. Ражабов К.М.

ВЕДОМОСТЬ

объема текущего ремонта гидроагрегата Г-2

выполняемого с 16 январь 2022 г по 31 январь 2022 г, сроком на 14 календарных суток.

Наименование				
6067				
оборудования,	Перечень планируемых работ	Исполнитель работ	Фактическое выполнение работ	Примечание
системы				
ПУ	1.Типовой объем текущего.ремонта гидротурбины и			
«Гиссаракская	гидрогенератора	Электротехнический		
LЭC»	1.1 Выполнение подготовительных работ	отдел		
FA-2	1.2проверка состояние направляющих подшипников ТП,ВГП,НГП			
	1.3 Проверка состояние спирального камера,рабочего	УП «Гиссаракская		
*	колеса,лопаток направляющих аппарат.	LЭC»		
	1.4 фиксация зазоров(контрольный замер зазоров).			
	1.4проверка состояние воздушного клапана.			3
	1.6 Ремонт направляющих подшипников гидроагрегата.			
	1.7 Ремонт дискового затвора	0//	Almonitoria	
	1.8 Очистка от ржавчин и биологических налетов доблеска и		West William Lieu	
	покраска			
	1.9 Ремонт бойпаса	1 Journal 9	2	
	1.10 Ремонт маслоохладителей	Merchanic C.	Som /	
	1.11 Проверка центровки		31	
	1.12 Ремонт воздухоохладителей			
	1.13 Ремонт турбинного затвора		3	
	1.14 Ремонт вспомогательного оборудования гидроагрегата			
	1.15 Ремонт плоского затвора			
	1.16 выполнение общих работ			
	1.17 Сборка			
	1.18 Выполнение заключительных работ			*
	2.Сверхтиповой объем текущего ремонта			
	2.1 Перезаливка баббитовых вкладышей с расточкой (ВГП, НГП, ТП)			
	3. Дополнительные работы не планируются			100

Руководитель ремонта

Ф.Исмоилов