## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

X ο ε ε ε τ ο β Λ / 20 \_ r.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, транеформатора) № 1 / 30 в период отключения с «22» по «30» 40 50 23 г.

No T/T	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о	
п/п		исполнителя	выполнение	
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	supround Men 6P	Conorners	
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	eluprouno & M CABP	-11-	
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Mupround M C1.69.	-1- 17	
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Mupround M CAEP	-11- Yet	
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Betweenal 5 CA.Sp	-11- yh	
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Adeupol & on. Sp	-11- Yuf	
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Aumpol E Cr. SP.	-11- Yet	
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Beddenols 5 CASP.	-11- Ymf	
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	between 5 Cr.Sp	-11- Yuf	
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	empround 4	-11- Mat	
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Leucenof 5	-11- Jef	
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Beencenol b casp	-14 Hort	
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	leuprounos M	-11- Yy	
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Aumpo6 2 Cn 5p.	-11- Ymf	
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от - $10^{0}$ до + $13,5^{0}$	_	ne bomonneno	
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	_	-11-P	
17	Проверить комбинаторную зависимость		-10-	
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Elicenos 5 cn. Sp	Comoneggio	
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Elicenol 5 cn. Sp Sericenol 6 cn. Sp	-a feet	

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

M

## «УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

Allo		М. Холметов		
	30.11	20 23	_ г.	

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС-27 Агр № 1 в период отключения с «27 » по «30 » 11 20 23 г.

<b>№</b> п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора		
1.3	<i>Нистка щеточных аппаратов колец ротора.</i> мастер э/ц Д. Тулаев		Выполнено Выполнено
1.4	истка ротора и статора мастер э/ц Д. Тулаев		Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки мастер э/ц Д. Тулаев татора.		Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.10	Замер <i>Rизол обмотки статора и ротора с</i> цепью возбуждения.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TC	1	
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2	Трансформатор:	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
4_	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено

**Примечание:** 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха

Rilling

М. Мирахматов