ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-29 в период с «23» января 2023 года по «20» февраля 2023 года

№ п/п	Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнения			
Генератор						
1	Ревизия шкаф упревления	Х. Кочкоров	Выполнено			
	Генератора	Э. Иминов	Быполнено			
2	Очистка и сушка турбинного	Х. Кочкоров				
	масла ТП-30 ваакумным	Э. Иминов	Выполнено			
	маслоочистительной установкой					
3	Очистка токосъёмного кольца	Х. Кочкоров	Выполнено			
		Э. Иминов	Быполнено			
4	Ревизия датчиков температуры	Х. Кочкоров	Выполнено			
	подпятника	Э. Иминов	Dillomeno			
5	Проверять крепления лобовых	Х. Кочкоров				
	частей обмотки статора,	Э. Иминов				
	состояние паек обмотки,		Выполнено			
	состояние изоляции, состояние					
	шнуровых бандажей статора					
6	Чистка обмотка статора и	Х. Кочкоров				
	охладителей статора чистим	Э. Иминов	Выполнено			
	сжатым воздухом					
7	Проверять крепление полюсов,	Х. Кочкоров				
	обмотки полюсов, вентиляторов,	Э. Иминов				
	токопроводов и междуполюсных		Выполнено			
	соединений, отсутствии трещин					
	ротора					
8	Чистка ротора и вентиляторов	Х. Кочкоров	Выполнено			
	чистим сжатым воздухом	Э. Иминов	Dillomeno			
9	Ревизия шкаф упревления	Х. Кочкоров	Выполнено			
	Генератора	Э. Иминов	Dillolineno			
10	Слив турбинного масла с ванны	Х. Кочкоров	Выполнено			
	подпятника	Э. Иминов	Dillolineno			
11	Очистка и сушка турбинного	Х. Кочкоров	Выполнено			
	масла ТП-30 ваакумным	Э. Иминов	Dimonito			

	маслоочистительной установкой		
12	Очистка токосъёмного кольца	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
13	Демонтаж крышки подпятника	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
14	Очистка ванны подпятника	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
15	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
16	Осмотр "зеркала" подпятника	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
17	Замена сегментов подпятника	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
18	Ревизия датчиков температуры подпятника	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
			T
19	АСУТП ГА№ 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
20	Проверка крепление изделия Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
	информации		
21	Проверка целостности органов управления на двери изделия	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
22	Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
23	Проверка надежности электрических контактных соединений,	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
24	Проверка надёжность заземления изделия	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
25	Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
26	Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
27	Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено

	золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,		
28	Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-1, ГА-2	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
29	настройка калибровка НА (РК) ГА-1	Х. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено
30	настройка калибровка НА (РК) ГА-2	X. Кочкоров Э. Иминов	Выполнено