«Утверждаю

Главный инженер

Н. Джураев «14 » 09

2021

Объём работ ГЭС-11 вовремя погашения ОРУ-35 кВ и шины 6 кВ Г-1, Т-1, ТС-1 проводимого с 8^{00} до 18^{00} 21.09.2021 г.

№	Наименавание узла	Необходимый обьём робот	Исполнитель
1		Г-1. Разгрузить отключить, остановить. Эл. схему блока Г-1, Т-1 разобрать и заземлить, Главный щит ВБ напорного трубопровода опустить на порог.	Персонал ГЭС-11
2	Гидроагрегат	Продувка, чистка системы возбуждения, замена изношенных щёток. Замер изоляции.	УЭМО
3	Трансформатор Т-1	Установка термодатчика	ЭТЛ
4 5	ОРУ-35 кВ	Ревизия шинных разъединителей и разрядники 35 кВ P-35-T-1 P-TH-35 P-35-T-2 P-Рк-35 P-Д-1 P-11-K-1 P-3-1	УЭМО Персонал ГЭС-11
6	Пуск Гидрогенерато ра	Проверка всех узлов. Подготовка к пуску агрегата Сборка схемы блока ГТ-1. Пуск Г-1	Персонал ГЭС-11

Инженер по ремонту

The state of the s

Р. Хайдаров