

А К Т

приемки из капитального ремонта система регулирование
ГЭС-28 Агр.№3 2019 г.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о. начальника ОДС ГЭС-28, Тарабаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М.–ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку

система регулирование

Ремонт производила бригада: производитель Курбанкулов С.- слесарь бр., в составе Шарипов Т.- слесарь Зр.

под руководством мастер машинного цеха Умаров М.М.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Произведено ревизия насоса МНУ ЗА И ЗБ</u>	<u>УП КУЧ ГЭС машинный цех</u>	<u>Хорошо</u>
2	<u>Произведено ревизия обратных и перепускной клапанов насосов МНУ</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
3	<u>Заменен бронзовые втулки большой и малая на новые.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
4	<u>Заменили резиновые уплотнения штанги маслоприемника.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
5	<u>Заменили подшипник №213 маслоприемника.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
6	<u>Произведено ревизия ЭГРК.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
7	<u>Заменен побудительный золотник ЭГРК.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
8	<u>Произведено ревизия вентиляй котла МНУ</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
9	<u>Произведено осмотр и чистка котла МНУ Агр.№3</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
10	<u>Произведено заливка масла в бак МНУ</u>	<u>-*</u>	<u>-*</u>
11	<u>Опробовано насосов МНУ ЗА, ЗБ</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

Курбанкулов

Умаров

A K T

приемки из капитального ремонта верхнего генераторного подшипника

ГЭС-28 Агр.№3

2019 g.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о. начальника ОДС ГЭС-28, Тасбауев Б.Т.– начальник машинного цеха, Туктабаев М.К – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М.–ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г. произвела приемку

верхнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов С. - слесарь 5р., в составе Мадалимов К. - слесарь 3р., Кендирабеков К. – слесарь 3р.

под руководством зам. начальника машинного цеха Ташев УМ

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено демонтаж маслоохладителя ВГП	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов ВГП	-*-	-*-
3	Произведено демонтаж сегментов ВГП	-*-	-*-
4	Снято формуляр прилегание сегментов ВГП (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
5	Произведено чистка охладителей ВГП	-*-	-*
6	Отпрессовано охладители ВГП с давлением 3кгс/см ² течение 30 минут	-*-	-*-
7	Произведено шабровка и разбивка сегментов ВГП	-*-	-*
8	Монтаж ВГП	-*-	-*-
9	Произведен монтаж маслоохладителя ВГП	-*-	-*-
10	Произведен монтаж сегментов ВГП	-*-	-*
11	Установлен зазор на сегментов ВГП 0,20÷0,25мм	-*-	-*-
12	Заливка масла ТП-30 на узел ВГП	-*-	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта

Общая оценка ремонта узла **хорошо**

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимые дефекты

Digitized by srujanika@gmail.com

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдачи: Производитель работ

Учебник
Учебник

А К Т

приемки из капитального ремонта под пятника

ГЭС-28 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о. начальника ОДС ГЭС-28, Тасбаев Б.Т.– начальник машинного цеха, Туктабаев М.К – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М.–ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/уч от 28.08.2019г. произвела приемку под пятника

Ремонт производила бригада: производитель Миргаипов М. - слесарь 5р., в составе Обешов Е.-слесарь 4р., Нурбаев Ж. – слесарь 5р.

под руководством инженер по ремонту машинного цеха Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведено разборка под пятника Агр.№3</i>	УП КУЧ ГЭС машинный цех	<i>Хорошо</i>
2	<i>Снято до ремонтные распределения нагрузка на сегментов под пятника</i>	-*	-*
3	<i>Снято до ремонтные формуляры сегментов под пятника (см. журнал кап.ремонта)</i>	-*	-*
4	<i>Произведена чистка охладителя под пятника на монтажная площадке</i>	-*	-*
5	<i>Произведена опрессовка охладителя под пятника с давлением 3,2кгс/см² в течение 15 минут.</i>	-*	-*
6	<i>Произведена полировка зеркального диска под пятника на карусельном станке</i>	-*	-*
7	<i>Произведена ревизия водяной и масляных задвижек</i>	-*	-*
8	<i>Произведен сборка под пятника</i>	-*	-*
9	<i>Произведена чистка маслованны под пятника</i>	-*	-*
10	<i>Произведен монтаж охладителей под пятника</i>	-*	-*
11	<i>Заменен частично крепежные болты охладителя п/п.</i>	-*	-*
	<i>Заменен кожаные прокладки (воротник) крышки п/п</i>		
12	<i>Замерено зазор между зеркальном диском и втулкой по всему периметру щуп 0,02мм не влезет</i>	-*	-*
13	<i>Заменен резиновые прокладки охладителей</i>	-*	-*
14	<i>Произведена распределение нагрузка на сегментов под пятника (см. журнал капремонта)</i>	-*	-*
15	<i>Произведен заливка масло ТП-30 на узел под пятника</i>	-*	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

М. П. Туктабаев

A K T

приемки из капитального ремонта нижнего генераторного подшипника

ГЭС-28 Агр.№3

2019 g.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о. начальника ОДС ГЭС-28, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М.–ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г. произвела приемку _____
нижнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Амиров Е.- слесарь 4р., в составе Илесов Н.-слесарь 3р., Мадалимов К. – слесарь 3р.

под руководством мастер машинного цеха Нурбаев А.А.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено демонтаж НГП	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Произведен демонтаж маслоохладителя НГП	-*-	-*-
3	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов	-*-	-*-
4	Произведен демонтаж сегментов НГП	-*-	-*-
5	Снято формуляр прилегание сегментов НГП (см. журнал кап. ремонта)	-*-	-*-
6	Произведена шабровка и разбивка сегментов НГП	-*-	-*-
7	Почистено маслоохладители НГП	-*-	-*-
8	Заменен резиновые уплотнение на днище и окошках		
9	Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением 3 кгс/см ² в течении 20 минут	-*-	-*-
10	Произведен монтаж НГП	-*-	-*-
11	Почистено маслованны НГП	-*-	-*-
12	Произведен монтаж маслоохладителей	-*-	-*-
13	Произведен монтаж сегментов НГП	-*-	-*-
14	Установлен зазор на сегментов по вращение 0,20÷0,25мм	-*-	-*-
15	Произведен заливка масла ТП-30 на узел НГП	-*-	-*-
16	Произведено ревизия тормозных домкратов	-*	-*
17	Произведено ревизия вентиляй тормозных домкратов	-*-	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта Турбинный подшипник

ГЭС-28 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о.начальника ОДС ГЭС-28, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. –ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку турбинный подшипник

Ремонт производила бригада: производитель Муталов Ф. - слесарь 5р. в составе Ризамов Н. – слесарь 3р., Шарипов К. – слесарь 2р, Худойберганов С. – слесарь 3р. под руководством ст. мастер СРП Джуманов К.А.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено демонтаж кожуха и уплотнения вращающегося кольца ТП.	АО СРП «Энергота́ммир»	Хорошо
2	Произведено демонтаж ванны уплотнение ТП.	-*-	-*-
3	Снято формуляр на кач и зазоров между шейки и ТП. (формуляр прилагается)	-*-	-*-
4	Произведено демонтаж турбинного подшипника	-*-	-*-
5	Заменены уплотнительные резина ванны ТП	-*-	-*-
6	Произведено чистка метизов и деталей ТП.	-*-	-*-
7	Заменены изношенные болты, шпильки и гайки ТП.	-*-	-*-
8	Снято формуляр ТП по диаметрам (формуляр прилагается)	-*-	-*-
9	Снято формуляр шейка вала ТП (формуляр прилагается)	-*-	-*-
10	Произведено монтаж турбинного подшипника	-*-	-*-
11	Произведено замена уплотнение плоское резины $t=6\text{мм}$	-*-	-*-
12	Произведено монтаж ванны и уплотнение ТП	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер

Узел сдали: Производитель работ

Аббасов

РД

A K T

приемки из капитального ремонта рабочие колесо и камера

ГЭС-28 Агр.№3

2019 g.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о.начальника ОДС ГЭС-28, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/уч от 28.08.2019г. произвела приемку _____
_____ рабочие колеса и камера

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов Д.- слесарь Зр. в составе Мирсадиков А. – эл.сварщик 5р, Трубицын Ю. – эл.сварщик 4р. Ризамов Н. – слесарь Зр., Худойберганов С. – слесарь Зр. под руководством ст. мастер СРП Джуманов К.А.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено испытание крепление болтов лопастей РК.	АО СРП «Энерготальмір»	Хорошо
2	Произведено замены уплотнения крепления болтов лопастей РК №6	-*-	-*-
3	Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест камеры РК (согл.формуляра).	-*-	-*-
4	Произведено наплавка кавитационных мест лопастей РК по технологии ЛКК	-*-	-*-
5	Произведено наплавка кавитационных мест сопрягающего пояса (согл.формуляра)	-*-	-*-
6	Произведено наплавка корпуса РК (см.формуляр)	-*-	-*-
7	Произведено шлифовка наплавленных мест камеры и лопастей РК.	-*-	-*-
8	Произведено испытания крепления болтов лопастей РК.	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимые дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер

Узел сдачи: Производитель работ

Xuek

А К Т

приемки из капитального ремонта Направляющий аппарат

ГЭС-28 Агр.№3 2019 г.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о.начальника ОДС ГЭС-28, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку

направляющий аппарат

Ремонт производила бригада: производитель Муталов Ф.- слесарь 5р. в составе Ризамов Н. – слесарь 3р., Шарипов К. – слесарь 2р, Худойберганов С. – слесарь 3р.

под руководством ст. мастер СРП Джуманов К.А.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение ч часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Снято до ремонтные формуляры подвески и разгонки лопаток НА.</u>	<u>АО СРП «Энергота́ммир»</u>	<u>Хорошо</u>
2	<u>Произведено разгонка лопаток НА.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
3	<u>Установлен натяг на сервомоторах НА.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
4	<u>Произведено фиксация на контр гайках серег НА.</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер

Узел сдали: Производитель работ

для

д/р

А К Т

приемки из капитального ремонта клапан срыва вакуума

ГЭС-28 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о. начальника ОДС ГЭС-28, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку

клапан срыва вакуума

Ремонт производила бригада: производитель Муталов Ф. - слесарь 5р. в составе Ризамов Н. – слесарь 3р., Шарипов К. – слесарь 2р, Худойберганов С. – слесарь 3р.

под руководством ст. мастер СРП Джуманов К.А.

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено демонтаж клапана срыва вакуума	АО СРП «Энергота́ммир»	Хорошо
2	Произведено чистка и промывка клапана срыва вакуума	-*-	-*-
3	Произведено замена уплотнение клапана срыва вакуума	-*-	-*-
4	Произведено замена крепежные болты клапана срыва вакуума	-*-	-*-
5	Произведено испытания клапана срыва вакуума	-*-	-*-
6	Произведено монтаж клапана срыва вакуума	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер

Узел сдали: Производитель работ

clerk

DJ

A K T

приемки из капитального ремонта система ТВС

ГЭС-28 Агр.№3

2019 g.

Комиссия в составе Абдувалиев А.А. и.о.начальника ОДС ГЭС-28, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. –ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 140/уч от 28.08.2019г. произвела приемку

система TBC

Ремонт производила бригада: производитель Муталов Ф. - слесарь 5р. в составе Ризамов Н. -
слесарь 3р., Шарипов К. - слесарь 2р. Худойберганов С. - слесарь 3р.

под руководством *ст. мастер СРП Джуманов К.А.*

Ремонт произведен в срок с 09.09.19г. по 08.11.19г. в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено разборка и ревизия с притиркой задвижек ТВС III/1, III/2, III/3 С, III/4, III/6, III/7, III/8, III-T/7, III-T/10, III-T/8, III-T/11, III-T/12, III-T/13, III-T/14, III-T/15, III/13С, III/13, III/14, III/14С, III/15, III/15С, III/16, III/16С, III/17, III/17С, III/18, III/18С, III/19, III/19С, III/20, III/20С	АО СРП «Энергота́мпир»	Хорошо
2	Заменили резиновые прокладки задвижек и сальниковые набивки.	-*-	-*-
3	Произведена разборка и сборка, чистка и промывка фильтров ТВС III-Ф/А, III-Ф/Б	-*-	-*-
4	Произведена ремонт и замена металлических сетки фильтров турбинного подшипника ТВС III-Ф/В, III-Ф/Г	-*-	-*-
5	Произведена ревизия обратных клапанов.	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер

Узел сдали: Производитель работ

Alley

10

А К Т

приемки из капитального ремонта узла МНУ ЗА и МНУ ЗБ Агр. №3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф. в составе член бригады Шарапова Д.

под руководством мастера электроцеха Деконов Д.

Ремонт произведен в срок с 09.10.19г. по 11.10.19 г. в течение 24 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Внешний осмотр электродвигателя перед ремонтом</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Измерение изоляции сопротивления</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Ревизия клемных соединения</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Разборка электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Смазка подшипников</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Ревизия пусковой аппаратуры</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Ревизия ТСУ</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Сборка электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
9	<i>Проверка состояния заземления</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
10	<i>Проверка сопротивления изоляции и омического сопротивления обмотки</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
11	<i>Опробовать на холостой «ход» без нагрузки 33А</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
12	<i>Опробовать с персоналом ОДС с полной нагрузки I - 96 А</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
13	<i>Замер изоляция электродвигателя R_{дв}=500 Мом</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Агрегатных щитов 3 СА и 3 СВ ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г., произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф.Ш. в составе член бригады Шоматов М.

под руководством мастера электроцеха Дежконов Д.

Ремонт произведен в срок с 25.09.19г. по 30.09.19 г. в течение 72 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр щитов 3 СА и 3 СВ</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Ревизия автоматов</i>	--*--	«хор»
3	<i>Чистка автоматов от пыли и грязи</i>	--*--	«хор»
4	<i>Протяжка болтовых соединений автоматов и сборных шин</i>	--*--	«хор»
5	<i>Проверка клемных соединений автоматов и сборных шин</i>	--*--	«хор»
6	<i>Проверка контактов одновременно касания контактов</i>	--*--	«хор»
7	<i>Прогрузка автоматов. Данные находится в ПЛ</i>	--*--	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла Хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Лекажный насос агр.№3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС

Раймбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф.Ш. в составе член бригады Шарапова Д.

под руководством мастера электроцеха Дежконов Д.

Ремонт произведен в срок с 03.10.19г. по 04.10.19 г. в течение 16 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Измерение сопротивления электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Разборка и сборка электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Смазка подшипников с смазкой «Литол»</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Проверка сопротивления изоляции обмоток статора</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Ревизия пусковой аппаратуры</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Ревизия клемных соединений электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла ШАОТ и ШАОТ-Д Т-3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф.Ш. в составе член бригады Шарапова Д.

под руководством мастера электроцеха Дежконов Д.

Ремонт произведен в срок с 15.10.19г. по 25.10.19 г. в течение 72 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр ШАОТ-1и ШАОТ-Д Т-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Ревизия магнитных пускателей</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Ревизия автоматов</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Проверка болтовых соединений автоматов и пускателей</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Проверка пускателя одновременно касающегося контактов пускателей</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Проверка контактов и чистка контактов, автоматов и пускателей</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Проверка включения автоматов в ручной</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Прогрузка автоматов. Данные находятся в ПЛ ГЭС-28</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла Хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла шахта турбинный насос ФГ-16/27 агр.№3
ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иЧ от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф. в составе член бригады Шарапова Д.

под руководством мастера электроцеха Дежконов Д.

Ремонт произведен в срок с 20.09.19г. по 23.09.19 г. в течение 32 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Ревизия электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Открытие передней и задней крышки</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Смазка подшипников</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Сборка электродвигателя</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Замер сопротивления изоляция электродвигателя Rдв=400 Мом</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Замер тока холостого хода</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Ревизия пусковой аппаратуры электродвигателя ФГ-16/27</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла АГП АГПВ Г-3 ШР-Г-3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/уч от 28.08.2019г., произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада:производитель Ходжисев З. в составе член бригады Пулатов Ф. под руководством мастера электроцеха Деконов Д.

Ремонт произведен в срок с 03.10.19г. по 05.10.19 г. в течение 24 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Осмотр АГП АГПВ Г-3 ШР</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<u>Ревизия контактов и контактных соединений</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<u>Чистка контактов</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<u>Смазка трущихся частей</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<u>Отключение кабеля АГП</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<u>Подключение кабеля АГП</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<u>Осмотр ШР</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<u>Чистка контактных соединений</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
9	<u>Замер изоляции АГП</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
10	<u>Замер изоляции ШР</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
11	<u>Замер изоляции на контактных соединений</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
12	<u>Проф.измерения АГП АГПВ, ШР</u>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выполнены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Автомат АВМ А-ТС-3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иch от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Ходжисев З. в составе член бригады Мирахмедов З.К.

под руководством мастера электроцеха Декконов Д.

Ремонт произведен в срок с 07.10.19г. по 10.10.19 г. в течение 32 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр А-ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Ревизия контактных болтовых соединений</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Подтяжка контактных соединений</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Чистка контактов</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Чистка подвижных и неподвижных контактов</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Смазка трущихся частей</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Опробование А-ТС-3 в ручной</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Опробование А-ТС-3 в электрической схеме</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла Хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла ТС-3

ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Ходжисев З. в составе член бригады Пулатов Ф. под руководством мастера электроцеха Деконов Д.

Ремонт произведен в срок с 02.10.19г. по 04.10.19 г. в течение 24 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Ревизия контактных соединений</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Чистка от пыли и грязи</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Чистка обмотки катушки и продувки</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Замер изоляции шпильки</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Проверка сопротивления изоляции ТС-3 ВН→НН+К=10000 Мом НН→ВН+К=1500 Мом ВН+НН→К=1500 Мом Шпильки-10000 Мом</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выполнены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла шахта турбинный насос дренажа 2К6 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г., произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Пулатов Ф. в составе член бригады Шарапова Д.

под руководством мастера электроцеха Дежконов Д.

Ремонт произведен в срок с 23.09.19г. по 25.09.19 г. в течение 24 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Осмотр электродвигателя	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	Ревизия электродвигателя	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	Открытие передней и задней крышки	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	Смазка подшипников	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	Сборка электродвигателя	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	Замер сопротивления изоляция электродвигателя $R_{дв}=500$ Мом	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	Замер тока холостого хода	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	Ревизия пусковой аппаратуры электродвигателя	УП КУЧ ГЭС	«хор»
9	Опробование электродвигателя с персоналом ОДС	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Разъединитель Р-Т3

ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/уч от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада :производитель Мирахмедов З. в составе член бригады Гавхаров Р.

под руководством мастера электроцеха Декконов Д.

Ремонт произведен в срок с 19.09.19г. по 24.09.19 г. в течение 36 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр изоляторов и армировочных швов</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Чистка Р-Т3 от пыли и грязи</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Ревизия привода Р-Т3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Смазка тяги Р-Т3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Чистка ламелей от пыли и грязи</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Чистка губок и ножей от пыли и грязи</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Проверка болтовых соединений</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Профизмерение Р-Т3 переходных контактов близких и дальних RMкОм - ФА 12/15 - ФВ 12/14 - ФС 15/18</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
9	<i>Выполнение циркуляра Ц-01-2005 от. 13.07.2005г</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выполнены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Разъединитель Р-ТС-3 ГЭС-28

Комиссия в составе председателя . главного инженера УП КУЧ ГЭС Раимбоева З.У. и членов комиссии зам.главного инженера Соатова З.Т., начальника ОДС ГЭС-28 (общ.руков.ремонта) – Абдувалиева А.А., начальника ПТО Канакова З.И., нач.э/цеха Муслимов И.О.

действующая на основании приказа № 140/иц от 28.08.2019г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада: производитель Ходжисев З Т в составе член бригады Мирахмедов З

под руководством мастера электроцеха Декконов Д.

Ремонт произведен в срок с 07.10.2019. по 11.10.2019 г. в течение 40 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр выявленных дефектов</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
2	<i>Чистка Р-ТС-3 от пыли и грязи</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
3	<i>Ревизия Р-ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
4	<i>Ревизия контактных соединений Р-ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
5	<i>Протяжка крепления болтовых соединений</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
6	<i>Смазка трухившився частей Р-ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
7	<i>Произведен профизмерение переходных сопротивлений Р-ТС-3</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»
8	<i>Замер переходного сопротивления контактов RMкОм.</i>	УП КУЧ ГЭС	«хор»

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выполнены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Мастер цеха

Athenaeum

приемки из капитального ремонта узла

TJK-20 FF-3

30,10

2019

- 2019 - Г

ГЭС - 28

Комиссия в составе Нац РГС Абдулвалиев НА, Нац ПТО Канаков ЗИ,
Нац ЭЦ Шумалиев ЧО, Ст мастер ЭЦ Алханов А
Ст мастер АД, Сувсанбатын Гашев ЧС

действующая на основании приказа № _____ от _____ произвела приемку 13
капитального ремонта ТЭК-20

Ремонт производила бригада: производитель Бородина А.Б. в составе Хибдинов Р.
Шегай И., Каримов Р., Махмудов М., Исмоилов Р.,
Сатышев Р.Е. под руководством Гашева И.С.
Ремонт произведен в срок с по в течение часов

Приемкой установлено:

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач. цеха

Инженер по ремонту

СТ. мастер пеха

Узел сдали: Производитель работ

Руководимый ради *жизни*

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Статор РР-3

ГЭС -28

04.11.2019 г.

Комиссия в составе Нач.РЭС Абдувалиев АА, нач ПТО Канаков ЗЧ
 Нач. ЭЦ Мусиев ИО Ст. мастер Алахаков А.
 Ст. мастер АО "Сувсаоатмаш" Ганиев ИР.

действующая на основании приказа № от произвела приемку 03
 капитального ремонта статор РР-3

Ремонт производила бригада: производитель Егоров Н в составе Жебулов В
 Шегай Л, Алахаков М, Каримов Ф, Исмоилов Р
 Салыков Е

под руководством Ганиева И

Ремонт произведен в срок с по в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Расшивка статора	АО "Сувсаоатмаш"	
2	Разборка, сборка ворзухораз решивших штифтов	-II-	
3	Замер ворзужных зазоров статор - ротор (до и после рем.)	-II-	
4	Чистка, прорубка, шейка подводной части статора	-II-	
5	Чистка, прорубка шейка и вентиляционных каналов статора	-II-	
6	Выполнение циркумферов ЭД8/80 Ц-09-86	-II-	
7	Опрессовка статора	-II-	
8	Формумеры и акты циркумферов прилагаются	-II-	
9	Продр. тех испытания	ЭЛ КУЧ ГЭС	
10.	Разборка, сборка рифленных перекрытий	АО "Сувсаоатмаш"	

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Руководитель работ

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС - 28

Ротор РТ-3

05 11 2019 г.

Комиссия в составе Нач. ГЭС Абдувалиев НА, Нач. ПТО Канаков ЗУ
Нач. ЭЦ Мусимов ЧО Ст. мастер Амакаев А
Ст. мастер АО, субсаноатшаси Гашев ЧС.

действующая на основании приказа № 43 от Ротор РТ-3 произвела приемку

капитального ремонта Ремонт производила бригада: производитель Егоров АБ в составе Хедулов В
Шегай Л, Каримов Р, Махмудов Е, Ислаков Д
Сатиньев Е Гашева ЧС.

под руководством Гашева ЧС.
 Ремонт произведен в срок с _____ по _____ в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Чистка, продувка, промывка поясов, зенкерных и шестиполосных соединений</u>	<u>АО "Субсаноатши"</u>	
2.	<u>Чистка, промывка бочек, карманов, спицы ротора</u>	-II-	
3.	<u>Подкл.мивка клембей</u>	-II-	
4.	<u>Осмотр шестиполосных соединений и шайб поясов</u>	-II-	
5.	<u>Чистка, мойка колец ротора</u>	-II-	
6.	<u>Шлифовка колец ротора</u>	-II-	
7.	<u>Чистка мойка шетководор пателей с частичкой замены щёток</u>	-II-	
8	<u>В/В испытания</u>	<u>ПЭЛ КЧЧ ГЭС</u>	

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

Руководитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС -28

Система воздушения РР-3

04 11

2019 г

Комиссия в составе Нач. ГЭС Абдувалиев АА, Нач. ПТО Канаков ЗИ
 Нач. ЭЦ Мусинов ИД ст. мастер ЭЦ Алханов А
 ст. мастер АО "Сувсаносташ" Ганиев ЧС

действующая на основании приказа №

от

произвела приемку

13

капитального ремонта систему воздушения РР-3

Ремонт производила бригада: производитель Хайдулов В. в составе Егоров А,
Шегас Л., Каиршев Ф., Махмудов М., Исмоилов Д.
Сатышев Е.

под руководством Ганиева ЧС.

Ремонт произведен в срок с _____ по _____ в течение _____ часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	<u>Расчистка, очистка вентиляционной системы воздушения</u>	<u>АО "Сувсаносташ"</u>	
2.	<u>Демонтаж и монтаж системы воздушения и якоря воздушителя</u>	-II-	
3.	<u>Задер бортующих зазоров тахогенератора и системы воздушения (до и после рем.)</u>	-II-	
4.	<u>Чистка, мойка якоря воздушителя</u>	-II-	
5.	<u>Чистка, мойка системы воздушения якоря тахогенератора</u>	-II-	
6.	<u>Чистка мойка шестого контактного аппарата с частичной заменой щеток</u>	-II-	
7.	<u>Форшумеры прилагаются</u>	-II-	
8.	<u>Проточка и прорезка якоря</u>	<u>НД СРП "ЭнергоГлавМир"</u>	
9.	<u>В/В испытания</u>	<u>ПЭТ КЧЧ/ГЭС</u>	

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Жумабек

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Руководитель ремонта

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Жумабек

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС -28

Трансформатор Т-3

04.11

2019 г.

Комиссия в составе Нач ГРЭС Абдувалиев АА, нач ПТО Канаков ЗИ,
Нач ГЦ Мусимов ЧО ст. мастер ГЦ Алиаханов А

действующая на основании приказа № от произвела приемку из
капитального ремонта Трансформатор Т-3

Ремонт производила бригада: производитель Хедбуллов В в составе Егорова А
Магасиев Л, Каримов Ф, Махмудов И, Исмоилов Р,
Сатыншев Е

под руководством Ганиев ИС.

Ремонт произведен в срок с по в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Расшивка, очистка тр-ра АД "Сувакоагаси"		
2.	Слив, замена масла в тр-р	-II-	
3.	Демонтаж, монтаж и ревизия насосов с заменой подшипников и резиновых уплотнений	-II-	
4.	Демонтаж, монтаж и ревизия с заменой резинов. уплот. задвижек Ру-100	-II-	
5.	Демонтаж, монтаж с ревизией	-II-	
6.	Демонтаж, монтаж с заменой сальника и резин. уплотнений термостроенных фланцов	-II-	
7	Замена резин. уплотнений на вводах НН	-II-	
8	Ревизия ВОВ	-II-	
9	Чистка, мойка тр-ра от мас личных загрязнений	-II-	
10	Заливка масла	-II-	

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

зубарев

Узел сдали: Производитель работ

Руководитель ремонта

зубарев

A K T

приемки из капитального ремонта узла

Система охлаждения РР-3

05 11

20 19 Г

Комиссия в составе Нац ГТС побудившей НН Нач ПТО Канаков ЗИ
Нач ЭЦ Мусатимов ИЮ, ст. мастер ЭЦ Аканов А
ст. мастер АД, сувесаюйшася" гашение в ис.

действующая на основании приказа № от произвела приемку 13
капитального ремонта системы отопления РР-3

Ремонт производила бригада: производитель Клебулов В в составе Егоров А
Шегай Л, Каримов Р, Махмудов И, Ильинов Р
Самычев Е

под руководством Ганиева И
Ремонт произведен в срок с по в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Разборка, сборка крышек воздухоохладителей	АО "Судостроитель"	
2.	Чистка промывка трубок воздухоохладителей	-II-	
3	Чистка, мойка крышек воздухоохладителей	-II-	
4	Покраска внутренней поверхности крышек воздухоохладителей	-II-	
5	Испытание избыточным давлением 3 кг/см ²	-II-	

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла

выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Замечания по работе узла по

запись данных по работе узла после отработки

Остались не устранимыми дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдачи: Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха