## ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-29 в период с «15» ноября 2021 года по «27» января 2022 года

No	Наименования работ	Ф.И.О отв.	Отметка о				
п/п	•	исполнителя	выполнения				
	Генератор						
1	Ревизия шкаф упревления	А. Нуритдинов	Выполнено				
	Генератора	Ш. Джалилов	Dimomeno				
2	Очистка и сушка турбинного	А. Нуритдинов					
	масла ТП-30 ваакумным	Ш. Джалилов	Выполнено				
	маслоочистительной установкой						
3	Очистка токосъёмного кольца	А. Нуритдинов	Выполнено				
		Ш. Джалилов	Бынолнено				
4	Ревизия датчиков температуры	А. Нуритдинов	Выполнено				
	подпятника	Ш. Джалилов	Быполнено				
5	Проверять крепления лобовых	А. Нуритдинов					
	частей обмотки статора,	Ш. Джалилов					
	состояние паек обмотки,		Выполнено				
	состояние изоляции, состояние						
	шнуровых бандажей статора						
6	Чистка обмотка статора и	А. Нуритдинов					
	охладителей статора чистим	Ш. Джалилов	Выполнено				
	сжатым воздухом						
7	Проверять крепление полюсов,	А. Нуритдинов					
	обмотки полюсов, вентиляторов,	Ш. Джалилов					
	токопроводов и междуполюсных		Выполнено				
	соединений, отсутствии трещин						
	ротора						
8	Чистка ротора и вентиляторов	А. Нуритдинов	Выполнено				
	чистим сжатым воздухом	Ш. Джалилов	Быполнено				
9	Ревизия шкаф упревления	А. Нуритдинов	Выполнено				
	Генератора	Ш. Джалилов	Бынолнено				
10	Слив турбинного масла с ванны	А. Нуритдинов	Виполионо				
	подпятника	Ш. Джалилов	Выполнено				
11	Очистка и сушка турбинного	А. Нуритдинов	Выполнено				
<u></u>	масла ТП-30 ваакумным	Ш. Джалилов	рынолнено				

	маслоочистительной установкой		
12	Очистка токосъёмного кольца	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
13	Демонтаж крышки подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
14	Очистка ванны подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
15	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
16	Осмотр "зеркала" подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
17	Замена сегментов подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
18	Ревизия датчиков температуры подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
19	АСУТП ГА№ 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
	Проверка крепление изделия		
20	Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения информации	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
21	Проверка целостности органов управления на двери изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
22	Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
23	Проверка надежности электрических контактных соединений,	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
24	Проверка надёжность заземления изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
25	Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
26	Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
27	Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено

	золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,		
28	Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-1, ГА-2	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
29	настройка калибровка НА (РК) ГА-1	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
30	настройка калибровка НА (РК) ГА-2	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено