«Утверждаю

Главный инженер

Н. Джураев « / у » \_ 0.9

2021

Объём работ ГЭС-15 вовремя погашения ОРУ-35 кВ и шины 6 кВ Г-1, Г-2 Т-1, Т-2, ТС-1 проводимого с  $8^{00}$  до  $18^{00}$  23.09.2021 г.

$N_{\overline{0}}$	Наименование работ	
1	Ревизия шинных разъединителей ОРУ-35 кв всех присоединений, смазка тросов МВ и приводов.	УЭМО
2	Ревизия и проверка работы приводов МВ 35 кВ всех ячейки В-6-T1.	УЭМО
3	Чистка Т-1 и доливка масло Т-1 и Т-2.	УЭМО
4	Осмотр и протирка контактных соединений 6 и 35 кВ Т-1	УЭМО персонал ГЭС-15
5	Протирка всех МВ, Т-1, Т-2.	персонал ГЭС-15
6	Возобновить красной краской рукоятки заземляющих разъединителей всех ячеек.	персонал ГЭС-15
7	Возобновить красной краской заземляющие ножи.	персонал ГЭС-15
8	Почистить масло указательные стекло ТН-35 кВ, ТНО-10, ТНО-Т.	персонал ГЭС-15
9	Очистка контактов ПКТ ТН-35 кВ, ПКТ ТНО-10 и ПКТ ТНО-Т	УЭМО
10	Ревизия Рк-35, Р-Ркт 35 кВ Рз-35-Ш, Рз-Рк-35	УЭМО
11	Ревизия эжекторов, фильтров ТВС и задвижкой	УЭМО
12	ТС-1 трансформатор ревизия В-ТС-1.	УЭМО
13	Чистка трубопровода ТВС.	УЭМО
14	Регулировка ТП Г-1 и подтяжка болтов ТП Г-1 и Г-2.	
15	ЭТЛ работы по спец программа	ЭТЛ

Инженер по ремонту

Р. Хайдаров