УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта	чирчикских ГЭС	
(29) SE		
	20 -	-

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) $\Gamma 3c^{-2}8 \text{ No} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ в период отключения с «28 » по «30 » Окт я $\delta \rho$ 20 24 г.

№	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
п/п		исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	eggan sepronol 3. cnep	Euronneno Mont
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	HYPTOREL HI COSP	-4-4- Hoose
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Hypsaeb in ansi	-u-u- york
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Hypsalbell ensp	-non- Hoonk
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Hypsaeber ensp	-4-4- Ang
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Mygan Septanol 3	-4-4- Joseph
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	HypEall HI on Spa3	-n.n- forest
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	худай борбанов 3 спер	-u-u Jones
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Lygan Sapronol 3.	-n-n- York
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Mymuno & CA 40	greath -11-11-
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	en Spuz	- n - n - York
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	муминову епираз.	-4-4- Homb
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Hypéael Henspes	- 1 - 1 Arel
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	xygan Seprenol 3 en 6 pa3	-u-u-ymp
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$	~	He bono ruens of
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	-	Lesson -4-4-
17	Проверить комбинаторную зависимость	_	-11-67
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Hypsall H.	- n - n - Hours
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Tomel y M	furronneno york

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

ka

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев