

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система регулирование

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тарабаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Система регулирование

Ремонт производила бригада: производитель Шакатаев Б. - мастер маш. цеха., в составе Амирэв Э. - слесарь 4р.

под руководством мастер машинного цеха - Шакатаев Б.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 1032 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен ревизия насоса МНУ 1А и 1Б	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
2	Произведен ревизия запорных арматуры насосов МНУ	-*-	-*-
	Произведен ревизия обратных клапанов насосов МНУ	-*-	-*-
	Заменен муфты электродвигателя насоса МНУ 1А Ø220	-*-	-*-
3	Произведено чистка сливного бака МНУ Агр.№1	-*-	-*-
4	Заменили резиновые уплотнения штанги маслоприемника	-*-	-*-
5	Произведен внутренней осмотр и чистка котла МНУ Агр.№1	-*-	-*-
6	Произведен ревизия ЭГРК	-*-	-*-
7	Произведен заливка масла в бак МНУ	-*-	-*-
8	Опробовано насосов МНУ 1А и 1Б	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Бек

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Подпятника

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Подпятника

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов С. – слесарь 5р., в составе Муминов Х. – слесарь 3р..

под руководством старший мастер машинного цеха – Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 1296 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен разборка подпятника Агр. №1	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
2	Снято до ремонтные распределения нагрузка на сегментов подпятника	-*	-*
3	Снято до ремонтные формуляры сегментов подпятника (см. журнал капремонта)	-*	-*
4	Произведена чистка охладителя подпятника на монтажная площадке	-*	-*
5	Произведена опрессовка охладителя подпятника с давлением 3,5 кгf/см ² в течение 30 минут.	-*	-*
6	Замерено высотного положение зеркального диска относительно столу до ремонта	-*	-*
7	Произведена полировка зеркального диска подпятника на карусельном станке	-*	-*
8	Произведена ревизия водяных и масляных задвижек	-*	-*
9	Заменен задвижки напорных и сливных трубопроводов подпятника		
10	Замерено толщины зеркального диска подпятника	-*	-*
11	Замерено эксцентрикситета сегмента подпятника	-*	-*
12	Заменен круглая уплотнительная резина крышки подпятника ø12 mm	-*	-*
13	Произведен сборка подпятника	-*	-*
14	Замерено зазор между зеркальном диском и втулкой по всему периметру щуп 0,03 mm не влезет	-*	-*
15	Произведена чистка маслованны подпятника	-*	-*

16	Произведен монтаж охладителей подпятника	-*	-*
17	Заменен частично крепежные болты охладителя подпятника	-*	-*
18	Произведена распределение нагрузка на сегментов подпятника (см. журнал капремонта)	-*	-*
19	Произведен заливка масла ТП-30 на узел подпятника	-*	-*


ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта



Узел сдали: Производитель работ



Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха



А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Верхнего генераторного подшипника (ВГП)

ГЭС-27 Агр. №1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Верхнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З. – слесарь бр., в составе Мадалимов К. – слесарь Зр., Амиров Э. – слесарь 4р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 1128 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Произведена демонтаж маслоохладителя ВГП</u>	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	<u>Хорошо</u>
2	<u>Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов ВГП</u>	-*-	-*-
3	<u>Произведена демонтаж сегментов ВГП</u>	-*-	-*-
4	<u>Снято формулляр прилегание сегментов ВГП (см. журнал капремонта)</u>	-*-	-*-
5	<u>Произведен шабровка и разбивка сегментов ВГП</u>	-*	-*
6	<u>Произведено демонтаж днища маслованны ВГП</u>		
7	<u>Заменен стыковые уплотнение днища маслованны ВГП</u>		
8	<u>Произведена чистка маслоохладителя ВГП на монтажной площадке</u>		
9	<u>Произведена опрессовка маслоохладителя ВГП с давлением 3,5 кгf/cm² в течение 30 минут.</u>		
10	<u>Монтаж ВГП</u>	-*	-*
11	<u>Произведен монтаж маслоохладителя ВГП</u>	-*	-*
12	<u>Произведен монтаж сегментов ВГП</u>	-*	-*
13	<u>Установлен зазор на сегментов ВГП 0,20 ÷ 0,30 mm</u>	-*	-*
14	<u>Заливка масло ТП-30 на узел ВГП</u>	-*	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Андрей

Узел сдали: Производитель работ

Рад

Начальник маш. цеха

КСХ

Инженер по ремонту

Люб

Старший мастер маш. цеха

Люб

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Нижнегенераторного подшипника (НГП)

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Нижнегенераторного подшипника (НГП)

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З.- слесарь бр., в составе Мадалимов К. – слесарь Зр.,

под руководством старший мастер машинного цеха - Ташев У.М.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 1128 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведена демонтаж НГП	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	Хорошо
2	Произведен демонтаж маслоохладителя НГП	-*-	-*-
3	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов НГП	-*-	-*-
4	Произведен демонтаж сегментов НГП	-*-	-*-
5	Снято формулляр прилегание сегментов НГП (см. журнал капремонта)	-*	-*
6	Произведена шабровка и разбивка сегментов НГП	-*	-*
7	Почищены маслоохладители НГП	-*	-*
8	Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением $3,5 \text{ кгf/cm}^2$ в течений 15 минут	-*	-*
9	Заменен крепежные болты кожи чепрака крышки НГП		
10	Заменен уплотнительная кожса чепрак крышки НГП		
11	Произведен монтаж НГП	-*	-*
12	Почистено маслованны НГП	-*	-*
13	Произведен монтаж маслоохладителей НГП	-*	-*
14	Произведен монтаж сегментов НГП	-*	-*
15	Установлен зазор на сегментов по вращение $0,20 \div 0,30 \text{ mm}$	-*	-*
16	Произведен заливка масла ТП-30 на узел НГП	-*	-*

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____ хорошо _____

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Бел

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Направляющий аппарат

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Направляющий аппарат

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов С. - слесарь 5р., в составе Муминов Х. - слесарь 3р., Мадалимов К. – слесарь 3р

под руководством старший мастер машинного цеха - Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 168 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Снято до ремонтные формуляры зазоры между лопатками НА</i>	УП «КУЧ ГЭС» маши. цех	Хорошо
2	<i>Произведено разгонка лопаток НА</i>	-*-	-*-
3	<i>Проверили натяг на сервомоторах НА</i>	-*-	-*-
4	<i>Произведено фиксация на контр гайках серег НА</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

*Хасанов
С.
Тасбаев
Б.Т.
Толипов
К.С.
Туктабаев
М.К.*

Узел сдали: Производитель работ

*Мадалимов
К.*

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Рабочее колесо и камера рабочее колесо

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Рабочее колесо и камера рабочее колесо

Ремонт производила бригада: производитель Кодиров Х. – слесарь 5р., в составе Абдинабиев С. – газоэлектросварщик бр., Нишонбоев Х. – слесарь 3р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г. по 12.12.2021 г. в течени 1032 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведено испытание герметичности лопастей рабоче калесо до ремонта</i>	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
2	<i>Снято формулляр кавитационных разрушение камеры рабочего колеса и лопастей рабочего колеса. (см. журнал капремонта)</i>	-*-	-*-
3	<i>Снято зазор между лопастей рабочего колеса и камере рабочего колеса</i>	-*-	-*-
4	<i>Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест камеры и лопастей рабочего колеса (согласно формуляра)</i>	-*-	-*-
5	<i>Произведено шлифовка наплавленных мест камеры и лопастей рабочего колеса</i>	-*-	-*-
6	<i>Произведено испытание герметичности лопастей рабоче калесо после ремонта</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

*Смирнов
Ходжабеков
Жарылбеков*

Узел сдали: Производитель работ

Ходжабеков

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Клапан срыва вакуума

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Клапан срыва вакуума

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь 5р., в составе Шарипов Т.-слесарь 4р., Рузибоев С.-слесарь 4р.

под руководством ст. мастер машинного цеха Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 528 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведено демонтаж клапана срыва вакуума</i>	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
2	<i>Произведено чистка и промывка клапана срыва вакуума</i>	-*-	-*-
3	<i>Произведено замена уплотнение клапана срыва вакуума</i>	-*-	-*-
4	<i>Произведено замена крепежные болты клапана срыва вакуума</i>	-*-	-*-
5	<i>Произведено испытания клапана срыва вакуума</i>	-*-	-*-
6	<i>Произведено монтаж клапана срыва вакуума</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Турбинный подшипник

ГЭС-27 Агр.№1

2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку

Турбинный подшипник

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь 5р., в составе Шарипов Т.- слесарь 4р., Рузибоев С. - слесарь 4р,

под руководством ст. мастер машинного цеха Туктабаев М.К.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 1296 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведен демонтаж сегментов турбины</i>	<i>УП КУЧ ГЭС машинный цех</i>	<i>Хорошо</i>
2	<i>Произведен демонтаж охладителей турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
3	<i>Произведен шабровка и разбивка сегментов турбин</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
4	<i>Произведено чистка маслованный турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
5	<i>Заменили рабочие уплотнение турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
6	<i>Произведено опрессовка охладителей турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
7	<i>Произведена монтаж охладителя ТП</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
8	<i>Произведена монтаж сегментов турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
9	<i>Установлен зазор сегментов турбинного подшипника</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
10	<i>Произведен заливка масла на ванну ТП</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>
11	<i>Произведен ревизия вентилей ТП</i>	<i>-*-</i>	<i>-*-</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система ТВС

ГЭС-27 Агр.№1 2021 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.А. – начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Толипов К.С. – инженер машинного цеха, Туктабаев М.К. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 199 от 13.10.2021г. произвела приемку _____

Система ТВС

Ремонт производила бригада: производитель Бейсенов Б. – слесарь 5р. в составе Илесов Н. – слесарь 3р., Кендирабеков К – слесарь 4р.

под руководством мастер машинного цеха – Умаров М.

Ремонт произведен в срок с 18.10.2021 г по 12.12.2021 г в течени 720 часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведено ревизия задвижек ТВС I/18C, I/19C, I/20C, I/16C, I/18H, I/16H, I/17H, I/19H, I/13C, I/14C, I/15C, I/17C, I/19H, I/20H, I/13H, I/14H, I/10	УП «КУЧ ГЭС» маш. цех	Хорошо
3	Произведено ревизия и чистка обратный клапан I/OК	-*-	-*-
5	Произведено разборка и сборка, чистка и промывка фильтров ТВС I-Ф/А, I-Ф/Б с заменой резиновой уплотнений ø10 mm	-*-	-*-
	Произведен опробование системе ТВС.	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Жарык

Узел сдали: Производитель работ

Жарык

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Статора Г-1 Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта статора Г-1.

Ремонт производила бригада тов. Д.Юлдашев в составе Б.Боймурадов, А.Уткуров, Ш.Махкамов, С.Нигматов, М.Темирбоеv

под руководством ст. мастера- А. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 03.11.2021 г. по 06.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Расшивиновка и ошиновка статора Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>В/в испытания статора Г-1 до и после ремонта</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Снятие воздушных зазоров и формуляров статора Г-1 до и после ремонта</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Чистка, продувка и промывка активного железа статора Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Чистка, продувка и промывка лобовой части статора (вверх. и низ.) Г-1.</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Проверка бондажировки обмотки статора в лобовой части (вверх и низ) Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Выполнение эксплуатационных циркуляров</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Вскрытие и закрытие воздухоразделяющих щитов и рефленок Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла _____ хорошо _____

Замечания по работе узла после опробования _____ нет _____

Остались не устранными дефекты _____ нет _____

Узел принял:

Руководитель ремонта

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

Узел сдали:

Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Агрегатного щита 1НО1 и 2НО1

Г-1 Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта агрегатного щита 1НО1 и 2НО1 Г-1

Ремонт производила бригада тов. М. Шометов в составе, Р. Гавхаров под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 09.11.2021 г. по 26.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Демонтаж, монтаж АВ	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	Отключение и подключение силовых кабелей	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	Ревизия сборных шин 0.4 kV	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	Ревизия цепей заземления	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	Ревизия автоматов	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	Проф.измерения и прогрузка АВ	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	Замер R изоляции сб.шин 0,4 kV	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	Протяжка всех болтовых соединений и крепежа	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	Опробование в работе	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты _____ *нет*

Узел принял:

Узел сдали:

Руководитель ремонта

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла МВ У-110/2000-40У-1 В-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев.

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта МВ У-110/2000-40У-1 с электроприводом ШПЭ-441 В-1

Ремонт производила бригада тов. A. Сайдбоев в составе O. Рискимов, Ш. Рихсибоев, С. Умарбоев.

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 08.11.2021 г. по 03.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Расшивиновка и ошиновка МВ В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Проф.измерения до и после капитального ремонта В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Ревизия эл.привода МВ В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Отбор пробы масла из баков и В/В ввода до и после К.Р МВ В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Демонтаж, монтаж дугогасительных камер, шунтов МВ В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Разборка, ремонт, ревизия, сборка дугогасительных устройств и камер</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Ревизия В/В ввода В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

8	<i>Ревизия заземляющих устройств В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	<i>Замена резиновых уплотнений на В/В вводах, баковых и угловых коробки и люков В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
10	<i>Чистка, промывка внутри бака В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
	<i>Опробования в работе В-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. 9 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла ШАОТ-Т1;ШАОТ-Д-Т-1 Т-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта ШАОТ-Т1; ШАОТ-Д-Т-1 Т-1

Ремонт производила бригада тов. О. Рискимов в составе А. Сайдбоев под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 26.11.2021 г. по 29.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Демонтаж, монтаж АВ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Подключение и отключение силовых кабелей</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Ревизия сборных шин 0,4 kV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Ревизия цепей управления и заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Ревизия автоматов и проф измерения</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Ревизия цепей заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Протяжка всех болтовых и контактных соединений</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Опробования в работе</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____ замечаний нет
Остались не устранимыми дефекты _____ нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла ротора Г-1 Ходжикентская ГЭС
(ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А. Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта ротор Г-1

Ремонт производила бригада тов. Д. Юлдашев в составе Б. Боймуродов, Ш. Махкамов, М. Темирбоев, А. Уткуров, С. Нигматов

под руководством ст. мастера- А. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 03.11.2021г по 02.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>B/B испытание ротора до и после капитального ремонта</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Снятие воздушных зазоров и формуляров ротора до и после капитального ремонта</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Чистка, промывка, подтяжка межполюсных соединений (вверх и низ)</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Чистка, промывка обода, воздушных карманов, спиц ротора (вверх и низ)</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Чистка, промывка шинапровода и контактных колец ротора</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Проверка стяжных шпилек обода ротора и полюсных клиньев ротора</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Чистка, продувка, промывка катушек полюсов ротора (вверх и низ)</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Чистка, промывка щёткодержателей с частичной</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

	заменной электрощеток		
9	Ремонт демпферного межполюсного соединения снизу между катушками №37-№38	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. 8,9 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла воздухоохладителей Г-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А. Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта воздухоохладителей Г-1

Ремонт производила бригада тов. Д. Юлдашев в составе Б. Боймуродов, Ш. Махкамов, А. Уткуров, С. Нигматов, Н. Садирова, С. Сайдганиева

под руководством ст. мастера- А. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 16.11.2021 г. по 30.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Чистка, промывка внутренней и наружной поверхностей воздухоохладителей	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	Демонтаж, монтаж верхних и нижних крышек воздухоохладителей	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	Замена резиновых уплотнений	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	Чистка, промывка внутренней части крышек и трубок воздухоохладителей Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	Испытание воздухоохладителей избыточным давлением не более 3 кг/см ²	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. 3 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

Плановая проверка		Проверка	
внешний вид	«СЕГУДА»	внешний вид	«СЕГУДА»
внутренний вид	«СЕГУДА»	внутренний вид	«СЕГУДА»
конструкция	«СЕГУДА»	конструкция	«СЕГУДА»
исполнение	«СЕГУДА»	исполнение	«СЕГУДА»
спецификация	«СЕГУДА»	спецификация	«СЕГУДА»
документы	«СЕГУДА»	документы	«СЕГУДА»
обратная связь	«СЕГУДА»	обратная связь	«СЕГУДА»
дополнительные материалы	«СЕГУДА»	дополнительные материалы	«СЕГУДА»

А К Т

приемки из капитального ремонта узла систему возбуждения Г-1
Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»
Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха –
И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хаитматова, ст.мастер э/цеха- А.
Алаханов, мастер э/цеха-Д. Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта системы возбуждения Г-1

Ремонт производила бригада тов. Д. Юлдашев в составе Б. Боймуродов, Ш.

Махкамов, А. Уткуров, С. Нигматов, Н.Садирова, С. Сайдганиева

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 12.11.2021 г. по 07.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Чистка, ревизия такогенератора Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	Чистка, промывка, продувка магнитной системы возбудителя Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	Чистка, промывка, продувка, продораживание, шливовка якоря Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	Ревизия, чистка, промывка щетокого аппарата.....с земленой эл. щеток	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	Снятие воздушных зазоров магнитной системы Г-1 до и после ремонта.	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	Демонтаж, монтаж центровки магнитной системы возбуждения Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. 4 выявлены дополнительно в
процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Нач. цеха

Производитель работ

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

Приложение к Команде

номера синхр	аппаратура	таблицы вычислений линий	нр.
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	1
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	2
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	3
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	4
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	5
контроль	«СЕЧУС» №	таблицы вычислений линий	6

В соответствии с данными, для определения

таблиц вычислений

входов

для определения

А К Т

приемки из капитального ремонта узла задвижек ТВС Г-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта задвижек ТВС агр. №1

Ремонт производила бригада тов. О. Рискимов в составе С.Сайдганиева, под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 06.12.2021 г. по 07.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Отключение и подключение силовых кабелей питание задвижек ТВС Г-1	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	Демонтаж, монтаж электродвигателей	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	Разборка, сборка электродвигателей с выемкой ротора	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	Чистка, промывка статорной обмотки	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	Чистка, промывка и смазка подшипников	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	Ревизия пусковой аппаратуры в ШУ	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	Ревизия цепей заземления	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	Проверка R изоляции и Om R обмотки статора электродвигателя	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	Опробывание в работе	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
10	Замер токов х/х и под нагрузкой	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Узел сдали:

Руководитель ремонта

John

Производитель работ

Нач. цеха

stat

[Signature]

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха



мастер ГЭС-27

Daey

А К Т

приемки из капитального ремонта узла электроприводу МНУ агр.1 насосов МНУ-1«А»,«Б» Г-1 Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У. Эрназаров, нач. э/цеха – И. Муслимов, инженер по ремонту – А. Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А. Алаханов, мастер э/цеха-Д. Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта электроприводы МНУ агр.1 насосов МНУ-1 «А» и МНУ-1 «Б»

Ремонт производила бригада тов. М. Шометов, А. Сайдбаев в составе Р.Гавхаров, Н. Садирова, Ш Рихсибоев, С. Умарбоев

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 12.11.2021 г. по 18.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр и выявление объема работ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Отключение и подключение силовых кабелей питания МНУ-1 «А» и МНУ-1 «Б»</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Разборка, сборка электродвигателей с выемкой ротора</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Чистка, промывка статорной обмотки</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Чистка, промывка и смазка подшипников</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Ревизия пусковой аппаратуры в III.У</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Проверка R изоляции электродвигателя</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Замер Ом R обмотки статора электродвигателя</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	<i>Опробывание в работе и замер токов х/х и под нагрузкой</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
10	<i>Проверка контура заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Нач. цеха

Инженер по ремонту Ахметов

Ст. мастер иеха

мастер ГЭС-27

Узел сдали:

Производитель работ

Wim

А К Т

приемки из капитального ремонта узла насосов дренажа 2К-6; ФГ-16/27

Г-1 Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта насосов дренажа 2К-6 ; ФГ-16/27 Г-1

Ремонт производила бригада тов. O. Рискимов в составе У. Эшонкулов, С.Сайдганиева, Н. Садирова

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева


Ремонт произведен в срок с 26.11.2021 г. по 30.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Отключение и подключение силовых кабелей питания насосов 2К-6, ФГ16/27</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Разборка и сборка электродвигателей с выемкой ротора</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Чистка, промывка статорной обмотки</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Чистка, промывка, смазка подшипников</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Ревизия пусковой аппаратуры в ШУ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Проверка R изоляции электродвигателя</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Проверка цепей заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Замер Ом R обмотки статора электродвигателей</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	<i>Опробования в работе и замер токов х/х и под нагрузкой</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо
Замечания по работе узла после опробования замечаний нет
Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: 
Руководитель ремонта 
Нач. цеха 
Инженер по ремонту 
Ст. мастер цеха 
мастер ГЭС-27 

А К Т

приемки из капитального ремонта узла лекажного насоса Г-1
Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»
Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха –
И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хаитматова, ст.мастер э/цеха- А.
Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта лекажного насоса Г-1.

Ремонт производила бригада тов. О. Рискимов в составе С.Сайдганиева под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 28.11.2021 г. по 29.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Отключение и подключение силового кабеля лекажного насоса Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Разборка и сборка электродвигателя с выемкой ротора</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Чистка, промывка сборной обмотки</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Чистка, промывка, смазка подшипников</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Проверка сопротивления изоляции электродвигателя и Ом R статорной обмотки</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Ревизия пусковой аппаратуры в ШУ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Проверка цепей заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Опробование в работе</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Замер токов х/х и под нагрузкой</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Узел сдали:

Руководитель ремонта

Производитель работ

Нач. цеха

201

Инженер по ремонту

Ст. мастер иеха

100

мастер ГЭС-27

Dach

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Разъединителя Р-ТС-1 Г-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта Разъединителя Р-ТС-1 Г-1

Ремонт производила бригада тов. Р. Урмонов в составе У. Эшонкулов, Ж. Назиров, Ш. Раишов, М. Темирбоев

под руководством ст. мастера- А. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 15.11.2021 г. по 16.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр и выявление объема работ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Чистка, промывка контактной части Р-ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Чистка, промывка, смазка всех труящихся частей, тяг и шарнирных соединений Р-ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Ревизия, чистка, промывка и смазка Рз-Г1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Замер переходного сопротивления контактов Р-ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Ревизия ЭМБ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Опробование в работе Р-тс-1 и</i>		

<i>Pз-Г1 с оперативным персоналом</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
---------------------------------------	--------------	----------

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узл Токопровод ТЭК-20 ГТ-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А. Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта ТЭК-20 ГТ-1.

Ремонт производила бригада тов. P. Урмонов в составе У. Эшонкулов, Ж. Назиров, Ш. Раишов, М. Темирбоев.

под руководством ст. мастера- A. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 08.11.2021 г. по 18.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Чистка, промывка, протирка шинопровода 10,5кV и опорных изоляторов ТЭК-20</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Демонтаж, монтаж ТН-10,5кV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Отбор пробы масла с ТН-10,5 кV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Доливка масло в ТН-10,5 кV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Ревизия, ТН-10,5 кV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Проф. измерения и В/В испытание ТН-10,5 кV</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Выполнение эксплуатационных циркуляров Ц-05-83(Э), Э-1-97</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>В/в испытания ТЭК-20</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____ нет _____

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Узел сдали:

Руководитель ремонта

Производитель работ

Нач. цеха

[Signature]

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха



мастер ГЭС-27

Layf

А К Т

приемки из капитального ремонта узла АГП-Г, АГП-В, РД-2 и ШР Г-1
Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»
Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха –
И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хайтматова, ст.мастер э/цеха- А.
Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта АГП-Г, АГП-В, РД-2 и ШР Г-1

Ремонт производила бригада тов. P.Урмонов в составе Ж. Назиров, Ш.
Раишов, М. Темирбоев, Н. Садирова

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 18.11.2021 г. по 19.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Чистка от пыли и грязи Ш.У АГП-Г, АГП-В, РД-2 и ШР Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Ревизия, протяжка всех болтовых и контактных соединений</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Демонтаж, монтаж шунт. R АГП-Г</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Ревизия контакторов магнитных АГП-Г и АГП-В</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Замер переход. R контактов</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Проверка контур заземления</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Продувка сжатым воздухом ШР Г-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
8	<i>Смазка кинематики ШР</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	<i>Опробование в работе</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранимыми дефекты _____ нет

Узел принял: _____ Узел сдали: _____

Руководитель ремонта *Производитель работ*

Нач. цеха *Лебедев* *Григорьев* *Смирнов*

Инженер по ремонту Аксиньевъ ЧП

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27 

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Трансформатора Т-1
Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хаитматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта Трансформатора Т-1

Ремонт производила бригада тов. P. Урмонов в составе Ж. Назиров, Ш. Раишов, М. Темирбоев, У. Эшонкулов

под руководством мастера ГЭС-27 - Д. Тулаева

Ремонт произведен в срок с 22.11.2021 г. по 06.12.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Расшивовка и ошивовка Т-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Ревизия ТСФ с заменой зернистого силикагеля</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Замена резиновых уплотнений Н.Н и запорной арматуры верхних частей</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Демонтаж, монтаж, ревизия маслонасосов и вентиляторов</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Замена подшипников на эл.двигателя</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Ревизия ВОФ и замена индикаторного силикагеля</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>В/В испытания и проф. измерения до и после ремонта Т-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

8	<i>Ревизия Рк-T1 и Рк-T1-O</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	<i>Устранение утечек масла на Т-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
10	<i>Чистка, промывка Т-1 и ячейки Т-1 от масляных загрязнений</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. 3,5 выявлены
дополнительно в процессе ремонта.
Общая оценка ремонта узла хорошо
Замечания по работе узла после опробования замечаний нет
Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла ABM-15 A-TC-1 Г-1

Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха – И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хаитматова, ст.мастер э/цеха- А.Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев.

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из капитального ремонта ABM-15 A-TC-1 Г-1

Ремонт производила бригада тов. P. Урмонов в составе, M. Темирбоев, Ш. Раишов Ж. Назиров, У. Эшонкулов

под руководством ст. мастера- A. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 15.11.2021 г. по 16.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр и выявление объема работ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Чистка, промывка от пыли и грязи ABM-15 A TC-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Протяжка всех болтовых и контактных соединений</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Ревизия контактных соединений и дугогасительных устройств</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>Ревизия кинематики и отключающего механизма</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Смазка кинематных и трещущихся частей и электропривода</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
7	<i>Опробование в работе "ручную" и "электрический"</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

	Замер переход. R контактов	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
9	Проверка заземляющего контура	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Трансформатор СН ТС-1 Г-1
Ходжикентская ГЭС (ГЭС-27) УП «Каскад Урта Чирчикских ГЭС»

Комиссия в составе: нач. ОДС ГЭС-27 – У.Эрназаров, нач. э/цеха –
И.Муслимов, инженер по ремонту – А.Хаитматова, ст.мастер э/цеха- А.
Алаханов, мастер э/цеха-Д.Тулаев.

на основании приказа № 199 от 13.10.2021 г. произвели приемку из
капитального ремонта трансформатор СН ТС-1 Г-1

Ремонт производила бригада тов. P. Урмонов в составе Ж. Назиров, У.
Эшонкулов, М. Темирбоев

под руководством ст. мастера- А. Алаханова

Ремонт произведен в срок с 15.11.2021 г. по 16.11.2021 г.

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Осмотр и выявление объема работ</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
2	<i>Чистка, промывка, продувка трансформатора ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
3	<i>Протяжка всех болтовых и контактных соединений трансформатора ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
4	<i>Проверка заземляющего контура</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
5	<i>В/В испытание и проф.измерение трансформатора ТС-1</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»
6	<i>Замер R изоляции шинопровода</i>	УП «КУЧ ГЭС»	«хорошо»

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно

в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял:

Руководитель ремонта

Узел сдали:

Производитель работ

Нач. цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГЭС-27