

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

Вс-27 № 1 в период отключения с « 18 » по « 20 » ноября 20 24. г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Мухомов В.У. сл 4 р/з	выполнено Умаров
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Мухомов В.У. сл 4 р/з	выполнено Умаров
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Бейбаков С.М. сл 5 р/з	выполнено Умаров
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Меджидов Ф.И. сл 4 р/з	выполнено Умаров
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Бейбаков С.М. сл 5 р/з	выполнено Умаров
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г		
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Бейсенов Б.А. сл 5 р/з	выполнено Умаров
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Умаров М.М. мастер Мухомов В.У. сл 4 р/з	выполнено Умаров
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	—	не выполнено Умаров
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	—	не выполнено Умаров
17	Проверить комбинаторную зависимость		
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Бейбаков С.М. сл 5 р/з	выполнено Умаров
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Умаров М.М. мастер	выполнено Умаров

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев

13-ko 'rsatmaga 1-ilova

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

20 Г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 27 в период отключения с « 18 » по « 20 » когда 20 24 г.

[illegible]

Примечание:

Начальник цеха

М. Мухоматов