

и / и

## А К Т

приемки из капитального ремонта Проточный часть.

ГЭС-6 Агр.№3

2020 г.

Комиссия в составе Руководитель ремонт зам. главный инженер З.Т.Соатов, начальник машинного цеха Б.Т.Тасбауев, инженер по рем. К.С. Толипов, старший мастер м/ц Р.М.Абдуллаев

действующая на основании приказа № 173 от 19.08.2020г. произвела приемку

Проточный часть

Ремонт производила бригада тов. Юлдашев С.Б.- слесарь 5р., в составе Обешов Е.И. слесарь. 4р., Амиров Э.К. - слесарь 4р.

под руководством мастера машинного цеха Тиморинов А.А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020г. по 01.10.2020 г. в течение  
часов

### Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<u>Снято формуляр на Р.К. и лопаток Н.А.</u>	<u>УП КУЧ ГЭС маши. цех</u>	<u>Хорошо</u>
2	<u>Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест лопастей и трещин Рабочего колеса (согласно формуляру)</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>
3	<u>Произведено шлифовка и наплавка перо лопаток Н.А (согласно формуляра)</u>	<u>-*-</u>	<u>-*-</u>

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо.

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель рем.

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст.мастер цеха

Узел здади: Производитель работ:

С.Б.Юлдашев

Руководитель работ:

А.А.Тиморинов

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Статор Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года  
Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұжасев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я в составе Содиков К., Рашиев Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З.

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Демонтаж и монтаж рефленок перекрытия	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2	Демонтаж и монтаж воздухо разделяющих щитов.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3	Расшивка, ошиновка основных и нулевых выводов статорной обмотки Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4	В/в испытания статорной обмотки до ремонта и после ремонта Г-4	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу испытание
5	Замер воздушных зазоров между ротором и статором Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6	Измерение формы статора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7	Проверка стягивавших болтов и креплений активного железа статора к фундаменту Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8	Чистка промывка активного железа статора спинки статорной обмотки Г-3 и чистке воздушных каналов статорный обмотки Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9	Ремонт трубы пожаротушения Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
10	Чистка промывка лобовой части статорный обмотки Г-3 верхней и нижней	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
11	Чистка промывке шина провода статорной обмотки Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
12	Выполнение циркуляров Ц-8/80 от	УП КУЧ ГЭС	«хор»

	30.12.80г., Ц-09-86(Э) от 12.12.86г., Ц-14-83(Э) от 26.12.85г.	электроцех	
	Оформление тех. Документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п. 9 \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.  
 Общая оценка ремонта узла \_\_\_\_\_ *хор*  
 Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_ *замечаний нет*  
 Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ *нет*

**Узел принял:** Руководитель ремонта

**Узел сдали:** Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Ротор Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года  
Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұжасев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раишов Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

Приемкой установлено:

№ Пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Осмотр ротора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2	В/в испытание ротора Г-3 до ремонта и после ремонта	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
3	Продувка, чистка промывка обода, спиц, бочки, полюсов карманов ротора воздушных каналов и доступные места катушек полюсов ротора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4	Измерение воздушных зазоров между ротором и статором Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5	Измерение формы ротора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6	Восстановление изоляции на шинопроводе Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7	Чистка промывке колец ротора кольцо держателей.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8	Ремонт изоляционных втулок, шайб, восстановление изоляционного покрытия на стяжных шпильках, контргайках колец ротора.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9	Замена электрощёток ЭГ-4 на кольцах ротора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
10	Простукивание кувалдой распорных клине в катушек полюсов ротора, у которых было поврежден прихватка.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
11	Прихватка при помощи электросварки забивных и закладных клиньев полисов ротора	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
12.	Заварка регулировочных болтов тормозного диска ротора Г-3 повреждённых напротив катушек полюсов ротора №21, №30, №39, №9 в карманах обода ротора	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
13	Оформление технической документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

Примечание: Работы по п.п. 6, 10, 11, 12. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо Замечания по работе узла после опробования замечаний нет  
Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Лекажный насос МНУ Д/З агр-3 ГЭС-6  
УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұжасаев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Рашиев Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Демонтаж Ш.У и питающего силового кабеля от. Сборки лекажных насосов агр. 3-4 до ▼739 Ш.У лекажного насоса МНУ Д/З агр-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Монтаж шкаф управление ▼732 лекажного насоса МНУ Д/З агр-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Монтаж силовых питающих кабелей от сборки лекажных насосов агр-3 до Ш.У лекажных насоса МНУ Д/З агр. 3 ▼732 и от Ш.У до эл.двигителя лекажных насоса МНУ Д/З агр. 3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Монтаж контур заземление Ш.У и электропровода лекажного насоса МНУ Д/З агр-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Проверка сопротивление изоляции	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Наладочные работы Ш.У лекажного насоса МНУ Д/З агр-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Опробование в работы	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Оформление тех. документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы 1,2,3,4,6.

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла ШАОТ-1 ШАОТ-2 Т-3 ГЭС-6  
УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұјсаев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я в составе Содиков К., Рашиев Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З.

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр ШАОТ-1-2 Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Чистке промывка от пыли и грязи	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Ревизия магнитных пускателей	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4	Ревизия заземляющих соединений.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5	Ревизия и прогрузка АВ АП-50 25А-16 А	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6	Ревизия, протяжки болтовых и контактных соединений	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7	Замена АП-50 25А-1шт охл. №6	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8	Замена подшипников на эл. двигатели вентилятора Охл. №5 нижний	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9	Ревизия распредел коробок маслонасосов и вентиляторов	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
10	Проверка сопротивления изоляции	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
11	Опробование в работе маслонасосов и вентиляторов.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
12	Замер токов маслонасосов и вентиляторов	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
13	Оформление тех. документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п.

выявлены дополнительно в  
процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_ замечаний нет \_\_\_\_\_

Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Токопровод ТЭК-20 Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС  
02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұйжасев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Рашиев Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Осмотр токопротвода ТЭК-20 Г3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2	Демонтаж, монтаж трансформаторов напряжения 13.8 кВ, типа ЗОМ и ЗНОМ в количестве 9 шт с токопровода Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3	Отбор пробы масла ТН-13.8 кВ Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4	Чистка, промывка смотровых окон, опорных изоляторов токопровода и кожухов ТЭК-20 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5	В/в испытание ТН-13,8 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
6	Доливка масла в ТН-13,8 и протяжке всех болтовых и контактных соединений Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7	Выполнение циркуляра ц-05-83(э) и мероприятий решения №э-1/97 от 15.07.97г.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8	В/в испытания токоотвода ТЭК-20 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9	Оформление тех документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п.

вывялены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Трансформатор Т-3 Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС  
02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии , нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұјсаев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

1.	Осмотр трансформатора Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Рашиновка и ошиновка трансформатора со стороны ВН.220 кВ и Н.Н-13,8 кВ		
3.	В/В измерения трансформатора Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
4.	В/В испытания вводов Т-3-110/220 кВ	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
5.	Отбор пробы масла на хим. анализ с в/в вводов в бака трансформатора Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол анализа находится у лаборанта химика
6.	Протяжка всех болтовых соединений. Устранение протечек масла.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Замена индикаторного силикагеля в ВОФ Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Расширенный текущий ремонт системе охлаждения трансформатора Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9.	Чистка промывка трансформатор Т-3 и ячейки Т-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
10.	Ревизия Ро-Т3 и разрядников Рк-Т3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
11.	Оформления тех. документации.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла \_\_\_\_\_ *хорошо*

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_ *замечаний нет*

Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ *нет*

**Узел принял:** Руководитель ремонта

**Узел сдали:** Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Понель управление теристирного возбудителя Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и членов комиссии , нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұжасаев А.М. ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш., Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр тиристорного возбуждения трансформатора ТСЗП-1600/15 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Подрисовка обмотки трансформатора и железа трансформатора Т-СТС Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Протяжка всех болтовых и контактных соединение СТС Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Чистка, протирка, промывка изоляторов и шин.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Продувка с жатом воздухом панели регуляторов СТС Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Расшивировка, ошиновка трансформатора Т- СТС Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Проф. измерения трансформатора. ТСЗП-1600/15 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол профизмерение находится в группу в/в испытание
8.	Установлен текстолитовый листы на прибор защиты от перенапряжения из-за отсутствия заводской крышки.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
9.	В/В испытания трансформатора ТСЗП-1600/15 Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
10.	Наладочные работы система возбуждения тиристорной СТС Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
11.	Оформление тех. документации.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п.

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_ замечаний нет \_\_\_\_\_  
Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Трансформатор ТСН-3 Г-3ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұјсаев А.М. ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш., Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр трансформатор ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Под прессовке обмотка трансформатора и железа тран. ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Протяжка всех болтовых и контактных соединения.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Чистка, промывка, протирка, изоляторов и щин.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Продувка жатом воздухом ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Расшивировка, ошиновка трансформатор ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Профизмерение трансформатор ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол профизмерение находится в группу в/в испытание
8.	В/В испытания трансформатор ТСН-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	Протокол испытание находится в группу в/в испытание
8.	Оформления тех. документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла \_\_\_\_\_ хор

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_ замечаний нет

Остались не устранными дефекты \_\_\_\_\_ нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач. Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Электр оборудование МНУ Д/З агр-3 ЗА, ЗБ ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұжасаев А.М. ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш., Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр эл. об. насосов МНУ агр. 3 ЗА, ЗБ	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Ревизия электродвигателя без выемки ротора.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Смазка подшипников смазкой литол	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Проверка сопротивления изоляции.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Ревизия пусковой аппаратуры насосов МНУ агр.3 ЗА,ЗБ	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Чистка промывка от пыли грязи	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Протяжка болтовых и контактных соединения.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Опробование в работе насосов МНУ агр.3 ЗА,ЗБ.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Оформление тех. документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание: Работы**

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

**Узел принял: Руководитель ремонта**

**Узел сдали: Производитель работ**

**Нач.Цеха**

**Инженер по ремонту**

**Ст. мастер цеха**

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Электр оборудование лекажный насос  
МНУ агр № 3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии , нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхўжасев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр эл. об. лекажный насос МНУ агр. 3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Ревизия электродвигателя без выемки ротора.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Смазка подшипников смазкой литол	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Проверка сопротивления изоляции.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Ревизия пусковой аппаратуры лекажный насос МНУ агр.3 ШУ	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Чистка промывка от пыли грязи	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Протяжка болтовых и контактных соединения.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Опробование в работе лекажный насос МНУ агр.3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
8.	Оформление тех. документации	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

**Примечание: Работы** \_\_\_\_\_

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла ШИТ З АН и шинапровод 0,4 кВ ГЭС-6  
УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұјаев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раишов Ш.,  
Махкамов Ш., Миражмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Осмотр Шита ЗАН и шина провода 0,4 кВ	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Чистка, промывка, протирка от пыли и грязи а также продувка жатом воздухом.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Ревизия рубильников, автоматов и АВМ-10, и их регулировка.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Погрузка автоматов на щите ЗАН	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Ревизия и протяжка и болтовых контактных соединений.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
6.	Проверка сопротивления изоляции сборных шин и шина проводи 0,4 кВ	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
7.	Оформления тех. документации.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

Примечание: Работы по п.п.

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Электрооборудования МНУ Д/З агр. 3-4 насос А Б ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС 02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұйжаев А.М. ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на 2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов Усамов Я. в составе Содиков К., Раишов Ш., Махкамов Ш., Миражмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Демонтаж Электродвигателей МНУ Д/З агр. 3-4 насос А и Б типа А 02-92-4 100 кВт	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Ревизия Ш.У. насосов МНУ Д/З агр 3-4 насос А и Б	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Монтаж Электродвигителя Д/З агр. 3-4 насос А Б типа 5AM280S4У3-110кВт	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Демонтаж и монтаж кабеля силового от Ш.У. МНУ Д/З агр 3-4 насос А до электродвигателя типа ВВГ 3х120+1x75-16м	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Наладочные работы ПНР, ПТК МНУ, ШН МНУ-1, ШН МНУ-2	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

Примечание: Работы по п.п. 1,3,4,5.

выявлены дополнительно в

процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Воздухоохладителей Г-3 ГЭС-6 УП КУЧ ГЭС  
02.11.2020 года

Комиссия в составе: председателя зам.главного инженера УП КУЧ ГЭС - Соатов З.Т. и  
членов комиссии, нач. э/цеха Муслимов И.О., Инженер по ремонту Мүминхұјсаев А.М.  
ст.мастер э/цеха Алаханов А.Э.

на основании графика капитального ремонта основного оборудования УП КУЧ ГЭС на  
2020 г. произвела приемку из капитального ремонта

Ремонт производила бригада тов. Усамов Я. в составе Содиков К., Раширов Ш.,  
Махкамов Ш., Мирахмедов З..

под руководством старший мастера Алаханова А.

Ремонт произведен в срок с 25.08.2020 г. по 26.10.2020

Приемкой установлено:

1.	Осмотр воздухоохладителей генератора Г-3	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
2.	Чистка промывка воздухоохладителей	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
3.	Протяжка всех болтовых креплений верхних и нижних крышек воздухоохладителей.	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
4.	Подтяжка фланцевых соединение	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»
5.	Гидравлическое испытание воздухоохладителей	УП КУЧ ГЭС электроцех	«хор»

Примечание: Работы по п.п.

выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования замечаний нет

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Нач.Цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха