


УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

 Хошимуров Н

20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 3, 150-27 в период отключения с « 19 » по « 21 » сентября 20 23 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Мирзалимов Н. сл. 6Р	выполнено
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Мирзалимов Н. сл. 6Р	- 11- Сентябрь
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Мирзалимов Н. сл. 6Р	- 11- Сентябрь
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и боксы сервомоторов Н.А.	Умаров Н. мастер	- 11- Сентябрь
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Мирзалимов Н. сл. 6Р.	- 11- Сентябрь
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Рахметов С. сл. 4Р	- 11- Сентябрь
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Умаров Н. мастер	- 11- Сентябрь
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Мирзалимов Н. сл. 6Р.	- 11- Сентябрь
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Мирзалимов Н. сл. 6Р	- 11- Сентябрь
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Рахметов С. сл. 4Р	- 11- Сентябрь
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Рахметов С. сл. 4Р	- 11- Сентябрь
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Рахметов С. сл. 4Р	- 11- Сентябрь
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Мирзалимов Н. сл. 6Р	- 11- Сентябрь
14	Тех. обслуживания ЭГРК: - доливка масла в редуктора МОО; - смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; - смазка подшипников ЭГРК.	Мирзалимов Н. сл. 6Р	- 11- Сентябрь
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	-	не выполнено
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	-	- 11-
17	Проверить комбинаторную зависимость	-	- 11-
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Рахметов С. сл. 4Р	выполнено
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Рахметов С. сл. 4Р	- 11- Сентябрь

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха



Б.Тасбаев