

# УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

20 \_\_\_\_ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

ТЭС № 1 в период отключения с « 28 » по « 30 » октября 20 24. г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Лебеднев Д.И. с 4 рз	выполнено
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Байбаков С.М. с 5 рз	выполнено
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Мирзалинов М.М. с 6 рз	выполнено
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Байбаков С.М. с 5 рз	выполнено
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Бейсенов Б.А. с 5 рз	выполнено
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Бейсенов Б.А. с 5 рз	выполнено
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Бейсенов Б.А. с 5 рз	выполнено
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Маддалиев К.У. с 4 рз	выполнено
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Мирзалинов М.М. с 6 рз	выполнено
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Байбаков С.М. с 5 рз	выполнено
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможения.	Бейсенов Б.А. с 5 рз	выполнено
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Мирзалинов М.М. с 6 рз	выполнено
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Маддалиев К.У. с 4 рз	выполнено
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Мирзалинов М.М. с 6 рз	выполнено
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	—	не выполнено
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	—	не выполнено
17	Проверить комбинаторную зависимость	—	не выполнено
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Мирзалинов М.М. с 6 рз	выполнено
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Мирзалинов М.М.	выполнено

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев