«Утверждаю» Главный инженер УИ «Андижанская ГЭС» Ф. Бахтиёр угли «\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г

## ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №3 и №4 ГЭС-29 в период с «17» октября 2023 года по «30» декабря 2023 года

| №<br>п/п  | Наименования работ             | Ф.И.О отв.<br>исполнителя | Отметка о<br>выполнения |  |  |  |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Генератор |                                |                           |                         |  |  |  |
| 1         | Ревизия шкаф упревления        | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | Генератора                     | Э. Иминов                 | Быполнено               |  |  |  |
| 2         | Очистка и сушка турбинного     | Х. Кочкоров               |                         |  |  |  |
|           | масла ТП-30 ваакумным          | Э. Иминов                 | Выполнено               |  |  |  |
|           | маслоочистительной установкой  |                           |                         |  |  |  |
| 3         | Очистка токосъёмного кольца    | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           |                                | Э. Иминов                 | Быполнено               |  |  |  |
| 4         | Ревизия датчиков температуры   | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | подпятника                     | Э. Иминов                 | Dillomeno               |  |  |  |
| 5         | Проверять крепления лобовых    | Х. Кочкоров               |                         |  |  |  |
|           | частей обмотки статора,        | Э. Иминов                 |                         |  |  |  |
|           | состояние паек обмотки,        |                           | Выполнено               |  |  |  |
|           | состояние изоляции, состояние  |                           |                         |  |  |  |
|           | шнуровых бандажей статора      |                           |                         |  |  |  |
| 6         | Чистка обмотка статора и       | Х. Кочкоров               |                         |  |  |  |
|           | охладителей статора чистим     | Э. Иминов                 | Выполнено               |  |  |  |
|           | сжатым воздухом                |                           |                         |  |  |  |
| 7         | Проверять крепление полюсов,   | Х. Кочкоров               |                         |  |  |  |
|           | обмотки полюсов, вентиляторов, | Э. Иминов                 |                         |  |  |  |
|           | токопроводов и междуполюсных   |                           | Выполнено               |  |  |  |
|           | соединений, отсутствии трещин  |                           |                         |  |  |  |
|           | ротора                         |                           |                         |  |  |  |
| 8         | Чистка ротора и вентиляторов   | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | чистим сжатым воздухом         | Э. Иминов                 | Dillomeno               |  |  |  |
| 9         | Ревизия шкаф упревления        | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | Генератора                     | Э. Иминов                 | Dillolineno             |  |  |  |
| 10        | Слив турбинного масла с ванны  | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | подпятника                     | Э. Иминов                 | Dillolineno             |  |  |  |
| 11        | Очистка и сушка турбинного     | Х. Кочкоров               | Выполнено               |  |  |  |
|           | масла ТП-30 ваакумным          | Э. Иминов                 | Dimonito                |  |  |  |

|    | маслоочистительной установкой  |                          |           |
|----|--|--------------------------|-----------|
| 12 | Очистка токосъёмного кольца  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 13 | Демонтаж крышки подпятника   | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 14 | Очистка ванны подпятника   | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 15 | Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей   | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 16 | Осмотр "зеркала" подпятника  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 17 | Замена сегментов подпятника  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 18 | Ревизия датчиков температуры подпятника  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
|    |  |                          |           |
| 19 | АСУТП ГА№ 3,4 ПУМА,<br>ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК,<br>ШЭ1113  | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
|    | Проверка крепление изделия   |                          |           |
| 20 | Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения информации  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 21 | Проверка целостности органов управления на двери изделия   | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 22 | Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия   | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 23 | Проверка надежности электрических контактных соединений,   | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 24 | Проверка надёжность заземления изделия   | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 25 | Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 26 | Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 27 | Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного  | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |

|    | золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,   |                          |           |
|----|---|--------------------------|-----------|
| 28 | Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-3, ГА-4 | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 29 | настройка калибровка НА (РК) ГА-3   | Х. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |
| 30 | настройка калибровка НА (РК) ГА-4   | X. Кочкоров<br>Э. Иминов | Выполнено |