






П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 1 в период отключения с «22.07» по 22.08 2023г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Чистка лобовых частей обмотки статора и выводов полюсов ротора.	Бобокуров И. Мастер ЭМУ	Выполнено 
2.	Разборки межполюсные соединения, демонтированы имеющиеся перемычки и Т-образные стеклотекстолитовые колодки. Произведён осмотр крепежных элементов и держателей на предмет повреждений. Повреждений не обнаружено. Произведена сборка межполюсных соединений. Выполнена проверка всего крепежа.	Бобокуров И. Мастер ЭМУ	Выполнено 
3.	Ревизия щётосного аппарата и замена щёток в кол-ве 1 шт.	Бобокуров И. Мастер ЭМУ	Выполнено 
4.	Механические выводы; чистка от грязи и пыли; обтяжка болтовых соединений токопровода	Бобокуров И. Мастер ЭМУ	Выполнено. 
5	Замер изоляции ротора и статора перед пуском.	Бобокуров И. Мастер ЭМУ	Выполнено. 

Насильник ЭМУ

Ахунов Р.В. 