№ 02/01 2024й. 30 сентябрь

"Тасдиклайман" "Ўзбекгидроэнерго"
акциядорлик жамияти
Бошкарув раисининг
биринчи ўринбосари
Б.Амирсаидов
«»2024й.

2024-2025 йиллар "Ўзбекгидроэнерго" акциядорлик жамияти Охангарон ГЭС филиалининг куз-киш мавсумига тайёргарлиги тўгрисида

## ДАЛОЛАТНОМА

## 2024 йил 30 сентябрь

Ангрен шахар

"Ўзбекгидроэнерго" акциядорлик жамиятининг 2024 йил 14 августдаги "Гидроэлектрстанцияларни 2024-2025 йилги куз-қиш мавсумида барқарор ишлашга тайёрлаш тўгрисида" ги 89-сонли буйруги ва "Ўзбекгидроэнерго" акциядорлик жамияти Оҳангарон ГЭС филиалининг 2024 йил 20 августдаги 73-сонли буйруги асосида, куйидаги таркибдаги комиссия раиси Бош мухандис А.Шербутаев Комиссия аъзолари: Директор ўринбосари А.А.Нармирзаев, ТХ ва ММ муҳандиси И. Мусаев, ГЭС эксплуатация бошлиги У. Кулбаев, Эртошсой ГЭС бўлими бошлиги Б.Рахматов, Транспорт ва ёрдамчи хўжалик бўлим бошлиги А.Акбаровлар билан Оҳангарон ГЭС филиалининг 2024-2025 йиллар куз-қиш мавсумида ишлашга тайёргарлиги текширилди.

Комиссия текшириш натижасида қуйидагилар аниқланди:

- 1. ОТҚ-35кВ, ЖТҚ-10,5кВ, ЁТҚ-0,4кВ, реле биноси ва 0,4кВ кучланиш жамланмалари тафтиш қилинди ва контактлари тозаланди;
- 2. Техник сув таъминоти тармоғида зулфин, клапан ва фильтрлар тафтиш қилинди ва тозаланди;
- 3. ТРП 3№ сонли нимстанцияда кучланиш жамланмалари тафтиш килинди ва контактлари тозаланди;
- 4. Корхонадаги барча кабел лотоклари тафтиш килинди ва носоз лоток копкоклари янгисига алмаштирилди;
- 5. ГЭС ларда мавжуд дизел генераторларда мой сатхлари микдори меъёр даражасига келтирилди, назорат килиб бориш йўлга кўйилди, музлашига карши тадбирлар амалга оширилди;
- 6. Барча турдаги ишлаб чикариш ва маъмурий биноларнинг хоналари иситиш мосламаларида профилактик текширувлар ўтказилди, уларни барқарор ва соз холатда ишлаши таъминланди;
- 7. Техник сув таъминоти, ёнгин хавсизлиги ва ичимлик сув тизимларининг кувурлари ва жихозлари кайта кўрикдан ўтказилиб уларни тўлик музлашга карши изоляциялаш чоралари кўрилди;
- 8. Эртошсой ГЭС №Г/А-1 турбина подшибниклари ва мой сатхлари техник куздан кечирилди ҳамда алмаштирилди;

- 9. Эртошсой ГЭС юкори бъефидаги сув олиш затворлари ва панжаралари таъмирланди;
  - 10. Эртошсой ГЭС Г/А-2 гидротурбинасини мукаммал таъмирланди;
- Гидроэлектрстанцияларни 2024-2025 йиллар куз-қиш мавсумида барқарор ишлашини таъминлашга тайёрлаш мақсадида муддатларини белгилаган ҳолда, чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилган ва тасдиқланган;
- Қишки максимал юкламаларни қоплашда иштирок этадиган асосий жихозларни тайёрлаш ишлари якунланиб, "2024-2025 йиллар куз-қиш мавсумида корхона ГЭСларининг электр жихозлари, бино ва иншоотларини ишга тайёрлаш чора-тадбирлари"нинг 10 та бандлари тўлиқ бажарилган.

**Хулосалар:** Корхона томонидан 2024-2025 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш бўйича чора-тадбирлар режаси бажарилган.

Комиссия хулосасаси: Комиссия Охангарон ГЭС филиалини 2024-2025 йиллар куз-киш мавсумида ишлашга тайёр деб хисоблайди.

Тайёргарлик холати қониқарли деб бахоланди.

## Имзолар: Комиссия раиси:

Бош мухандис

Комиссия аъзолари:

Директор уринбосари

ТХ ва ММ мухандиси

ГЭС эксплуатация бошлиғи

"ЭртошсойГЭС" бўлими бошлиғи

Транспорт ва ёрдамичи хўжалик

бўлими бошлиғи

Келишилди:

"Ўзбекгидроэнерго"АЖ ГЭСларни эксплуатация килиш бошқармаси бошлиғи

С.А.Шербутаев

А.А.Нармирзаев

И. Мусаев

У. Кулбаев

Б. Рахматов

А.Акбаров

Э.Ибраимов

"Ўзэнергоинспексия" Тошкент вилояти инспекцияси мутахассисси