

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Подпятника

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У.М. – старший мастер машинного цеха

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку Подпятника

Подпятника

Ремонт производила бригада: производитель Байбанов С. – слесарь 5 р., в составе Пирмонов А. – слесарь 3 р., Даурбеков К. – слесарь 3 р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Туктабаев М.

Ремонт произведен в срок с 08.09.2024 г по 11.10.2024 г в течение 816 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------------------|---------------|
| 1 | Произведен разборка подпятника Агр. №3 | УП «КУЧГЭС» маш. цех | Хорошо * |
| 2 | Снято до ремонтные распределения нагрузка на сегментов подпятника | -* | -* |
| 3 | Снято до ремонтные формуляры сегментов подпятника (см. журнал капремонта) | -* | -* |
| 4 | Произведена чистка охладителя подпятника на монтажной площадке | -* | -* |
| 5 | Произведена опрессовка охладителя подпятника с давлением 3,2 кг/см ² в течение 15 минут. | -* | -* |
| 6 | Замерено высотного положение зеркального диска относительно к столу до ремонта и после ремонта | -* | -* |
| 7 | Произведена прокрутка агрегата на биение зеркального диска с помощью крана маш. зала | -* | -* |
| 8 | Произведена прокрутка агрегата на линии вала ротора с помощью крана маш. зала | -* | -* |
| 9 | Произведена полировка зеркального диска подпятника на карусельном станке | -* | -* |
| 10 | Произведена ревизия масляных сливных задвижек | -* | -* |
| 11 | Произведен сборка подпятника | -* | -* |
| 12 | Замерено зазор между зеркальном диском и втулкой по всему периметру щуп 0,06 тт не влезет | -* | -* |
| 13 | Произведена чистка маслованны подпятника | -* | -* |
| 14 | Произведен монтаж охладителей подпятника | -* | -* |
| 15 | Заменен резиновые прокладки охладителей | -* | -* |
| 16 | Заменен уплотнительные кожса чепрак крышки | -* | -* |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| | подпятника | | |
| 17 | Произведена распределение нагрузка на сегментов подпятника (см. журнал капремонта) | -*- | -*- |
| 18 | Произведен заливка масла ТП-30 на узел подпятника | -*- | -*- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранимыми дефекты —

Узел принял: Руководитель ремонта

Узел сдали: Производитель работ

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Верхнего генераторного подшипника (ВГП)

ГЭС-28 Агр. №3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Верхнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З. – слесарь 6 р., в составе Дуйсенов М. – слесарь 3 р., Амиров Э. – слесарь 5 р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Тошев У.

Ремонт произведен в срок с 08.09.2024 г по 11.10.2024 г в течение 816 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|---------------------------|---------------|
| 1 | Произведена демонтаж ВГП | УП «КУЧ ГЭС» маши. цех | Хорошо |
| 2 | Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов ВГП | -*- | -*- |
| 3 | Произведена демонтаж сегментов ВГП | -*- | -*- |
| 4 | Снято формуляр прилегание сегментов ВГП (см. журнал кап.ремонта) | -*- | -*- |
| 5 | Произведен шабровка и разбивка сегментов ВГП | -*- | -*- |
| 6 | Произведен регулировка клиньев сегментов ВГП для установки зазоров | -*- | -*- |
| 7 | Монтаж ВГП | -*- | -*- |
| 8 | Произведен монтаж сегментов ВГП | -*- | -*- |
| 9 | Установлен зазор на сегментов ВГП $0,20 \div 0,25$ mm | -*- | -*- |
| 10 | Заливка масла ТП-30 на узел ВГП | -*- | -*- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранимыми дефекты —

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Нижнегенераторного подшипника (НГП)

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Нижнегенераторного подшипника (НГП)

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З.- слесарь 6 р., в составе Дуйсенов М. – слесарь 3 р., Амиров Е. – слесарь 5 р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Тошев У.

Ремонт произведен в срок с 08.09.2024 г. по 11.10.2024 г. в течение 816 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | <u>Произведена демонтаж НГП</u> | УП «КУЧ ГЭС» маш. цех | <u>Хорошо</u> |
| 2 | <u>Произведен демонтаж маслоохладителя НГП</u> | -*- | -*- |
| 3 | <u>Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов</u> | -*- | -*- |
| 4 | <u>Произведен демонтаж сегментов НГП</u> | -*- | -*- |
| 5 | <u>Снято формулляр прилегание сегментов НГП (см. журнал капремонта)</u> | -* | -* |
| 6 | <u>Произведена шабровка и разбивка сегментов НГП</u> | -*- | -*- |
| 7 | <u>Произведена чистка маслоохладителя НГП</u> | -*- | -*- |
| 8 | <u>Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением 3,2 кгф/см² в течении 10 минут</u> | -* | -* |
| 9 | <u>Заменили резиновая прокладка охладителей</u> | -*- | -*- |
| 10 | <u>Произведен монтаж НГП</u> | -*- | -*- |
| 11 | <u>Произведено чистка маслованны НГП</u> | -*- | -*- |
| 12 | <u>Произведен регулировка клиньев сегментов НГП для установки зазоров</u> | -* | -* |
| 13 | <u>Произведен монтаж маслоохладителей</u> | -* | -* |
| 14 | <u>Произведен монтаж сегментов НГП</u> | -* | -* |

| | | | |
|----|--|----|----|
| 15 | Установлен зазор на сегментов по вращение $0,20 \div 0,25 \text{ mm}$ | -* | -* |
| 16 | Произведен заливка масла ТП-30 на узел НГП | -* | -* |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Турбинный подшипник

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Турбинный подшипник

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь 6 р., в составе Мирвалиев С.- слесарь 4 р., Туланов З. - слесарь 4 р.,

под руководством мастер машинного цеха Нурбаев А.

Ремонт произведен в срок с 12.09.2024 г по 11.10.2024 г в течение 720 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | Произведено демонтаж кожуха и уплотнения врачающегося кольца ТП. | УП «КУЧГЭС» маши. цех | Хорошо |
| 2 | Произведено демонтаж ванны ТП | -*- | -*- |
| 3 | Снято формуляр на кач вала ТП (см. журнал кап.ремонта) | -*- | -*- |
| 4 | Произведено демонтаж турбинного подшипника | -*- | -*- |
| 5 | Заменены уплотнительные резина ванны ТП | -*- | -*- |
| 6 | Произведено чистка метизов и деталей ТП | -*- | -*- |
| 7 | Заменены изношенные болты ТП | -*- | -*- |
| 8 | Произведено монтаж турбинного подшипника | -*- | -*- |
| 9 | Произведено замена уплотнение турбинного вала плоские резины t=6 мм типа МБС | -*- | -*- |
| 10 | Произведено монтаж ванны и кожуха ТП | -*- | -*- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранимыми дефекты —

Узел принял: Руководитель ремонта Омурбеков

Узел сдали: Производитель работ

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Направляющий аппарат

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. - начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. - начальник машинного цеха, Толипов К. - инженер машинного цеха, Тошев У. - старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Направляющий аппарат

Ремонт производила бригада: производитель Туктабаев М.- ст. мастер., в составе Амирров Э. - слесарь 5 р.

под руководством старший мастер машинного цеха - Тошев У.

Ремонт произведен в срок с 07.10.2024 г по 10.10.2024 г в течение 96 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|--------------------------|---------------|
| 1 | <i>Снято до ремонта формуляры зазоры между лопатками НА</i> | УП «КУЧГЭС» маши. цех | <i>Хорошо</i> |
| 2 | <i>Проверили натяг на сервомоторах НА</i> | -*- | -*- |
| 3 | <i>Произведено фиксация на контр гайках серег НА</i> | -*- | -*- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система регулирование

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбаев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку _____

Система регулирование

Ремонт производила бригада: производитель Шакатаев Б. – мастер маш. цеха, в составе Тошпулатов О. - слесарь 3 р., Илесов Н. слесарь 3 р.

под руководством мастер машинного цеха – Шакатаев Б.

Ремонт произведен в срок с 15.09.2024 г по 09.10.2024 г в течение 600 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|---------------------------|---------------|
| 1 | <u>Произведен ревизия насоса МНУ 3А и 3Б</u> | УП «КУЧ ГЭС» маши. цех | <u>Хорошо</u> |
| 2 | <u>Произведено чистка сливного бака МНУ Агр.№3</u> | -*- | -*- |
| 3 | <u>Заменили резиновые уплотнения штанги маслоприемника</u> | -* | -* |
| 4 | <u>Произведено центровка штанги маслоприёмника</u> | -* | -* |
| 5 | <u>Замерено зазоры между подпятника и вала насоса МНУ 3А и 3Б</u> | -* | -* |
| 6 | <u>Произведен ревизия ЭГРК</u> | -* | -* |
| 7 | <u>Произведен заливка масла в сливной бак МНУ</u> | -* | -* |
| 8 | <u>Опробовано насосов МНУ 3А и 3Б</u> | -* | -* |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо


Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта



Узел сдали: Производитель работ



Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха



А К Т

приемки из капитального ремонта узла Клапан срыва вакуума

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Клапан срыва вакуума

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь бр., в составе Мирвалиев С.- слесарь 4р., Туланов З.-слесарь 4р,

под руководством мастер машинного цеха Нурбаев А.

Ремонт произведен в срок с 20.09.2024 г по 03.10.2024 г в течение 336 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | <i>Произведено демонтаж клапана срыва вакуума</i> | УП «КУЧ ГЭС» маш. цех | <i>Хорошо</i> |
| 2 | <i>Произведено чистка и промывка клапана срыва вакуума</i> | <i>-*</i> | <i>-*</i> |
| 3 | <i>Произведено замена уплотнение клапана срыва вакуума</i> | <i>-*</i> | <i>-*</i> |
| 4 | <i>Произведено испытания клапана срыва вакуума</i> | <i>-*</i> | <i>-*</i> |
| 5 | <i>Произведено монтаж клапана срыва вакуума</i> | <i>-*</i> | <i>-*</i> |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо масло

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранимыми дефекты —

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Рабочее колесо и камера рабочее колесо

ГЭС-28 Агр.№3

2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У.М. – старший мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку

Рабочее колесо и камера рабочее колесо

Ремонт производила бригада: производитель Рузибоев С. – слесарь 5 р., в составе Мирсадиков А. – газоэлектросварщик 5 р., Муминов Х. – слесарь 4 р.

под руководством старший мастер машинного цеха – Тошев У.

Ремонт произведен в срок с 09.09.2024 г. по 28.09.2024 г. в течение 480 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | <u>Произведено испытание крепление болтов лопастей рабоче колесо до ремонта</u> | <u>УП «КУЧГЭС» маши. цех</u> | <u>Хорошо</u> |
| 2 | <u>Снято формуляр кавитационных разрушение камеры рабочего колеса и лопастей рабочего колеса. (см. журнал капремонта)</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 3 | <u>Снято зазор между лопастей рабочего колеса и камере рабочего колеса</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 4 | <u>Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест камеры рабочего колеса (согласно формуляра)</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 5 | <u>Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест лопастей рабочего колеса (согласно формуляра)</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 6 | <u>Произведено шлифовка наплавленных мест камеры и лопастей рабочего колеса</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 7 | <u>Произведено шлифовка и наплавка кавитационных мест соопрегающего пояса (согласно формуляра)</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |
| 8 | <u>Произведено испытание крепление болтов лопастей рабочего колеса после капремонта</u> | <u>-*-</u> | <u>-*-</u> |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла _____ Система ТВС _____

ГЭС-28 Агр.№3 2024 г.

Комиссия в составе Кучаров Э. – начальника ДС ГЭС-28, Тасбауев Б. – начальник машинного цеха, Толипов К. – инженер машинного цеха, Тошев У. – старший мастер машинного цеха

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 г. произвела приемку _____

Система ТВС

Ремонт производила бригада: производитель Нурбаев Ж. – слесарь 5 р. в составе Оспанов Ж. – слесарь 2 р., Муминов А. – слесарь 2 р.

под руководством мастер машинного цеха – Нурбаев А.

Ремонт произведен в срок с 14.09.2024 г по 03.10.2024 г в течение 480 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|---------------------------|---------------|
| 1 | Произведено разборка и ревизия с притиркой задвижек ТВС III/13, III/13С, III/14, III/14С, III/15, III/15С, III/16, III/16С, III/17, III/17С, III/18, III/18С, III/19, III/19С, III/20, III/20С, III/11, III/11С | УП «КУЧ ГЭС» маши. цех | Хорошо |
| 2 | Заменили резиновые прокладки задвижек и сальниковые набивки. | -*- | -*- |
| 3 | Произведено разборка и сборка, чистка и промывка фильтров ТВС III-Ф/А, III-Ф/Б | -*- | -*- |
| 4 | Произведено чистка и промывка фильтров турбинного подшипника ТВС III-Ф/В, III-Ф/Г | -*- | -*- |
| 5 | Произведено опробование системы ТВС | -*- | -*- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранными дефекты —

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник маш. цеха

Инженер по ремонту

Старший мастер маш. цеха

Узел сдали: Производитель работ

Нурбаев

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС № 28

Составил Родионов ГТ-3

23.09.2014 г.

Комиссия в составе Головкин членец УПАЧУ РЕ Капитолий А.Н. и членов
столичной: нач. цехового и инженер супружеской С.О., нач.-к ОДС РЕ-28
Буянов ГТ, нач-к ПТО Быковский З.Ф., нач-к ФЗС Малюковский Е.Г.;
старший мастер ФЗС Абакумов Г.Г., мастер РЕ-28 Касимов

действующая на основании приказа № 119 от 28.07.2014, произвела приемку изг
моделического ремонта висячих подвесок ГТ-3

Ремонт производила бригада тов. Рыбченко РО в составе Бондаренко З,
Еремин В, Воробьев С, Чирковская З, Родионова
Ходанов З, Семенов В, Пучков С, Смирнова Е, Гончаров

под руководством Барточева ГГ
Ремонт произведен в срок с 10.08.2014 по 23.09.2014 в течение _____ часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|-----------------|----------------|
| 1. | <u>расшивочные, очистные системы подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 2. | <u>Вывески магнитных материалов и листы подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 3. | <u>Винты подвесок деревянного и пластиковых систем подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 4. | <u>Чистка, ремонт и герметизация внешних листов подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 5. | <u>Чистка, ремонт и герметизация и монтаж систем подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 6. | <u>Чистка, ремонт и герметизация и монтаж систем подвесок Г-3</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 7. | <u>С/В система и фланцевые подвески, винты и пластиковые системы</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |
| 8. | <u>Образование герметизации</u> | <u>УПАЧУ РЕ</u> | <u>-Хорошо</u> |

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо.

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Бондаренко

Узел сдали: Производитель работ

Бондаренко

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер РЕ-28

Бондаренко

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Ремонт Г-3

07.10. 20 24 г

ГЭС -28
 Комиссия в составе Губкин Илья Ильинич и членов
и начальником: Зам. главного инженера по ремонту, кот. № ОДР ГС-28
Буров Г.Г.; кот. от ГО Командир З.И.; кот. з/ч главного инженера М.В.
ст. лейтенант Филиппов А.А.; старшина РС-28 Рыжиков О.

действующая на основании приказа № 119 от 19.07.2014 произвела приемку из
использованного рабочего Ремонт Г-3

Ремонт производила бригада тов. Кудашев З. в составе Приезжих Г. Геннадьевич,
Слонимский В., Сидоровский Р., Сорокин А.

под руководством Лишинова
 Ремонт произведен в срок с 05.09.2014 по 07.10.2014 в течение 48 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведеных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|------------------|---------------|
| 1. | <u>Чистка, промывка, обработка пакетов</u> <u>ребра, ресивера и член. механизмов</u> <u>сборка</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 2. | <u>Сборка, промывка, обработка, осмотр</u> <u>шарниров и смык. пакетов Г-3</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 3. | <u>Подготовка шинцев к подаче</u> <u>стенковому пакету</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 4. | <u>Обработка, промывка деталей из бакелита</u> <u>и смолы, смена пакетов</u> <u>сборка</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 5. | <u>Чистка, мойка пакетов ребра; промывка</u> <u>сумергомагнит, смеседривингов;</u> <u>вывеска: септ. б., газа.</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 6. | <u>Сборка и замена от. сколов</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |
| 7. | <u>Б/В - санитарные пакеты Г-3</u> | <u>УП РУЧ ГЗ</u> | <u>-КР-</u> |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта. Романов

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

старшина РС-28

Узел сдали: Производитель работ Романов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла СТАРЫЙ F-3

ГЭС -28

07. 10. 2024 г

Комиссия в составе Губернатора Удмуртской Республики Шамиль М.Ю. с членами
комиссии: заместителя министра труда и социальной политики Удмуртской Р.О.; начальника ОДС Удмуртской Р.О.; старшего инженера Удмуртской Р.О.; мастеров Удмуртской Р.О.

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 произвела приемку из
ремонтируемого узла СТАРЫЙ F-3

Ремонт производила бригада тов. Хоринец З в составе Руководитель Р. Губернатор,
Медведев Р., Семёнов Ю., Сорокин И.

под руководством Руководитель
Ремонт произведен в срок с 05.09.2024 по 07.10.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведеных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-----------------|----------------|
| 1. | <u>Расшивочные, осеченные болты Г-3</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 2. | <u>Запасные, шестигранник. Втулки крепежные стяжки и герметик алюминий Г-3</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 3. | <u>Замена Воротыникою резоров до и после ремонта (старые и новые) Г-3</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 4. | <u>Шестигранник. Алюминиевые санитарные шестигранники и втулки из алюминия.</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 5. | <u>Шестигранник. Матрицы верхней и нижней головок талии стяжки Г-3</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 6. | <u>В/б исправление стяжки (до и после) замена Г-3</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| 7. | <u>Выполнение демонтирования цилиндров</u> <u>03-09-86(7), 03-08/80, 03-14-83(7)</u> | <u>УПАЧЧ РЕ</u> | <u>.хорошо</u> |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты _____

Узел принял: Руководитель ремонта. Б.М.Р.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер РЕ-28

Узел сдали: Производитель работ И.М.Р.

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Система охлаждения ГГ-3

ГЭС - 28

08.10. 2024 г

Комиссия в составе Головко начальник УПДЧ ВС Холмогоров.Ю и членов комиссии: зам начальника соединения Маркович.О; членов ОРДС ГЭС-28
Буторов ГЕ; нач.а ПТО Соловьев З.И; нач.а фр. инженеров ГГ-3;
Белобородов Н.Н; членов ОРДС ГЭС-28 Рыбаков Ю.

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024 произвела приемку измененного рисунка схемы охлаждения ГГ-3

Ремонт производила бригада тов. Хоринев Б в составе Следует самов. Р,
Головко Г., Соловьев З.И; Рыбаков Ю

под руководством Рыбаков Ю.

Ремонт произведен в срок с 01.09.2024 по 08.10.2024 в течение 16 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1. | Замена, монтаж верхних и нижних фланцев воздушоотводящей ГГ | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| 2. | Чистка, промывка трубопроводов и органов воздушоотводящей ГГ | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| 3. | Чистка, промывка нижних и верхних фланцев воздушоотводящей ГГ | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| 4. | Замена герметиком фланцев верхних и нижних фланцев | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| 5. | Подключение серий зажимов верхних и нижних фланцев воздушной ГГ | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| 6. | Создание воздушоотвода серий зажимов не более 300м в соответствии с рисунком ГГ-3 | УПДЧ ВС | "хорошо" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. 4; 5 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла "хорошо"

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Петр

Узел сдали: Производитель работ

Петр

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

членов ОРДС-28

Петр

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Танкоровде ТЖ-20 со ТН-10,5 ав 1-3

ГЭС -28

3008 гг 20 дн г

Комиссия в составе Главного инженера УПДЧ РС Колесов И.В. и членов комиссии: Зам. начальника инженерно-технического отдела ОДС ВЛС-28 Кудров ГГ; нач-к ПГО Соловьев ЗИ; начальник ОГРМ Мурзаков И.Г.; Егебеков Р.А. Руководитель; мастер Аз-28 Рыжевский О.

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2014 произвела приемку из
измененного проекта Танкоровде ТЖ-20 со ТН-10,5 ав 1-3

Ремонт производила бригада тов. Харинец З. в составе старшего сл. Голубев,
Сидорчуков Р., Кулебов Ф., Рыжевский О.

под руководством Руководитель
Ремонт произведен в срок с 01.09.2014 по 18.09.2014 в течение часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|------|---|-------------|---------------|
| 1. | Демонтаж, монтаж ТН-10,5 ав | УПДЧ РС | хорошо |
| 2. | Обработка металла по ходу выполнения ТН-10,5 ав -100% | УПДЧ РС | хорошо |
| 3. | Ремонт ТН-10,5 ав в рабочем состоянии | УПДЧ РС | хорошо |
| 4. | Чистка, прокурка, мойка ТД-20 | УПДЧ РС | хорошо |
| 5. | Чистка, прокурка, мойка насосов первых краногород ТД-20 | УПДЧ РС | хорошо |
| 6. | Включение замеряющих датчиков 3-1-8 № 150797г; 4-05-85(7) № 30.05.85г | УПДЧ РС | хорошо |
| 7. | Проф. приводы ТН-10,5 ав | УПДЧ РС | хорошо |
| 8. | Б/В испытания Танкоровде ТЖ-20 | УПДЧ РС | хорошо |

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошее

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Фото

Узел сдали: Производитель работ

Нач. цеха

Фото

Фото

Инженер по ремонту

Фото

Ст. мастер цеха

мастер Аз-28

Фото

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС-28

АГЛ, АГЛВ Г-3 и ШР-Г-3

19. 09. 2024 г.

Комиссия в составе Г.П.Богданов начальник УПЧК РС Ханкальск.М.Р и членов комиссии: зам. начальника УПЧК РС Ханкальск.М.Р; инж-р ОДР-1ДС-28 Буянов ЭТ; нач-р ПТО АГЛВ ЗИ; инж-р УЗАШУРДЖЕЛОВ С.Г.; ЕГ.членов комиссии: Ахмедов Р.Р.; инж-р АГЛ-Г Рахимов Ю.Ю.

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2024, произвела приемку из капитального ремонта АГЛ-Г, АГЛ-В Г-3 и ШР Г-3

Ремонт производила бригада тов. Рахимов Ю в составе Садыков Н;
Сафуров Р

под руководством Рахимова Ю
Ремонт произведен в срок с 06.09.2024 по 19.09.2024 в течение 14 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|----------------|-----------------|
| 1. | <u>Обкатка АГЛ-Г; АГЛ-В и ШР - Г-3</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 2. | <u>Ревизия шарниров и шайбовых соединений</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 3. | <u>Чистка, промывка сливков и насадок для смазки соединений</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 4. | <u>Ревизия и смазка трущихся частей АГЛГ и засек.</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 5. | <u>Ревизия шарнирных соединений</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 6. | <u>Обтигание и герметизация стыков шаблонов и гемм АГЛ-Г</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 7. | <u>Проверка смеси для герметизации АГЛ-Г</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 8. | <u>Запирание герметизацией АГЛ-Г и АГЛ-В</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 9. | <u>Запирание герметизацией АГЛ-Г и АГЛ-В</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |
| 10. | <u>Проверка герметичности АГЛ-Г, АГЛ-В, ШР-Г-3</u> | <u>УПЧК РС</u> | <u>- Хорошо</u> |

Примечание: Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования —

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Рахимов Ю

Узел сдали: Производитель работ

Рахимов Ю

Нач.цеха

Рахимов Ю

Инженер по ремонту

Рахимов Ю

Ст. мастер цеха

Рахимов Ю.Р. 28

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС - 28

Проверка и приемка зса и зсв

20. 09. 2024 г.

Комиссия в составе *Главного инженера УГРЭС по ходошевым зас*
членов комиссии: Зав. мастером цеха Нурланов А.О.; нач-к ОДС-130-28
директор ГТ, нач-к РБО Нурланов З.Ч; нач-к ЭИЗ генераторных СИТ; старший
механик зас Абакиров А.М; мастер РБО Рисанов Ю.О

действующая на основании приказа № 11.9

от 19.07.2024 г.

произвела приемку

заправочного резервуара проверка зса и зсв

Ремонт производила бригада тов.

Переборка

в составе

старший м.

Ходошевый

под руководством *Рисанова Ю*

Ремонт произведен в срок с *17.09.2024* по *20.09.2024* в течение *10* часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|-------------|---------------|
| 1. | Осмотр зса и зсв | УП арх где | хорошо |
| 2. | Ревизия РВ засы, 3134, 3144 | УП арх где | хорошо |
| 3. | Чистка РВ от пыли и грязи | УП арх где | хорошо |
| 4. | Установка болтов и застежек сверлений, огнешield с обратной стороны | УП арх где | хорошо |
| 5. | Ревизия шестерни редуктора | УП арх где | хорошо |
| 6. | Проблема и проверка шестерни сменяемой шестерни шестерни | УП арх где | хорошо |
| 7. | Продувка РВ | УП арх где | хорошо |
| 8. | Стержниение горючих материалов | УП арх где | хорошо |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п.

выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла *хорошо*

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

старший РБ-28

Узел сдали: Производитель работ

Рисанов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

Трансформатор Т-3

ГЭС -28

08.10. 2024 г

Комиссия в составе Головко начальник Установки Т-3 и заместитель начальника: Засорин начальник цеха монтажа О.О.; инженер ОГС ИГС-28 Ольховец Г.Г.; инженер ПТО Смирнов В.И.; инженер ЗИУ Смирнов А.Г.; инженер отдела приемки Ф.П.; инженер РД-28 Кашеваров

действующая на основании приказа № РР9 от 29.07.2024 произвела приемку измененного узла Трансформатора Т-3

Ремонт производила бригада тов. Чекалин В. в составе Устюбов В., Родионов В., Ткачуков В., Соловьев В.

под руководством Решетников О.
Ремонт произведен в срок с 05.09.2024 по 08.10.2024 в течение 100 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|-------------|---------------|
| 1. | Расшивка болтовых зазоров Т-3 в НИИИЧ | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 2. | Сборка и установка листов фланца Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 3. | Завинчивание болтов ТСН Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 4. | Замена сальников фланцев и резиновых уплотнений фланцев | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 5. | Завинчивание болтов крепления фланцев к фланцам корпуса Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 6. | Завинчивание болтов крепления корпуса Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 7. | Завинчивание болтов крепления корпуса Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 8. | Завинчивание болтов крепления ОКЛ Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 9. | Ревизия зазоров между фланцами и зазоров между корпусом и фланцами | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 10. | Завинчивание болтов изнутри корпуса | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 11. | Завинчивание болтов Т-3 | УП МЧ РЗ | хорошо |
| 12. | Чистка фланцевых зазоров и зазоров фланцев | УП МЧ РЗ | хорошо |

Примечание: Работы по п.п. 4; 6; 9; 10; 11 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо

Замечания по работе узла после опробования -

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

штабс-р-р

Узел сдали: Производитель работ

Дмитрий

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС -28

Приемка фильтр-узла ТС-3

19.09.2024 г.

Комиссия в составе Головацо начальник УПДЧ ГС Ханчев М.Ю. и членов комиссии; Зав. цеха начальник монтажа И.В.; нач-к ОДС ГЭ-28 Руфиков Г.Г.; нач-к ПТО Башмаков З.И.; нач-к ФЗС электромонтаж И.Г.; ст. инженер приложивший; мастер газов Румянцево

действующая на основании приказа № 119 от 28.07.2024, произвела приемку Члены комиссии участвовали в приемке Приемка фильтр-узла ТС-3

Ремонт производила бригада тов. Худяков З в составе Абрамов С.Н., Губайдул Р., Румянцев З., Смирнов С.С., Гусев А.

под руководством Румянцево

Ремонт произведен в срок с 06.09.2024, по 09.09.2024, в течение _____ часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1. | Осмотр приемка фильтр-узла ТС-3 | УПДЧ ГС | -хор- |
| 2. | Чистка, промывка фильтр-узла обратные клапаны | УПДЧ ГС | -хор- |
| 3. | Продувка систмы воздушной об- ходной фильтр-узла ТС-3 | УПДЧ ГС | -хор- |
| 4. | Проверка всех обратных и фор- варочных соединений фильтр-узла. | УПДЧ ГС | -хор- |
| 5. | Запирание герметичных стыковых алюминиево- алюминиевых патрубков приемка фильтр-узла | УПДЧ ГС | -хор- |
| 6. | Проверка герметичность ТС-3 | УПДЧ ГС | -хор- |
| 7. | Ревизия осмотру деталей | УПДЧ ГС | -хор- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - худшо.

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Бондарев

Узел сдали: Производитель работ

Ребров

Нач.цеха

Иванов
Бондарев
Ребров
Бондарев

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

менеджер АС-28

А К Т

приемки из капитального ремонта узла СИДОГ-ТЗ и СИДОГ-Д-ТЗ

ГЭС 18

04.10.2024 г.

Комиссия в составе Гла́вный инженер УГРФУ по Холмогорам и Беломорскому Каналу; Зав. штабного начальника перечеслива; нач-к ОДС №-18 Курлов ГТ; нач-к ПТО Овчинников ЗУ; нач-к ОГИЗ Елчуковский №. Г. Сорокин начальник РУБ; мастер №-28 Быковский

действующая на основании приказа № 119 от 18.07.2024 произвела приемку измененного узла СИДОГ-ТЗ и СИДОГ-Д-ТЗ

Ремонт производила бригада тов. Ткачуковский в составе Романов, Смирнов А.,
Мунтян Ф., Румянцев Р.

под руководством Рыжиков О.
Ремонт произведен в срок с 09.09.2024 по 04.10.2024 в течение _____ часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1 | Оснафт СИДОГ-ТЗ и СИДОГ-Д-ТЗ | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 2. | Ревизия мембранных насосов | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 3. | Ремонт АВ | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 4. | Проверка баковского и шахтного соединений герп, НВ и шланговых соединений | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 5. | Ревизия акустур установки | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 6. | Смена сальников обратных и прямых | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 7. | Проверка шлангов АПИ и АВ не проникающих в систему смесителей | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 8. | Проверка АВ | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 9. | Обращение гер. распределительных | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| 10 | Замена АВ АЕ 2056-4095 на АВ 3124 1/3 | УПАЧЕ РЕ | -Хорошо- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. 10 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо -

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС -28

ABD-0005 AB-15 A-TC-3

19.09. 2024 г

Комиссия в составе Главный инженер УП АУЧ ВЛ Холмогоров И.Ю и членов комиссии: зам. начальника цеха мастером Ф.О; мастер ОДС-ГДС-28 Бураков Г.Г; мастер ГБО ведущий З.В; мастер зала слесарей И.Г; мастер зала сварки Рыжиков Ю.Н; мастер 1Ф-28 Рыжиков О.

действующая на основании приказа № 119 от 18.07.2024, произвела приемку изделия Узел арматурно-ремонтный AB-15 A-TC-3

Ремонт производила бригада тов. Хоринов З в составе Макаров В;
Губанов Р; Рыжиков И; Губанов А
Родионов

под руководством Рыжикова
Ремонт произведен в срок с 06.09.2024 по 19.09.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

| № п/п | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|-------|--|-------------|---------------|
| 1. | Общий АБД-15 А-TC-3 | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 2. | Чистка, промывка первичных и не первичных контуров | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 3. | Проверка всех блоков и компонентов соединений | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 4. | Смена фильтровых частей ЭЛ. прибор | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 5. | Замена герметичного R контейнера. | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 6. | Заделывание флейбов и рулонов уплотнений | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| 7. | Заделывание флейбов и эластичных уплотнений | УП АУЧ ВЛ | - Хор- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер ГДС-28

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС 28

ДВ 9-110/8 В-3

25.09. 2024 г.

Комиссия в составе Главного инженера УП АУЧ РС Халеев А.Ю. и членов комиссии: Зас. научного совета Мельникова С.О.; нач. отдел ГЭС-28 Абдулов Г.Г.; нач. и ПТО Бакиров З.У.; нач. отд. экспертизы М.Г.; с. инженер отдела Рахимов А.З.; лесовоз №28 Рисанов

действующая на основании приказа № 119 от 28.07.2024 произвела приемку ар
(измененного рисунка) расширенного генерального плана ДВ 9-110/8
В-3

Ремонт производила бригада тов. Шадриков Р в составе Бондарев А; Рахимов Р; Абдулов Г;

под руководством Ресанов О

Ремонт произведен в срок с 24.09.24 по 25.09.24 в течение 1 часов

Приемкой установлено:

| п/п | Перечень произведеных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1. | Расчистка и очистка В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 2. | Обработка земли сбрасывание В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 3. | Ревизия, сварка и замена быструемых резиновых юферсов 8 типовых и специальных юферсов В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 4. | Ревизия смывные функции насосов и замена быструемых юферсов 8 типоразмеров МЛ2-44-5 В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 5. | Ревизия В/В ведор В-3. | УП АУЧ РС | хорошо |
| 6. | Проф. измерения В-3 рукояток с клеммами и В/В ведор | УП АУЧ РС | хорошо |
| 7. | Ремонт супоротого коробоведения В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 8. | Ремонт гидроударных насосов и ОДН В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 9. | Замена Р быструемых сервоприводов В-3 | УП АУЧ РС | хорошо |
| 10. | Быстроустановочное быструемое оборудование | УП АУЧ РС | хорошо |

Примечание: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты 1125

Узел принял: Руководитель ремонта. Бондарев

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

лесовоз №28

Узел сдали: Производитель работ

А К Т

приемки из капитального ремонта узла разъемчиков Р-ТС-3 19.09.2024 г.
 ГЭС -28

Комиссия в составе Главного инженера УГРДУ ГЭС Ханчжоу И.И. и членов комиссии: зам. начальника инженерной службы О.О.; нач.и ОДС ГЭС-28 Ануфриев Г.Г.; нач.а ПТО Чекинов В.И.; членка комиссии М.В.; С.Лебедев Федор Федорович; членка ПЗЕ-28 Рыбаков О.

действующая на основании приказа № 119 от 28.07.2024 произвела приемку измененного решения по устройству Р-ТС-3

Ремонт производила бригада тов. Харченко З. в составе столяра И.; Губайдуллин Р.; Родионов И.; Губайдуллин А.

под руководством Рыбакова О.
 Ремонт произведен в срок с 06.09.2024 по 19.09.2024 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|--|-------------|---------------|
| 1. | Опыт Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 2. | Чистка, обработка, привинчивание Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 3. | Привинчивание болтов бандажных и сальниковых соединений Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 4. | Чистка подшипников и маховиков асинхронного Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 5. | Ремонт гнездоподобного Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 6. | Ремонт пружинных шайб пружин и фланцев Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 7. | Ремонт изоляции зажимов зажимов Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| 8. | Замена архитектурного суппорта и шайб Р-ТС-3 | УПМЧР | хорошо |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо.

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

шевченко РЕ-28

Узел сдали: Производитель работ

Рыбаков

А К Т

приемки из капитального ремонта узла Регулятор РНДЗ-110ав Р-Т3
ГЭС 28 30.09.2014 г.

Комиссия в составе Баевский начальник УПОЧЕР ОС Каменск-Уральский и членов комиссии: Засл. инженера начальника монтажной бригады О. Иоганн ОВС-28 Абульфат; инж. ПГО Михаил ЗИО, инж. Федор Степанов
и членов комиссии: мастер цеха Р-28 Рыбченково

действующая на основании приказа № 119 от 29.07.2014 произвела приемку изменения по монтажу РНДЗ-110ав Р-Т3

Ремонт производила бригада тов. Федоров И в составе Марковский;
Якуров А; Галеев Абдиль; Рыбченков

под руководством Рыбченков О

Ремонт произведен в срок с 29.09.2014 по 30.09.2014 в течение 12 часов

Приемкой установлено:

| № п/п | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|-------|--|-------------|---------------|
| 1. | Обивка Р-Т3 и опорные болты редук. | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 2. | Обивка азотистых прокладок шлангов | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 3. | Ревизия гидравлика (ВСА) Р-Т3 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 4. | Ревизия насосов и насосов, монтаж и демонтаж соединений Р-Т3 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 5. | Смена пружинных частей в амортизаторах шлангов; трос; пружинных частей Р-Т3 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 6. | Проверка работы смесительного устройства без замены и замене прокладок | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 7. | Ревизия и проверка регулятора со здеш- ственными герметиками Р-Т3 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 8. | Выполнение сварочных в. ор. 1005 ос 130705 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 9. | Проверка, установка болтов и скоб после соединения Р-Т3. | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 10. | Залив маслораспределитель Р-Т3 | УПОЧЕР ОС | хорошо |
| 11. | Обкатывание 8 раз в 2000. Воды для 5-ти циклов | УПОЧЕР ОС | хорошо |

Примечание: Работы по п.п. _____ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты 1005

Узел принял: Руководитель ремонта. Бондарь Узел сдали: Производитель работ
Нач.цеха Литвинов Литвинов
Инженер по ремонту Бондарь Бондарь
Ст. мастер цеха Литвинов Литвинов
мастер цеха Р-28 Литвинов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла зеленого ящика АУ 13

ГЭС -28

27.08.2014 г.

Комиссия в составе Главной инженер УПАЧЕ ВС Холодаев И.В. и членов комиссии: Зам. начальника цеха инженер Лебедев И.О.; инж. ОДС. ГС-28 Бураков Г.Г.; инж. ПТО Аникин В.И.; инж. ФГР Смирнов В.В.;
ст. мастер ф/и Рыбаков А.А.; мастер ф/и-28 Рыбаков О.

действующая на основании приказа № 119 от 19.07.2014, произвела приемку зеленого ящика зеленого ящика АУ 13

Ремонт производила бригада тов. Рыбаков Ф в составе Сорокин И

под руководством Рыбакова

Ремонт произведен в срок с 25.08.2014 по 26.08.2014 в течение 1 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1. | Ремонт зеленого ящика с АУ. | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 2. | изменение Р.у. зеленого ящика обивки зел. ящика до и после ремонта | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 3. | разборка и сборка зел. ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 4. | Сборка зеленого ящика и обивка зел. обивкой обивки зел. ящика. | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 5. | Сборка, зеленые пуговицы ящика. | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 6. | Замена стекла зеленого ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 7. | Ремонт АУ и зеленой опоры ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 8. | Ремонт зеленой резинки ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 9. | Ремонт зеленых скоб ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 10. | Проверка Р.у зеленого ящика зел. ящика | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |
| 11. | Выполнение требований к зел. ящика изготовлен зеленого ящика АУ 13 | УПАЧЕ ВС | -хорошо- |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла - хорошо-

Замечания по работе узла после опробования -

Остались не устранными дефекты -

Узел принял: Руководитель ремонта.

Б.М.Р.

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Ф.И.О.

Р.Р.

Инженер по ремонту

Ф.И.О.

Ст. мастер цеха

Ф.И.О.

Ф.И.О.

А К Т

приемки из капитального ремонта узла шестой Ауз З насосов шах.ЗА и шах.ЗБ

ГЭС -28

27.09.2014 г.

Комиссия в составе Головной инженер УПДКР РС Хорескт МТО и членов комиссии: Зам. начштаба инженер логистики О; нач.с. ОДС-РД-28 Курбаков Г.Т.; нач.с. МТО Некрасов ЗИ; нач.с. РУССОВОМЕХНИКА МГ; старший мастер РД-28 Некрасов А.Г.; мастер РД-18 Родионов

действующая на основании приказа № 119 от 19.07.2014 произвела приемку шестого Ауз З насосов шах.ЗА и шах.ЗБ

Ремонт производила бригада тов. Смирнова И. в составе Пуровский Ю.,
Седанова А.

под руководством Руденковой О.
Ремонт произведен в срок с 23.09.2014 по 27.09.2014 в течение 4 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|----------------------|------------------|
| 1 | Возведение днища междуэтажей | УПДКР РС | хорошо |
| 2. | Снижение Р рулевого сектора обеими этажами до и после ремонта | УПДКР РС | хорошо |
| 3. | Родовые и сбросные этажи | УПДКР РС | хорошо |
| 4. | Чистка, промывка, обогревание и выкатка обеих этажей | УПДКР РС | хорошо |
| 5. | Чистка, промывка и замена смеси антифриза | УПДКР РС | хорошо |
| 6. | Ремонт СЦ.У. и пусковой смеси РД-38 | УПДКР РС | хорошо |
| 7. | Ремонт ТСУ ЗА | УПДКР РС | хорошо |
| 8. | Ремонт днища междуэтажей | УПДКР РС | хорошо |
| 9. | Ремонт алюминиевого соединения | УПДКР РС | хорошо |
| 10. | Прокладка РД обеими сектора этажей | УПДКР РС | хорошо |
| 11. | Запуск с горячими баками первого этажа | УПДКР РС | хорошо |
| 12. | Оголовление фронтальной и задней групп | УПДКР РС | хорошо |
| 13. | Заправка РД С-160 №2114-5118 от 9.09.2014 | УПДКР РС УПДКР РС | хорошо хорошо |

Примечание: Работы по п.п. 73

выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты -

Узел принял: Руководитель ремонта. Родионов

Нач.цеха

Узел сдали: Производитель работ

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

механик РД-28

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

шасси здешне 2К-Б Апр 13

ГЭС 28

03.10. 20 2013 г

Комиссия в составе Головацкий начальник УПАЧФ БС-Комиссия №10 и членов комиссии: Засекин Юрий Иванович начальник мастерской № 0, инж-р ОДС-12С-28 Абдуров Г.Т., инж-р ПТО Аксаков З.И., инж-р суда Малюковский И.Г.;
Б. мастер суда Рыжиков Н.Н.; мастер 12С-28 Рыжиков Ю.

действующая на основании приказа № 119 от 28.09.2012 произвела приемку измененного агрегата шасси здешне 2К-Б Апр 13

Ремонт производила бригада тов. Смирнов В.И. в составе Борисова Н.
Служебка

под руководством Рыжикова Ю.

Ремонт произведен в срок с 02.10.2012 по 02.10.2012 в течение 12 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведеных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1. | Очистка изолируемых и ар. у. | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 2. | Замена Р. прокладки сажами стыка изолируемых до и после ар. | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 3. | Ревизия изолируемых, изолятор стыка изолируемых. | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 4. | Замена сажами изолируемых | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 5. | Ревизия С.У и сажами изолируемых. | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 6. | Ревизия сажами изолируемых | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 7. | Проверка всех болтовых, шпильчатых и сварочных соединений | УПАЧФ РС | "Хор" |
| 8. | Окисление резьбы с заменой головок х/х и фланцев резьбы с заменой головок х/х изолируемых | УПАЧФ РС | "Хор" |
| | | | |
| | | | |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла "хорошо"

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты нес

Узел принял: Руководитель ремонта.

Дмитриев

Узел сдали: Производитель работ

Смирнов

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Смирнов

А К Т

приемки из капитального ремонта узла

ГЭС -18

дредажного насоса 9Г-16/27 Агр 13

04. 10. 2024 г

Комиссия в составе Головой инженер УЗ ГЭС Холмогоров И.Н. и членов комиссии: Зам. начальника цеха Ревунова С.В., нач-ка ОРС ГЭС-18 Агурев Т.Г.; нач-ка ПТО Абакумов С.И.; нач-ка ФТУ Шелухина С.Г.; СГ, мастер УЗ Ревунов Т.Г.; мастер РД-28 Рыжиков В.

действующая на основании приказа № 119 от 12.07.2024, произвела приемку дредажного насоса 9Г-16/27 Агр 13

Ремонт производила бригада тов. Смирнова И. в составе Борисова Н.

под руководством Ревунова С.

Ремонт произведен в срок с 05.10.2024 по 05.10.2024 в течение 8 часов

Приемкой установлено:

| № пп | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|---------|---|-------------|---------------|
| 1. | Осмотр подвернутого и сгиба | Установка | -хорошо- |
| 2. | Замена Р-щелчек статорной обмотки | | |
| | Изоляция ро и изоляция ревизии | Установка | -хорошо- |
| 3. | Ревизия эмulsionатора, герметик | | |
| | и субстанции от фильтратора | Установка | -хорошо- |
| 4. | Замена винты фланцевых | Установка | -хорошо- |
| 5. | Ревизия СР.Ч и арматурой опорожнения | Установка | -хорошо- |
| 6. | Ревизия шлангов герметичности | Установка | -хорошо- |
| 7. | Проверка всех болтовых, штанговых и соединительных соединений | Установка | -хорошо- |
| 8. | Одобрение Р-работы и Р-работы | | |
| | работ с заменой болтов М/Х и под | | |
| | запущенных | Установка | -хорошо- |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

мастер РД-28

А К Т

приемки из капитального ремонта узла зарвасеев ТВС орнз 01.08.2004 г.
ГЭС 28

Комиссия в составе Гаскович начальник УПДЧ РС Ханкевич А.Р. и членов комиссии: Зам. начальника УПДЧ РС Ханкевич А.Р., член ОРС РС-28
Беркутов Г.Т.; член ОРС Бакшев А.О.; член ОРС Шевченко А.Г.;
Ст. мастер цеха РС-28; инженер РС-28

действующая на основании приказа № 119 от 19.07.2004 произвела приемку из капитального ремонта зарвасеев ТВС орнз 01

Ремонт производила бригада тов. Пургерт Г. в составе Сорокин И.
Смирнов Ч.

под руководством Мищенко В.О.

Ремонт произведен в срок с 30.08.2004 по 30.08.2004 в течение 10 часов

Приемкой установлено:

| № п/п | Перечень произведенных работ | Исполнитель | Оценка работы |
|-------|--|-------------|---------------|
| 1. | Замена шлангов гидравлических и др. У. | УПДЧ РС | -Хор- |
| 2. | Замена Рукоятки обогрева ручного рычага рукоятки и насадки ручного | УПДЧ РС | -Хор- |
| 3. | Ремонт гидрофикации рулевого и седельного гидравлических. | УПДЧ РС | -Хор- |
| 4. | Замена шлангов Рукоятки гидравлических. | УПДЧ РС | -Хор- |
| 5. | Ремонт АЛ.У и шлангов гидравлических | УПДЧ РС | -Хор- |
| 6. | Ремонт шлангов гидравлических | УПДЧ РС | -Хор- |
| 7. | Проверка всех болтовых и насаживаемых соединений | УПДЧ РС | -Хор- |
| 8. | Замена стекла х/х и дюрастекла зеркала ТВС орнз | УПДЧ РС | -Хор- |

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования _____

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта.

Бондарев

Узел сдали: Производитель работ

Нач.цеха

Бондарев

Инженер по ремонту

Бондарев

Ст. мастер цеха

Бондарев

ст. мастер РС-28