


УТВЕРЖДАЮ











Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

 Холматов Н
20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 1, ГЭС-6 в период отключения с «27» по «28» апреля 20 23 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Юлдашев С.л. 6Р.	выполнено 
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
10	Ревизия вентилей колонки торможения	—	не выполнено 
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	—	не выполнено
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено
13	Обслуживание лекажных насосов	Муханов М сл. 4Р	выполнено
14	Обслуживание насосов МНУ	Муханов М сл. 4Р	выполнено
15	Устранение выявленных протечек масла	Муханов М сл. 4Р	выполнено
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	—	не выполнено
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Муханов М сл. 4Р	выполнено
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Муханов М сл. 4Р	выполнено

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС



М. Холметов

27. 04

20 23 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС- 6

Агр № 1 в период отключения с « 26 » по « 27 » 04 20 23 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинпровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.10	Замер Ризол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агрегатных щитов и ТСН	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2	Трансформатор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппаратур системы охлаждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппаратур вспомогательных оборудования (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта.
2. При выявлении дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов