


“Утверждаю”
Главный инженер
филиала «Андижанская ГЭС»


Х. Азимов
« » 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

**Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-29 в
период с «14» Октябрь 2024 года по «15» Ноябрь 2024 года**

№ п/п	Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнения
Генератор			
1	Ревизия шкаф управления Генератора	Ф. Балтабаев	Выполнено
2	Очистка токосъёмного кольца	Э. Иминов	Выполнено
3	Ревизия датчиков температуры подпятника	Ф. Балтабаев	Выполнено
4	Проверять крепления лобовых частей обмотки статора, состояние паек обмотки, состояние изоляции, состояние шнуровых бандажей статора	Э. Иминов Ф. Балтабаев	Выполнено
5	Чистка обмотка статора и охладителей статора чистим сжатым воздухом	Э. Иминов	Выполнено
6	Проверять крепление полюсов, обмотки полюсов, вентиляторов, токопроводов и междуполюсных соединений, отсутствии трещин ротора	Э. Иминов	Выполнено
7	Чистка ротора и вентиляторов чистим сжатым воздухом	Э. Иминов	Выполнено
8	Ревизия шкаф управления Генератора	Ф. Балтабаев	Выполнено
9	Очистка токосъёмного кольца	Э. Иминов	Выполнено
10	Ревизия датчиков температуры подпятника	Ф. Балтабаев	Выполнено
1	АСУТП ГА № 1, 2 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113 Проверка крепление изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено

2	Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения информации	Ф. Балтабаев	Выполнено
3	Проверка целостности органов управления на двери изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
4	Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
5	Проверка надежности электрических контактных соединений,	Ф. Балтабаев	Выполнено
6	Проверка надёжность заземления изделия	Ф. Балтабаев	Выполнено
7	Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания	Ф. Балтабаев	Выполнено
8	Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии	Ф. Балтабаев	Выполнено
9	Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,	Ф. Балтабаев	Выполнено
10	Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-1, ГА-2	Ф. Балтабаев	Выполнено
11	настройка калибровка НА (РК) ГА-1	Ф. Балтабаев	Выполнено
12	настройка калибровка НА (РК) ГА-2	Ф. Балтабаев	Выполнено

Начальник ЭЦ

Начальник РЗиА



Э. Иминов

Ф. Балтабаев