УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

Xoewerob 14 20 r.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) $N_2 \neq 1$ $1 \leq 1 \leq 6$ в период отключения с « $1 \leq 6$ » по « $1 \leq 6$ » сентят ря $1 \leq 6$ г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Myxanob M CA. 4P.	Canoment
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	llyxarial at	anongeno
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Myxanob M CA. 4P	Jun Merci
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Tyli ruel le casp	Lemongeese
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Tyarevel u en. SP	asmonseege
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Tyurueb U	anongeres (MM)
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	. Tyti Web U	MM
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Tyrruel ce.	Basio succeso
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Tyuruel u cast	dongmence
10	Ревизия вентилей колонки торможения	-	He Compresses
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	_	не стопкен
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Tyarrell Ce CASP	Brigariero
13	Обслуживание лекажных насосов	Tyli weble casp	Bour arrange
14	Обслуживание насосов МНУ	Tytimes le casp	berge 1 10000
15	Устранение выявленных протечек масла	REYXALIOG MEN. 4P	выхондио
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	٠.	we estroyed
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Tyurueb le cn. sp	Gunny
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Majxareol M 01.4P	Commence
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Муханов 14 сл. 4р	Bano reservo

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

atte	М. Холметов			
	28.	09	20 23	Γ.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС- $\underline{6}$ Агр № $\underline{1}$ в период отключения с « $\underline{\cancel{1}}$ » по « $\underline{\cancel{1}}$ » $\underline{\cancel{0}}$ 20 $\underline{\cancel{1}}$ г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.10	Замер Кизол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TCH	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2	Трансформатор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха

Allen

М. Мирахматов