## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)  $N_2 1 \Gamma 3C - 6$  в период отключения с « 26 » по « 28 » 2024 г.

No		Ф.И.О. отв.	Отметка о
п/п	Наименование работ	исполнителя	выполнение
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Шарипов С. слесарь 5Р.	Banonneno
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Шарипов С Слесарь SP.	Curl
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Mapanol C crecapt 5P	banonneno
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Mapunol C Checaps s	Comorneno
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Wapunob C crecapt 5P	Cornorsieno
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Mapunol C cnecapt SP	Comorrieno
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Mapunol C cnecaptSp	Comorneno
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Hapunol C Crecape 5P	Comonnerso
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Mapunosc necapt SP	borngineno
10	Ревизия вентилей колонки торможения	1. Hapunol Crearph SP	не Евтогнено
- 11	Ревизия вентилей котлов МНУ	Hapunot Enecapt SP	не вополнено
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Hapunol C erecapó SD	Comonuesco
13	Обслуживание лекажных насосов	Хасанов С слесарь 6 р	вограниемо
14	Обслуживание насосов МНУ	Унматов Х СЛ. 4Р.	выхотиско
15	Устранение выявленных протечек масла	Hapunol C Cr. SP.	bunantiero
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	Wapunol C crecapt 5P	ne Ennouverso
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Mapunol C Creaps SP	Commerce Commerce
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Manuel ≥ crecapt 4p.	(hung-
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Mapinol C Crecapt 5 P	Romeneno

**Примечание:** Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

QM

## «УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

acol		М. Холметон		3
	28.	02.	20 24	_ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС- $\underline{6}$  Агр №  $\underline{1}$  в период отключения с « $\underline{46}$  » по « $\underline{48}$  »  $\underline{0}$   $\underline{0}$ 

<b>№</b> п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.10	Замер Кизол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TCH	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2	Трансформатор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено

**Примечание:** 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов