«Утверждаю»

Главного инженера

Вр.и.о. Ф. Ашуров

×<u>20</u> » // 2023

Объём работ на удлинённый текущий ремонт Г-1 и Г-2 ГЭС-3А с  $7^{00}$  11.12.2023 г. до  $24^{00}$  15.12.2023 г. поочередно.

№	Наименование узла	Необходимый объём робот	Исполнитель
1	Гидроагрегат	Продувка, чистка системы возбуждения, замена изношенных щёток. Замер изоляции.  Ревизия регулятора скорости Г-1 и Г-2	УЭМО, ЭТЛ
2	Статорные помещение	Установить огрождение на вывода генератора.	УЭМО, ЭТЛ
3	Гидротурбина и шахта турбины	Подтяжка узлов ВГП, НГП, ТП протирка и чистка.  Чистка отводной трубы спиральной камеры и ревизия направляющи лопаток.  Устранить фильтрацию с компенсатора трубопровода Г-1 и Г-2.	УЭМО
4	ТВС	Ревизия задвижек и фильтров ТВС, Чистка протирка ТВС.	УЭМО, ЭТЛ

Инженер ПТО:

Stew

Ж. Абдусатторов