

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

Муселимов И.
20 ____ г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 3. АЭС-6 в период отключения с «04» по «07» марта 20 24 г.

| № п/п | Наименование работ | Ф.И.О. отв. исполнителя | Отметка о выполнении |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено (подпись) |
| 2 | Проверка контровки планок на тормозных домкратах | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено (подпись) |
| 3 | Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено (подпись) |
| 4 | Проверка и подтяжка крепления ТП | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 5 | Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 6 | Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 7 | Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 8 | Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 9 | Осмотр болтов крышки турбины; | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 10 | Ревизия вентиля колонки торможения | Қодиров Х сл. 5Р | не выполнено (подпись) |
| 11 | Ревизия вентиля котлов МНУ | Элимов К сл. 4Р | не выполнено (подпись) |
| 12 | Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов | Қодиров Х сл. 5Р | выполнено (подпись) |
| 13 | Обслуживание лекажных насосов | Шарипов С сл. 5Р | выполнено (подпись) |
| 14 | Обслуживание насосов МНУ | Шарипов С сл. 5Р | выполнено (подпись) |
| 15 | Устранение выявленных протечек масла | Шарипов С сл. 5Р | выполнено (подпись) |
| 16 | Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника | Юлдашев С сл. 6Р | не выполнено (подпись) |
| 17 | Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 18 | Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |
| 19 | Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено (подпись) |

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

Муселимов И.
20 ____ г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 3. АЭС-6 в период отключения с «04» по «07» марта 20 24 г.

| № п/п | Наименование работ | Ф.И.О. отв. исполнителя | Отметка о выполнении |
|-------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 2 | Проверка контровки планок на тормозных домкратах | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 3 | Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок | Қодиров Х слесарь 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 4 | Проверка и подтяжка крепления ТП | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 5 | Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 6 | Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 7 | Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 8 | Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 9 | Осмотр болтов крышки турбины; | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 10 | Ревизия вентилей колонки торможения | Қодиров Х сл. 5Р | не выполнено <i>(подпись)</i> |
| 11 | Ревизия вентилей котлов МНУ | Элимов К сл. 4Р | не выполнено <i>(подпись)</i> |
| 12 | Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов | Қодиров Х сл. 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 13 | Обслуживание лекажных насосов | Шарипов С сл. 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 14 | Обслуживание насосов МНУ | Шарипов С сл. 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 15 | Устранение выявленных протечек масла | Шарипов С сл. 5Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 16 | Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника | Юлдашев С сл. 6Р | не выполнено <i>(подпись)</i> |
| 17 | Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 18 | Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |
| 19 | Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт | Юлдашев С сл. 6Р | выполнено <i>(подпись)</i> |

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев