ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-29 в в период с "14" октября 2024года по "15" ноября 2024 года.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнения
	Гидроагрегат №1		
I	Верхний генераторный подшипник ВГП	Kowas 4 K n	
1	Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 ваакумным маслоочистительной установкой	Кочкоров Х.А.	Выполнено
3	Демонтаж сегментов ВГП, восстанавление изоляции	Кочкоров Х.А.	Выполнено
4	Очистка-промывка ванны ВГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
5	Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей	Кочкоров Х.А.	Выполнено
6	Осмотр "шейки" вала	Кочкоров Х.А.	Выполнено
7	Шабровка сегментов	Кочкоров Х.А.	Выполнено
8	Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции	Кочкоров Х.А.	Выполнено
9	Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
II	Нижный генераторный подшипник НГП		
1	Слив турбинного масла ТП-30 с НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 ваакумным маслоочистительной установкой	Кочкоров Х.А.	Выполнено
3	Демонтаж крышки НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
4	Демонтаж сегментов НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
5	Очистка-промывка ванны НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
6	Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей	Кочкоров Х.А.	Выполнено
7	Осмотр "шейки" вала	Кочкоров Х.А.	Выполнено
8	Шабровка сегментов	Кочкоров Х.А.	Выполнено
9	Промывка сегментов и восстановления изоляции	Кочкоров Х.А.	Выполнено

10	Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
III	Турбинный подшипник		
1	Очистка и ревизия турбинного подшипника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Установка вала по "маякам" и зазоры по	Кочкоров Х.А.	Выполнено
IV	сегментам подшипника Конус отсасывающей трубы (КОТ)	Кочкоров Х.А.	Выполнено
1	Снят формуляры НА, лабиринт, уплотнения, осмотр СК КОТ ГА-1	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Ремонт камеры рабочего колеса	Кочкоров Х.А.	Выполнено
3	Цементация и шлифовка ГА-1	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	Гидроагрегат №2		
I	Подпятник		
1	Слив турбинного масла с ванны подпятника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 ваакумным маслоочистительной установкой	Кочкоров Х.А.	Выполнено
3	Очистка ванны подпятника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
4	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	Кочкоров Х.А.	Выполнено
5	Осмотр "зеркала" подпятника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
6	Замена сегментов подпятника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
7	Проверка высотного положении зеркального диска	Кочкоров Х.А.	Выполнено
II	Верхний генераторный подшипник ВГП		
1	Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 ваакумным маслоочистительной установкой	Кочкоров Х.А.	Выполнено
3	Демонтаж сегментов ВГП, восстанавление изоляции	Кочкоров X.A.	Выполнено
4	Очистка-промывка ванны ВГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
5	Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей	Кочкоров Х.А.	Выполнено
6	Осмотр "шейки" вала	Кочкоров Х.А.	Выполнено
7	Шабровка сегментов	Кочкоров Х.А.	Выполнено
8	Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции	Кочкоров Х.А.	Выполнено
9	Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника	Кочкоров Х.А.	Выполненс
III			
1	Слив турбинного масла ТП-30 с НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
1	Comp Typominor o macoria 111 50 6 112 11	1	

	C		
2	Очистка и сушка турбинного масла	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	ТП-30 ваакумным маслоочистительной	Кочкоров ж.л.	BBITTOTIL
	установкой	IC V A	Выполнено
3	Демонтаж крышки НГП	Кочкоров Х.А.	
4	Демонтаж сегментов НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
5	Очистка-промывка ванны НГП	Кочкоров Х.А.	Выполнено
6	Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей	Кочкоров Х.А.	Выполнено
7	Осмотр "шейки" вала	Кочкоров Х.А.	Выполнено
8	Шабровка сегментов	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	Промывка сегментов и восстановления	Кочкоров Х.А.	Выполнено
9	изоляции		
	Установка вала по "маякам" и зазоры по	Кочкоров Х.А.	Выполнено
10	сегментам подшипника		
IV	Турбинный подшипник		
1	Очистка и ревизия турбинного подшипника	Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Проверка углеграфитового уплотнения	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	турбины.		
3	Замена пружины прижимного кольца	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	углеграфитового уплотнении.		
4	Установка вала по "маякам" и зазоры по	Кочкоров Х.А.	Выполнено
	сегментам подшипника		
V	Конус отсасывающей трубы (КОТ)		
	Снят формуляры НА, лабиринт, уплотнения,	Кочкоров Х.А.	Выполнено
1	осмотр СК КОТ ГА-2		
		Кочкоров Х.А.	Выполнено
2	Ремонт камеры рабочего колеса	KOAKODOR V.V.	Dillionitelle

Составил: Начальник ГМЦ

Кочкоров Х.А.