## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

M. Mycee ceoh
20\_ r.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)  $N_2 / 7 / 6 = 8$  в период отключения с « 24 » по « 26 » \_ апремя 20 24 г.

<b>№</b> п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Шарстов С слесарь 5Р	hanomeno
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Mapunol C crecapt SP	Lanonyeno
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Mapunola Creaps SP	выпологеро
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Mapunol C Cr.SP	вополнено
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Mapinol C CA. SP	выполнена
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Mapinos C crecapt Sp	выполнено
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Wapunol C Cr. Sp.	tomornero fo
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Ulapunol C CN-SP	bomonneno fo
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Mapunol Censp	выполнено
10	Ревизия вентилей колонки торможения	Hapunobe on Sp	Bononero
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	Mapunobe en SP	bornorseem
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Mapinole cn. 5p	bornownen
13	Обслуживание лекажных насосов	Mapunobe CA.SP	fano menoj
14	Обслуживание насосов МНУ	Ушистов х сл. 4Р	виполненор
15	Устранение выявленных протечек масла	Ушенатовх сл. 4Р	выполнено
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	Myxanol M	bonomeno Th
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Wapunob C CA. SP	bomonney
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Муханов М	bonornem
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Myxanol M cn. 4P	bonomeno

**Примечание:** Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

( Com