УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) № 3 /ЭС- 27 в период отключения с « $\underline{/9}$ » по « $\underline{21}$ » $\underline{abzycza}$ 20 $\underline{24}$ г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
		исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	llupround M on 6p	tomonique po
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Muprouno bar cn. 6P	Comornegio
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	luplanuet C	Comogicia
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	xygensepranol3	Comornageo Jeropot
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	хуодой бергенов 3 Сл. 6Р	-11- Suapo
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	худойбергенев 3	-11- Saupo
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Mupbanulb (°	-11- Suapo
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Leuplaniel C	-11- Secapos
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	reuplanuel C Cn 4P	-11-Secapo
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	puplanues C	- 11- Suapob
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	10 ngauce6 c	- 11- Suapor
12	Чистка фильтров ТВС Φ/B , Φ/Γ	pengainel Con. 6P	- 1 Suapos
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Hongamel C	-11- fleespay
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Muprounder CM. 6P	-11- Secapor
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$	Martael 5	-11- Secapo B
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	Maratall 5 Macrep	-11- Suapot
17	Проверить комбинаторную зависимость		He bomonsell
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Hongauces C cn. 61)	Suape
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Hongames C on 6/2 Hongames C on,6/3	- 1- Suapo

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

A A