## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

Xoneerob M 20\_ r.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)  $N_2 3$  (966) в период отключения с « 07 » по « 09 » фовремя 2023 г.

<b>№</b> п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Kogupol X CA. SP	Comonuero
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Kogapob X	Comorkepio
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	14 ogupol X CASP	Sonorieguo WWW
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Wagausel Exisp	Canouseno
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Pogamel C cn. 6p	banomeres WWW
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Юлдашев С Сл. 6р	MM
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Magamet C	bonning of
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Magazuel C CA.6P	Muny
9	Осмотр болтов крышки турбины;	wigamet CA. 6P	Besterniego
10	Ревизия вентилей колонки торможения	Kogupol XCNSP	ed inege
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	Keguepal XCASP	68Moneyes
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Kogupol X	Muy
13	Обслуживание лекажных насосов	Junearob Xon.4P	bornerseg immer
14	Обслуживание насосов МНУ	Ументов х Са. 4Р	Box
15	Устранение выявленных протечек масла	Generol Xan. 4P	Commisees
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	_	He Bornerscon
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Rogamel C	tomersació
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Kogapob X	Banarjeege
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Kogupob X CA. SP	6 rmonsegre

**Примечание:** Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев

## «УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

atil	М. Холметов		
09.01	20 23 1		

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС-  $\underline{\underline{6}}$  Агр №  $\underline{3}$  в период отключения с « $\underline{O7}$  » по « $\underline{O9}$  »  $\underline{O2}$  20  $\underline{\underline{J3}}$  г

<b>№</b> п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1,6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.10	Замер Кизол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и ТСН	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2	Трансформатор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено

**Примечание:** 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов