## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

Хомистов М.		
	20	г.
at dra dra		

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)  $r \ge 2$  в период отключения с « 11 » по « 14 · » феврал 20 2 5 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
	m c Mm/ A F	исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	HYPEach HI ansp	bunon det
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Xygan deprovol 3	bunon tof
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Lygan Exprossed 3.	benon. wife
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	cenecobH en 3p	bunen. Top
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	nupmonob A	funca. Of
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	pysuboeb C en 5 pas	busien. Of
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	муминов 4. спир	brenen 10f
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Hypsaeld H en so	bunon. to
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей. В г п, нг п	uneed H on 3 pas	buson. Tex
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	unecob H on 3p	Burnon. def
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	пиртоков А	bear with
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Tup mono & A cn4p	buren wo
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Hypsalt fff	busin of
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	kyganiepromof 3, cn 6 pa3	виполнено
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10°до +13,5°	<u>+</u>	
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ		-
17	Проверить комбинаторную зависимость		-
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	mymunch & X	huron. tof
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	HYP Joseb HI en Spos	funca. af

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев