


**«Утверждаю»**  
**Главный инженер**  
**УП «Андижанская ГЭС»**  
**О. Нуралиев**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

### ПЕРЕЧЕНЬ

**Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №3 и №4 ГЭС-29 в  
период с «20» января 2022 года по «28» февраля 2022 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименования работ</b>	<b>Ф.И.О отв. исполнителя</b>	<b>Отметка о выполнения</b>
<b>Генератор</b>			
1	Ревизия шкаф управления Генератора	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
2	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
3	Очистка токосъёмного кольца	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
4	Ревизия датчиков температуры подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
5	Проверять крепления лобовых частей обмотки статора, состояние паек обмотки, состояние изоляции, состояние шнуровых бандажей статора	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
6	Чистка обмотка статора и охладителей статора чистим сжатым воздухом	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
7	Проверять крепление полюсов, обмотки полюсов, вентиляторов, токопроводов и междуполусных соединений, отсутствии трещин ротора	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
8	Чистка ротора и вентиляторов чистим сжатым воздухом	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
9	Ревизия шкаф управления Генератора	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
10	Слив турбинного масла с ванны подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
11	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено

	маслоочистительной установкой		
12	Очистка токосъёмного кольца	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
13	Демонтаж крышки подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
14	Очистка ванны подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
15	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
16	Осмотр "зеркала" подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
17	Замена сегментов подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
18	Ревизия датчиков температуры подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
19	АСУТП ГА № 3,4 ПУМА, ШУПП, ШЭИиС, ЭГР, ШТК, ШЭ1113 Проверка крепление изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
20	Проверка состояние дисплея. Проверить качество отображения информации	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
21	Проверка целостности органов управления на двери изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
22	Осмотр внутреннего состояние монтажа изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
23	Проверка надежности электрических контактных соединений,	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
24	Проверка надёжность заземления изделия	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
25	Проверка надёжности подключения проводов к клеммным разъёмам и их состояние. Убедиться в отсутствии признаков повышенного нагрева кабелей электропитания	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
26	Проверка надёжности крепления модулей и составных элементов в изделии	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
27	Осмотр вспомогательного сервомотора НА (РК), главного	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено

	золотника НА (РК), дроссели, шаровые краны,		
28	Проверка работоспособности АСУТП, электрические и технологические и защит. ГА-3, ГА-4	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
29	настройка калибровка НА (РК) ГА-3	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
30	настройка калибровка НА (РК) ГА-4	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено