УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

Xoenerob M 20_r.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, транеформатора) $N \ge 10000$ в период отключения с « 21 » по « 24 » февраля 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
	Проверка герметичности люков НГП (при	Kogupal X	Вотомено
	необходимости с заменой прокладок под ними),	CA.5P	164
1	обтяжка фланцевых соединений масляных,	Cn.SF	/ ilimmy
	водяных трубопроводов, подтяжка		
	маслоохладителей НГП	•	
2	Проверка контровки планок на тормозных	Kogupal X	Ennousiers
	домкратах	C1.5P	14 mmh
3	Проверка и осмотр тормозного диска и	Кодиров X	Comonkere
	тормозных колодок	CA.SP	MMM
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Kogerpol KCASP	Comongeto
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром	140gupo8x	bornousens
	состояние среза пальцев НА	CA.SP	(llound)
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов	Kogapob X	Conornem
0	полуколец стакана НА	C1.5P	(Ol through
7	Проверка наличие масла на регулирующем	. Gogupal X	Barnonneg
	кольце НА	C1.5P	Muny
8	Осмотр рабочего уплотнения и при	Gogupol X	выпольные
	необходимости его замена	CASP	llwing
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Kagupos X CA.SP	60 www.
10	Ревизия вентилей колонки торможения	Junitobx =1.4P	a stand
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	Умистова Сп. 4Р	Emaile B
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и	y www. Tobx	Bancisegu
	устранение выявленных дефектов	C1.4P	Muny
13	Обслуживание лекажных насосов	Maprounott a. 6p	Many
14	Обслуживание насосов МНУ	leuprouno 6 a cn. 6)	> BOST PROFILE
15	Устранение выявленных протечек масла	Muprounoba on, 6,	Bouxonsage
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП,	Маргоннови	comercialio
	НГП, подпятника	0160	Minney
17	Проверить состояние сервомоторов,	Goguepol X	Comorsien
1 /	дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	ca.sp	army
	Проверить крепежных болтов днище	Уминатов х	bomorning
18	маслованны ВГП, крышки маслованны	CA. 4P	Mount
	подпятника	CA. 9P	
	Устранить выявленные дефекты при	Ушинатав х	bounomery
19	эксплуатации гидроагрегата, которые		
	невозможно было устранить без вывода в	Yumatal X	/Www.
	текущий ремонт		,

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

266	266		М. Холметов	
	24.	02	20 13	Γ.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС-<u>6</u> Агр № 2 в период отключения с « 🚜 у » по « 🔏 у » по « 🔏 у »

№ п/п	Наименование работ Ф.И.О. отв. исполнителя		Отметка о выполнение
1	Генератор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.10	Замер Кизол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и ТСН	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2	Трансформатор:	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
2.1	Осмотр трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
2.6	Устранение протечек масла	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	ст. мастер э/ц А. Алаханов	Выполненс

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Illu

М. Мирахматов

Начальник эл. цеха