## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

( ) A		
(AC)	20	Γ.

## ПЕРЕЧЕНЬ

№	TI-	Ф.И.О. отв.	Отметка о
$\Pi/\Pi$	Наименование работ	исполнителя	выполнение д
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Muprouno 6 Pd, Pd at 6 pag	Corno 16 HERO /1919
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Muhzounob ReHed 6 pge	випо зенено прияр
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Bevognob (. N. en 5/9)	Como se neno fuglos
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Bau Sano 6 C.M. es 5/21	Corno sinena fun pop
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Barroanol C.M. a. 15 pag 1	Suron were Susper
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Mupleswel C.Mas 4pg	Gross veno Stay pol
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Bacicanol C.M. as spej	buron neng berahel
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	n/ in	Comorneno Bealok
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Muplgane & C.M. Cu 4/91	CHROSINE NO LEVO pol
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Pluprouno 6 M.M. as Gjag	Carnosa neno Cerapor
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Maply see & C. A. cal 4 pg	bunosineno fagos
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Bau Sa 406 C. M. C4 5 /297	EST NO METERO Leghor
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Baubanob C. Men 5 pg	Eurosaneno Suspot
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	0/	bunosi neng biobot
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от $-10^{0}$ до $+13,5^{0}$	-	He botto so were herop
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ		He Garnose yeno
17	Проверить комбинаторную зависимость	_	HE GHIO AS HENO forago
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Muprouno 6 M. M. c.s 6/91	bunosineno fuapol
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Muprounol M.M.c.s 6/93 Muprounol M.M.c.s 6/93 Battanol C.M. c.s 5/93	Cornosciecho.

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев