УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

2026	Xoe	ile	2	80	6	M	
					20		г.

ПЕРЕЧЕНЬ

No	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
п/п	-	исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Lygan E epronob 3	busion news
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Lygan Septembe 3	buro nuero po
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Kengups exol K	bunonnens to
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	HYPEORB HI	виполнено
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Sygansepronol 3 on 6 pa 3	buron neno De
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Pymoob C	busion nesso
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	py sut of e en 5 pas	funo a neno
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Hyptael HI	buno nu eno
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	tygan Tepronob 3 on 6 p	funon Heno
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Hypsaeb HH	buro nueno
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Hypsael HM	выполнено
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	HYPEach HH	buno rueno 4
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Eencew & 5	выполнено
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Lygan Expranol3 on 6 pa3	bunon neno
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от - 10^{0} до + $13,5^{0}$	more on old b	bur on neword
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	more of 6	Groon news to
17	Проверить комбинаторную зависимость		He bywanens
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	py zutoeb c	beno meno
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт		He Buronneno

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

M

Б.Тасбауев

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

ale	М. Холметов		
29.02.	20 24	Γ	

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС-28 Агр № 3 в период отключения с «26 » по «29 » 02 20 24 г

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о
11/11	Генератор:	- Infrantia II safarah	выполнение
1.1	Осмотр ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.4		мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых настей обмотки статора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течц воды.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.10	Замер <i>Rизол</i> обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TC	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2	Трансформатор:	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов