## **УТВЕРЖДАЮ**

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС	2
Xouseerob M	
20 г.	

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, транеформатора)  $N_2 1$ , f = 2 - 2 + 3 в период отключения с « 28 » по « 61 » феврам, март 20 24 г.

No	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о
$\Pi/\Pi$	таименование расст	исполнителя	выполнение
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Bantanob Carsp	Comonneno!
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Sattanob C CA.SP	60mourers y
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Nebariobar D	bomorous fif
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	batisano c on sp.	Comorsiese
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Albariobur D on. 40	bomonicano
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Gantinol Con. SP	Comounday.
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Bantanes C cn. 5 p	Comersiene
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	Faritariol C	Bonomera
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Nebanobur D cn. 4P	bonomieno)
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Eautanol C on SP	down receipt
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Batilariole C on. SP	eemomado H
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Relatioben & on. 41	, Esmonscapp
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Nebarrobur D cn. 49	6mmay 10
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	baritased c on Sp	demoniterio.
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от $-10^{0}$ до $+13.5^{0}$		He komonneno
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	_	He bornorkeno
17	Проверить комбинаторную зависимость		не выполнен
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Gantariol C	Comongacieo
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	h = 1 -	не жиновиси

**Примечание:** Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.



## «УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

atte	М. Холметов		
	01.03	_ 20 <u>24</u> г.	

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС-27

20 44 г. Агр № 1 в период отключения с «28 » по «01 » 02 – 03

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.10	Замер <i>R</i> изол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TC	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2	Трансформатор:	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	мастер э/ц Д. Тулаев	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов