

УП "Каскад Кадиринских ГЭС"

Утверждаю
" Гл. инженер
Джуроев. Н

Объём работы во время погашения ОРУ-35кВ
и шин 6кВ Г-1 Г-2 Т-1, Т-2 ТС-1 линий Л-10-15, Л-15-Т,
Л-Экуб с 7⁰⁰ до 24⁰⁰ в ГЭС-15 с остановкой
Г-1 и Г-2.

№	Наименование работ	Примечание ответственный исполнитель
1	Ревизия шинных развешивателей ОРУ-35кВ всех присоединений. Смаз- ка тросов МВ и приводов.	У Э М О
2	Ревизия и проверка работы приво- дов МВ 35кВ всех элек и эйки В-6-Т1	У Э М О
3	Злистка Т-1	У Э М О
4	Доливка масла Т-1, Т-2, МВ, ТНО-35кВ	У Э М О
5	Покраска фазировки всех присоединений	ГЭС-15 и УЭМО
6	Осмотр и протирка контактных сое- динений 6 и 35кВ Т-1.	У Э М О
7	Протирка болса от грязи всех МВ Т-1 и Т-2.	У Э М О
8	Покраска металлоконструкций ОРУ-35кВ	ГЭС-15 и УЭМО
9	Возобновить красной краской рукоят- ки заземляющих развешивателей всех элек.	ГЭС-15 и УЭМО
10	Возобновить, покрасить заземляющие ножи	ГЭС-15 и УЭМО
11	Погнать от масла указательное стекло ТН-35кВ, ТНО Л-10-15, ТНО Л-15-Т	ГЭС-15 и УЭМО
12	Очистка контактов ПКТ ТН-35кВ, ПКТ ТНО-10 и ПКТ ТНО-Т.	ГЭС-15 и УЭМО
13	Ревизия РК-35, Р-РК-35, РЗ-35-ш, РЗ-РК-35	ГЭС-15 и УЭМО
14	ЭТЛ. Работы по спец программе	ЭТЛ.

Руководитель ГЭС-15 () Анаркулов. Э.