

# А К Т

приемки из капитального ремонта под пятника

ГЭС-27 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о. начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т.– начальник машинного цеха, Туктабаев М.К – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М.–ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иch от 28.02.2019г. произвела приемку

Под пятника

Ремонт производила бригада: производитель Байбанов С. - слесарь 5р., в составе Миргаипов М.М.- слесарь 5р., Миргозиев Ф. – слесарь 3р.

под руководством замначальника машинного цеха Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с по в течение часов

Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен демонтаж под пятника Агр.№3	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Снято до ремонтные распределения нагрузка на сегментов под пятника	-*-	-*-
3	Снято до ремонтные формуляры сегментов под пятника (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
4	Произведена чистка охладителя под пятника на монтажной площадке	-*-	-*-
5	Произведена опрессовка охладителя под пятника с давлением 3,2кгс/см <sup>2</sup> в течение 15 минут.	-*-	-*-
6	Произведена полировка зеркального диска под пятника на карусельном станке	-*-	-*-
7	Произведена ревизия масляных задвижек	-*-	-*-
8	Заменен водяные задвижек под пятника	-*-	-*-
9	Произведен монтаж под пятника	-*-	-*-
10	Произведена чистка маслованны под пятника	-*-	-*-
11	Произведен монтаж охладителей под пятника	-*-	-*-
12	Замерено зазор между зеркальном диском и втулкой по всему периметру щуп 0,02мм не влезет	-*-	-*-
13	Заменен резиновые прокладок охладителей	-*-	-*-
14	Произведена распределение нагрузка на сегментов под пятника (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
15	Произведен заливка масло ТП-30 на узел под пятника		

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

С.М.П.

# А К Т

приемки из капитального ремонта верхнего генераторного подшипника

ГЭС-27 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о.начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.2019г. произвела приемку

верхнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Худойбергенов З.- слесарь бр., в составе Миргозиев Ф.- слесарь Зр., Шарипов С. – слесарь 4р.

под руководством замначальника машинного цеха Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ часов

## Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведена демонтаж маслоохладителя ВГП	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов ВГП	-*-	-*-
3	Произведена демонтаж сегментов ВГП	-*-	-*-
4	Снято формуляр прилегание сегментов ВГП (см. журнал капремонта)	-*-	-*-
5	Произведен чистка охладителей ВГП	-*-	-*-
6	Отпрессовано охладителей ВГП с давлением 3кгс/см <sup>2</sup> течение 30 минут	-*-	-*-
7	Заменен резиновые уплотнение охладителей	-*-	-*-
8	Произведен шабровка и разбивка сегментов ВГП	-*-	-*-
9	Монтаж ВГП	-*-	-*-
10	Произведен монтаж маслоохладителя ВГП	-*-	-*-
11	Произведен монтаж сегментов ВГП	-*	-*
12	Установлен зазор на сегментов ВГП 0,20÷0,25мм	-*-	-*-
13	Заливка масло ТП-30 на узел ВГП	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимыми дефекты \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

# А К Т

приемки из капитального ремонта нижнего генераторного подшипника

ГЭС-27 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о.начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иch от 28.02.2019г. произвела приемку

нижнего генераторного подшипника

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев С.- слесарь 5р., в составе Туланов З .- слесарь 4р., Мадалимов К. – слесарь 3р.

под руководством мастер машинного цеха Шакатаев Б. Н.

Ремонт произведен в срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ часов

## Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведена демонтаж НГП	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Произведен демонтаж маслоохладителя НГП	-*-	-*-
3	Снято до ремонтные маяки и зазоры сегментов	-*-	-*-
4	Произведен демонтаж сегментов НГП	-*-	-*-
5	Снято формуляр прилегание сегментов НГП (см.журнал кап.ремонта)	-*-	-*-
6	Произведена шабровка и разбивка сегментов НГП	-*-	-*-
7	Почистено маслоохладители НГП	-*-	-*-
8	Произведено опрессовка маслоохладителей с давлением 3 кгс/см <sup>2</sup> в течении 20 минут	-*-	-*-
9	Произведен монтаж НГП	-*-	-*-
10	Почистено маслованны НГП	-*-	-*-
11	Произведен монтаж маслоохладителей	-*-	-*-
12	Произведен монтаж сегментов НГП	-*-	-*-
13	Установлен зазор на сегментов по вращение 0,20±0,25мм	-*-	-*-
14	Произведен заливка масла ТП-30 на узел НГП	-*-	-*-
15	Произведено ревизия тормозных домкратов	-*-	-*-
16	Произведено ревизия вентилей тормозных домкратов	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимыми дефекты \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

Рекл

# А К Т

приемки из капитального ремонта турбинный подшипник

ГЭС-27 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о.начальника ОДС ГЭС-27, Тасбаев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иch от 28.02.2019г. произвела приемку турбинный подшипник

Ремонт производила бригада: производитель Хасанов С.- слесарь 5р., в составе Кендирабеков К.-слесарь 3р., Бейсенов Б.-слесарь 5р, Мирвалиев С.-слесарь 3р

под руководством мастер машинного цеха Шакатаев Б.

Ремонт произведен в срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ часов

## Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Произведен демонтаж сегментов турбины	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Произведен демонтаж охладителей турбинного подшипника	-*-	-*-
3	Произведен шабровка и разбивка сегментов турбин	-*-	-*-
4	Произведено чистка маслованны турбинного подшипника	-*-	-*-
5	Заменили рабочие уплотнение турбинного подшипника	-*-	-*-
6	Произведен опрессовка охладителей турбинного подшипника	-*-	-*-
7	Произведена монтаж охладителя, ТП	-*-	-*-
8	Произведена монтаж сегментов турбинного подшипника	-*-	-*-
9	Установлен зазор сегментов турбинного подшипника	-*-	-*-
10	Произведен заливка масла на ванну ТП	-*-	-*-
11	Произведен ревизия вентиляй ТП	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимыми дефекты \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

# А К Т

приемки из капитального ремонта проточной части

ГЭС-27 Агр.№3

2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о. начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст. мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иch от 28.02.2019г. произвела приемку проточной части

Ремонт производила бригада: производитель Обешов Е. - слесарь 4р., в составе Абдинабиев С.-газоэлектросварщик 4р., Кендирабеков К. – слесарь 3р.

под руководством замначальника машинного цеха Тошев У.М.

Ремонт произведен в срок с по в течение ч часов

## Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	Снято формуляр кавитационных разрушение камеры рабочего колеса и лопастей рабочего колеса. (см.журнал кап.ремонта)	УП КУЧ ГЭС машинный цех	Хорошо
2	Снято зазор между лопастями рабочего колеса и камере РК	-*-	-*-
3	Произведена шлифовка и наплавка камеры рабочего РК (согласно формуляра)	-*-	-*-
4	Восстановлен оторванный часть лопастя №2	-*-	-*-
5	Произведен наплавка и шлифовка лопастей рабочего колеса.	-*-	-*-
6	Закрыто люки конуса отсасывающие трубы и О.Т	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимыми дефекты \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

Обешов

**А К Т**

приемки из капитального ремонта система ТВС

ГЭС-27 Агр.№3 2019 г.

Комиссия в составе Эрназаров У.И. и.о.начальника ОДС ГЭС-27, Тасбауев Б.Т. – начальник машинного цеха, Туктабаев М.К. – инженер машинного цеха, Абдуллаев Р.М. – ст.мастер машинного цеха действующая на основании приказа № 43/иch от 28.02.2019г. произвела приемку система ТВС

Ремонт производила бригада: производитель Нурбаев Ж.- слесарь 5р. в составе Шарипов С. – слесарь 4р., Мирвалиев С. – слесарь 3р. под руководством мастер машинного цеха Шакатаев Б.

Ремонт произведен в срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ часов

**Приемкой установлено:**

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1	<i>Произведено ревизия задвижек III/31, III/29, III/36 С, III/1, III/7, III/15Н, III/15С, III/16Н, III/16С, III/17Н, III/17С, III/18Н, III/18С, III/20Н, III/20С, III/13Н, III/13С, III/14Н, III/14С, III/28, III/30, III/32</i>	УП КУЧГЭС машинный цех	<i>Хорошо</i>
2	<i>Произведен ревизия обратных клапанов III/ОК 32, III/ОК 33</i>	-*-	-*-
3	<i>Произведен ревизия фильтров системе ТВС III-Ф/А, III-Ф/Б</i>	-*-	-*-
4	<i>Система ТВС опробовано согласно программы</i>	-*-	-*-

ПРИМЕЧАНИЕ: Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимыми дефекты \_\_\_\_\_

Узел принял: Руководитель ремонта

Начальник цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

A K T

приемки из капитального ремонта узла Регуляторного генератора Г-3.  
ГЭС -27 20 19 г  
Комиссия в составе Наг. оп. участка Мусатов И. О. Наг. ГЭС-27. Эрноза-  
ров У. С. мастер оп. участка Туласев В.Р.

действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.2019г. произвела приемку из  
кап. ремонта регуляторного генератора 1-3.

Ремонт производила бригада: производитель Юндашев Д.Г. в составе Теширбаев М.  
Болкунчуродов Б., Мусинжумалов А.

под руководством Тулаева Д.Р.  
Ремонт произведен в срок с 09.04.19. по 20.04.19. в течение 136 часов

### **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо  
Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимые дефекты нет

**Узел принял:** Руководитель ремонта

Нач.цеха

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

*Quigley*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Система возбуждения 123

ГЭС-27

20 19. Г

Комиссия в составе Нар. эл. чехов Муслимов А. О. Нар. ТЭС-27 Эрна,  
Заров Ч. А. мастер эл. чеха Тулаев Ф. Р.

действующая на основании приказа № 43/ар от 28.02.2019г произвела приемку р-3 кон. решения системы воздушного судна

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев Р.Г. в составе Мусиниху жасыбай А., Темирбек М.М.

под руководством Туласва Р.Р.

Ремонт произведен в срок с 04.04.19, по 20.04.19, в течение 136 часов

## Приемкой установлено:

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

## Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет.

**Узел принял:** Руководитель ремонта

## Нач.цеха

## Инженер по ремонту

## **Ст. мастер цеха**

Узел сдали: Производитель работ

*Craig*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Ротор Г.З.  
ГЭС-27. ЧП КЧЧ РЭС 20 19 г  
Комиссия в составе Нагаевчик РЭС-27 Эрнауаров Ч.Ч. Нагаевчик  
зл.чека Мусалимов Ч.О. мастер зл.чека Тулаев Д.Р.

действующая на основании приказа № 43/уэ от 28.02.2019 г. произвела приемку чп  
капитального ремонта блока СТ-3.

Ремонт производила бригада тов. Юлдашев Р.Т. в составе Абдулжекубов А., Найдеров ИС., Чураев О., Рахимбеков С., Уткуров Р.

под руководством Туласев Д.Р.

Ремонт произведен в срок с 16.03.19. по 26.04.19. в течение 336 часов

Приемкой установлено:

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

## Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

**Узел принял:** Руководитель ремонта

*John*

Узел сдали: Производитель работ

## Нач.цеха

*[Signature]*

## Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха 

A K T

приемки из капитального ремонта узла статор 11-3.  
ГЭС-27 2019 г.

Комиссия в составе Начальник ГЭС-27 Эрназаров Ч.Ч. Начальник  
зл. участка Муслимов И.О. мастер зл. участка Тулебай Р.Р.

действующая на основании приказа № 431/2 от 28.02.2019 г. произвела приемку у  
капитального ремонта Блока 17-3.

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев Ю.Т в составе Абдулжекильчубек А,  
Назиров ЖС, Жусураев О, Чукоров А, Мухаминхужаев Н.

под руководством Тулеб Р.Р.  
Ремонт произведен в срок с 18.03.19 по 02.05.19. в течение 368 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимые дефекты –

Узел принял: Руководитель ремонта Иванов  
Нач.цеха Андрей  
Инженер по ремонту Чубак  
Ст. мастер цеха Борисов

A K T

приемки из капитального ремонта узла Система охлаждения Р-3

ГЭС-87.

20 19 Г

Комиссия в составе Наз. эл.чеха Мусатиев И.О. Наз. РЖ-27. Эрнадаров У.И. мастер эл.чеха Тугаев С.Р.

действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.2019г произвела приемку 119  
кан. ремонта состоялся ознакомления 1-3.

Ремонт производила бригада: производитель Юндашев Р. в составе Бойчуродов Б.  
Темирбек М., Уткуров А.

под руководством Тулаев Д.Р.

Ремонт произведен в срок с 12.04.19. по 22.04.19. в течение 88 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. – выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

### Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет.

**Узел принял:** Руководитель ремонта

## Нач.цеха

## **Инженер по ремонту**

## **Ст. мастер цеха**

Узел сдали: Производитель работ

*Deby*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Т.ЗК-2.0 токопроводного Г-3.

ГЭС - 27.

20 19 Г

Комиссия в составе Наз. эл. уека Еуселиев И. О. Наз. РЗС-27. Зр-  
на зароб У. И. мастер эл. уека Тулаев Д. Р.

действующая на основании приказа № 43/из от 28.02.2019 г. произвела приемку

Ремонт производила бригада: производитель Юлдашев Р. в составе Рошлов С.  
Магиров ЖС, Телесирбов М.

под руководством Тулась Р.Р.

Ремонт произведен в срок с 06.04.19. по 21.04.19. в течение 128 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. 1-4 выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранными дефекты нет.

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач.цеха

## **Инженер по ремонту**

## Ст. мастер цеха

**Узел сдали:** Производитель работ

*Raff*

✓

# А К Т

приемки из капитального ремонта узла Трансформатора Т-3.

ГЭС-27

2019 г

Комиссия в составе Наг. ГЭС-27. Эриазаров Ч. Ч. Наг. эл. цеха Мусалеев О. О.  
Зам. наг. эл. цеха Ставренов В., мастер МЧ-4 Бурдюшов М.  
ст. мастер эл. цеха Алауашов А. З.

действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.2019 произвела приемку из капе-  
талного ремонта трансформатора Т-3

Ремонт производила бригада: производитель Телижко Н. в составе Пудатов З.,  
Эрхесков С., Алавидинов К., Амирзов А., Каримбеков Р.

под руководством Бурдюшова М.

Ремонт произведен в срок с 20.03.19. по 03.05.2019. в течение 360 часов

## Приемкой установлено:

№ пп	Перечень произведенных работ	Исполнитель	Оценка работы
1.	Демонтаж и монтаж масла-насосов, задвижек	МЧ-4.	хор
2.	Ревизия маслонасосов, задви- жек.	МЧ-4.	хор
3.	Замена резиновых уплотне- ний	МЧ-4	хор
4.	Замена селектора ТСФИ ВОВ, МЧ-4.		хор
5.	Ревизия вентилей горлов и замена эл. цех. подшипников.		хор
6.	Рашиновка и очистка Н.Н. и В.Н. Т-3.	эл. цех.	хор.
7.	Дегазация масла Т-3	МЧ-4	хор
8.	Промывка масловодов и трансформатора Т-3	МЧ-4	хор
9.	Перекачка Т-3 в машин. и обратно на НБ.	МЧ-4	хор
10.	Скоростные ремонт, ревизия, устранение дефектов и закро- ток.	МЧ-4	хор
11	Сборка Т-3 в машине	МЧ-4	хор

Примечание: Работы по п.п. - выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты нет

Узел принял: Руководитель ремонта

Нач.цеха

*Лякин*

Инженер по ремонту

Ст. мастер цеха

Узел сдали: Производитель работ

*Тариф*

A K T

приемки из капитального ремонта узла дл. свеса телескopic СН Р-3.

ГЭС - 27.

- 20 19. Г

Комиссия в составе нач. эл. узла Мусатилов Ч. О., нач. РОС-27, Эрнозаров Ч. Н., мастер эл. узла Тунаев Р. Р.

действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.19 произвела приемку у  
канатального рельсона зл. флагштевль СН Р-3.

Ремонт производила бригада: производитель Рискованов в составе Бойчуродов.

под руководством Тулаев Д.Р.

Ремонт произведен в срок с 20.03.19, по 20.03.2019, в течение 8 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

## Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты  Нет

**Узел принял:** Руководитель ремонта

Нач.цеха

## **Инженер по ремонту**

## **Ст. мастер цеха**

Узел сдали: Производитель работ

*[Signature]*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Агрегатний залізничний п.3

ГЭС-87

20 19 Г

Комиссия в составе Нас.зл.уека Мусалимов И.О. Наг. РЭС-27 Эриа-  
заров У.И. мастер зл.уека Туласев Р.Р.

действующая на основании приказа № 43/иц от 28.02.2019г. произвела приемку 119  
Камтальского ремонтного цехов 1Н03 и 8Н03.

Ремонт производила бригада: производитель Сохистов А.Р. в составе Монахов М.

под руководством Тулаев Р.Р.

Ремонт произведен в срок с 19.04.19. по 23.04.19. в течение 40 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

Замечания по работе узла после опробования нет

Остались не устранными дефекты *нет.*

Узел принял: Руководитель ремонта *Люкс*  
Нач.цеха *Люкс*  
Инженер по ремонту *Чекан*  
Ст. мастер цеха *Люкс*

Узел сдали: Производитель работ  
*Снг*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Автомагазов АГП-Г и АГП-В, СИР  
ГЭС-87 2019.г.  
Комиссия в составе Наг. гл. цеха Мусатимов И.О. Наг. РЭС-87 Ерина-  
заров Ч.И. мастер эл.цеха Тулаев Р.Р.

действующая на основании приказа № 43/нр от 28.02.2019, произвела приемку ер  
тек. ремонта автоматов АГП-Г, АГП-В и СИР.

Ремонт производила бригада: производитель Туласов Ф.Р. в составе Соловьев М.

под руководством Тулаев Д.Р  
Ремонт произведен в срок с 22.04.19. по 24.04.19. в течение 24 часов

## Приемкой установлено:

**Примечание:** Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.  
Общая оценка ремонта узла хор  
Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранными дефекты  НЕТ.

Узел принял: Руководитель ремонта *Лебедев*  
Нач.цеха *Лебедев*  
Инженер по ремонту *Чекан*  
Ст. мастер цеха *Карпов*

## Узел сдали: Производитель работ

A K T

приемки из капитального ремонта узла Дл. движателей СН 17-3.  
ГЭС-27. 20 19 г  
Комиссия в составе Наг. эл. цеха Мусатов И.О. Наг. ГЭС-27. ЗП-  
насадов Ч.С. мастер эл. цеха Туласев Р.Р.

действующая на основании приказа № 43142 от 28.02.2019 г. произвела приемку 119  
кап. ремонтов зд. звукозаписи СН Р-3.

Ремонт производила бригада: производитель Рисекимов О. в составе Тегирбадев М

под руководством Тулажев Т.Р.

Ремонт произведен в срок с 21.04.19. по 26.04.19. в течение 48 часов

## Приемкой установлено:

**Примечание:** Работы по п.п. \_\_\_\_\_ выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хор

Замечания по работе узла после опробования \_\_\_\_\_

Остались не устранимые дефекты ~~тест~~.

**Узел принял:** Руководитель ремонта

## Нач.цеха

## Инженер по ремонту

## **Ст. мастер цеха**

Узел сдали: Производитель работ

*Frank*

A K T

приемки из капитального ремонта узла Автогенератор АВМ 1Н03 и 2Н03.  
ГЭС-27. 20 19. г  
Комиссия в составе Нагаленек ГЭС-27 Эрназаров Ч.И. Нагаленек эл.сеха  
Мусатилов Ч.О. мастер эл.сеха Тулаков Р.Р.

действующая на основании приказа № 431нр от 28.02.2019г произвела приемку ер  
каспийского ремонта блока 17-3.

Ремонт производила бригада: производитель Салтбаев А. в составе Стоянов М.

под руководством Тулев В.Р.  
Ремонт произведен в срок с 20.04.19 по 25.04.19. в течение 48 часов

## Приемкой установлено:

**Примечание:** Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

## Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты

Узел принял: Руководитель ремонта Иванов  
Нач.цеха Андрей  
Инженер по ремонту Чистяков,  
Ст. мастер цеха Лебедев

A K T

приемки из капитального ремонта узла 611007-7-3 и 611007-7-3Д.

ГЭС - 27

20 19. Г

Комиссия в составе Нагапиник ГЭС-27 Зришаров У.И. Нагапиник  
зп.чеха Муслимов И.О. мастер зп.чеха Тулаев Р.Р.

действующая на основании приказа № 43142 от 28.02.2019 г. произвела приемку усть-  
качальского ремонтного блока РТ-3.

Ремонт производила бригада: производитель Росжилмоб О.О в составе Телегубов М.

под руководством

Ремонт произведен в срок с 02.04.19 по 15.04.19. в течение 112 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

#### Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранимыми дефекты -

**Узел принял:** Руководитель ремонта

Нач. цеха

*[Signature]*

## Инженер по ремонту

ОНТУ 

## Ст. мастер цеха

a Boys

**Узел сдали: Производитель работ**

работ

A K T

приемки из капитального ремонта узла шеста провод О,ЧКВ.

ГЭС-27.

20 19 Г

Комиссия в составе Наг. зп.чеха Мукашев И.О., Наг. пsc-27. Эрнандаров 94.  
мастер зп.чеха Тулаков Р.Р.

действующая на основании приказа № 43/уэ от 28.02.2019г произвела приемку ер  
кан.рессонта и макса провода 0,4кв.

Ремонт производила бригада: производитель Сосеев А. Р. в составе Болибуродов В. Г.  
Рихсебаев И. Р.

под руководством Тулаев Р.Р.

Ремонт произведен в срок с 15.04.19. по 20.04.19. в течение 48 часов

## **Приемкой установлено:**

**Примечание:** Работы по п.п. — выявлены дополнительно в процессе ремонта.

Общая оценка ремонта узла хорошо

## Замечания по работе узла после опробования

Остались не устранными дефекты  нет.

**Узел принял:** Руководитель ремонта

Нач.цеха

## **Инженер по ремонту**

Ст. мастер цеха

**Узел сдали:** Производитель работ

*Craig*