УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

Xoeeeerob M 20_ r.

ПЕРЕЧЕНЬ

No	Наименование работ	Ф.И.О. отв.	Отметка о	
Π/Π	таименование раобт	исполнителя	выполнение	
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	мудай берганов 3	buno meno pot	
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	xygora 5 eps and 5	Canonners of	
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	nengup 5 and 19	burn aneus	
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Kengup E exol 19	bun owners of	
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	neugupt enol k	buno in eno	
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	pyzntoeb c	buno ruero	
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Pyzusoeb C en S paz	luno meno	
8	Проверить крепежные болты днище маслованны ВГП, НГП и маслоприемника.	xygastepteno63	luno a u eus	
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек n/n, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Paxmerso BC	lunopueno	
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	paxmemol C	bun onkens	
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	parners of C	buno nueno	
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	neugupo enol 4	buno meno let	
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	py zuroel c	bumaruens &	
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	cn 5 paz.	luno a neno	
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10^{0} до $+13,5^{0}$	_	He Rymnnens	
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3АЗ	_	He burrhens	
17	Проверить комбинаторную зависимость		He burno nel ous	
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	pyzuroeb C	buno nueno	
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт		ne busonneno	

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

M

Б.Тасбауев

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

266	266		М. Холметов		
	16.	08	_ 20	23	Γ

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС- 28 Агр № 3 в период отключения с « $\frac{14}{3}$ » по « $\frac{16}{3}$ » $\frac{08}{3}$ 7.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнение
1	Генератор:	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинапровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.10	Замер <i>Rизол обмотки статора и ротора с</i> цепью возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агретатных щитов и TC	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2	Трансформатор:	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппратур системы охлаждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия шлама	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппратур вспомогательных оборудований (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта. 2. При выявлены дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов