"Утверждаю"

Вр.и.о. Главного инженера

_С. Мирзаюсупов

«<u>08</u> » <u>07</u> 2022 г.

Объём работ на удлинённый текущий ремонт Г-1 ГЭС-11 С 7^{00} 20.07.2022 г. до 24^{00} 22.07.2022 г.

No	Наименование узла	Необходимый объём робот	Исполнитель
1.	Гидроагрегат	Разгрузить, отключить, остановить Г-1. Эл. Схему блока Г-Т-1 разобрать и заземлить, главный щит напорного трубопровода опустить на порог и зашлаковать	ГЭС-11 УГТС
2.	Золотник рабочего колеса	МНУ снять давление. Разобрать золотник рабочего колеса до масло приемника, заменить прокладку золотника, собрать золотник рабочего колеса. Набрать давление в МНУ.	УЭМО
3.	Шахта турбины	Подтяжка крепления лючков врашающей ванны, ревизия трубки пяты, снять и установить на место насос откачки воды с крышки турбины, установить поплавковое устройство насоса откачки воды, проверка работа способности.	УЭМО
4.	TBC	Ревизия задвижек, чистка эжекторов и фильтров ТВС	УЭМО
5.	Воздухоохладитель	Разбор воздухоохладителей, чистка, опрессовка, устранить течь воды и собрать.	УЭМО
6.	Возбудитель	Чистка продувка системы возбуждения, снять щётки держателей № 1,2,3,4 почистить и установить, замена эл. щеток, замер изоляции возбуждения.	УЭМО ГЭС-11
7.	СШ-6 кв	Чистка, протирка кабелных и шинных сборок, доливка масло и чистка TC-1	УЭМО

8.	T-1	Чистка, протирка, подтяжка изоляторов, устранить течь масла и покраска	УЭМО ГЭС-11
9.	РЗ и А	По спец. программе ЭТЛ.	ЭТЛ
10.	Гидроагрегат	Проверка всех узлов. Подготовка к пуску агрегата. Сборка схемы блока Г-Т-1 Пуск агрегата.	ГЭС-11

Инженер по ремонту

Harry.

Ж. Абдусатторов