


УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС



20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 1, ГЭС-6 в период отключения с « 05 » по « 07 » сентября 20 24 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Шаритов С сл. 5Р	выполнено 
10	Ревизия вентилей колонки торможения	-	не выполнено 
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	-	не выполнено 
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Туйгаев И сл. 5Р	выполнено 
13	Обслуживание лекажных насосов	Туйгаев И сл. 5Р	выполнено
14	Обслуживание насосов МНУ	Туйгаев И сл. 5Р	выполнено
15	Устранение выявленных протечек масла	Умиев С.А. сл. 5Р	выполнено
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	-	не выполнено
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Шаритов С сл. 5Р	выполнено
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Хасанов С сл. 6Р	выполнено
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Хасанов С сл. 6Р.	выполнено

Примечание: Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха



Б.Тасбауев